

Anlage 04 zum LV "Tischlerarbeiten"

Planungs- und Baufristen für den Neubau einer ortsfesten Zuschauertribüne im Sportpark Krefeld

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Startbesprechung	1 Tag	Mit 14.02.24	Mit 14.02.24
2	Ortsbegehung	5 Tage	Mon 04.03.24	Fre 08.03.24
3	LPH 1 / Grundlagenermittlung	35 Tage	Mon 04.03.24	Fre 19.04.24
4	Vermesser, Bestandslageplan	33 Tage	Mit 06.03.24	Fre 19.04.24
5	Baugrunduntersuchung, Bericht	88 Tage	Mon 11.03.24	Mit 10.07.24
6	LPH 2 / Objektplanung	35 Tage	Die 23.04.24	Mon 22.07.24
7	LPH 2 / Tragwerksplanung	20 Tage	Mon 24.06.24	Fre 19.07.24
8	LPH 3 / Objektplanung	35 Tage	Mon 02.09.24	Fre 18.10.24
9	LPH 3 / Tragwerksplanung	20 Tage	Mon 23.09.24	Fre 18.10.24
10	Kostenberechnung	25 Tage	Mon 16.09.24	Fre 18.10.24
11	Abstimmung mit dem Nutzer	10 Tage	Mon 21.10.24	Fre 01.11.24
12	Vorlage für Baubeschluss erstellen	20 Tage	Mon 04.11.24	Fre 29.11.24
13	Beschlussvorlage einreichen, durch AG	15 Tage	Mon 02.12.24	Fre 20.12.24
14	Baubeschluss durch Ratssitzung	45 Tage	Mon 23.12.24	Fre 21.02.25
15	Weiterbeauftragung LPH 4 bis 8	20 Tage	Mon 24.02.25	Fre 21.03.25
16	Bauantrag erstellen	30 Tage	Mon 07.04.25	Fre 16.05.25
17	Genehmigungsstatik aufstellen	17 Tage	Mon 24.03.25	Die 15.04.25
18	Prüfstatik	16 Tage	Mon 21.04.25	Mon 12.05.25
19	Amtl. Lageplan erstellen	35 Tage	Mon 12.05.25	Fre 27.06.25
20	Bauantrag einreichen, durch AG	10 Tage	Mon 23.06.25	Fre 04.07.25
21	Genehmigungsfristen	100 Tage	Mon 07.07.25	Fre 21.11.25
22	Ausführungsplanung Hochbau	20 Tage	Mon 28.07.25	Fre 22.08.25
23	Ausführungsplanung Tragwerk	15 Tage	Mon 04.08.25	Fre 22.08.25
24	LV-Erstellung	30 Tage	Mon 11.08.25	Fre 19.09.25
25	Angebotsfristen	25 Tage	Mon 15.09.25	Fre 17.10.25
26	Beauftragungen	15 Tage	Mon 13.10.25	Fre 31.10.25
27	Lieferfristen Betonfertigteile	70 Tage	Mon 03.11.25	Fre 06.02.26
28	Baustelleneinrichtung	15 Tage	Mon 12.01.26	Fre 30.01.26
29	Erdarbeiten, Baugrundverbesserung	40 Tage	Mon 26.01.26	Fre 20.03.26
30	Gründungspolster erstellen	25 Tage	Mon 02.03.26	Fre 03.04.26
31	Winkelstützwände versetzen	15 Tage	Mon 30.03.26	Fre 17.04.26
32	Stufenelemente versetzen	25 Tage	Mon 13.04.26	Fre 15.05.26
33	Wiederverfüllen, Geländemodulation	15 Tage	Mon 04.05.26	Fre 22.05.26
34	Pflasterwege anlegen	15 Tage	Mon 18.05.26	Fre 05.06.26
35	Sitzaufflägen verlegen	10 Tage	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26
36	Raseneinsaat	5 Tage	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26
37	Rückbau Baustelleneinrichtung	10 Tage	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26
38	Abnahmen, Puffer	18 Tage	Mon 08.06.26	Mit 01.07.26
39	Übergabe Nutzer	1 Tag	Mit 01.07.26	Mit 01.07.26

Sportveranstaltungen
18./19.04.2026 und 28.06.2026
unter laufendem Baustellenbetrieb

Deutsche Meisterschaft:
10.-12.07.2026

Projekt: Ö 001
Datum: Mit 17.12.25