

Projektnummer: GSH

Rahmenterminplan Grundschule Goldberg Hagen, Neubau Zweigstelle

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	2024												2025												2026											
						M	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	LP 8: Bauleitung / Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation	795kt	Fr, 17.05.24	Mo, 20.07.26																																					
8.12	<u>Teil 1 (Erdbau, Rohbau, Verbau, Geländeabfangung, Fassade):</u>	478at	Fr, 17.05.24	Mo, 13.04.26																																					
8.12.1	Baustelleneinrichtung inkl. Kranaufbau, Container, Baustrom, Bauwasser, Bauzaun, Bauschild, Schutzmaßnahmen, Herrichten, Rodungsarbeiten, Zufahrt, Abfahrt, Müll u. Lager	14at	Fr, 17.05.24	Fr, 07.06.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG																																				
8.12.2	Erdarbeiten: Geländefreimachung, Aushub, Umtransport Lagerstätte, Entsorgung, Andeckverfahren, Grobabsteckung	65at	Di, 21.05.24	Di, 20.08.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG Vermesser Stadt Hagen																																				
8.12.3	Spezialtiefbauarbeiten / Verbau Krähnockenstraße/ Sicherung Hanglage, Wasserhaltungsmaßnahmen (offen u. geschlossen)	56at	Di, 04.06.24	Di, 20.08.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG Celler grundbau GmbH																																				
8.12.4	Start Gründung/ Rohbau (nach Feinabsteckung)	1at	Mo, 19.08.24	Mo, 19.08.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG, Vermesser Stadt Hagen	◆ 1at																																			
8.12.5	Grundleitungen unter der Bodenplatte inkl. Dichtheitsprüfung	1at	Do, 15.08.24	Do, 15.08.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG	1at																																			
8.12.6	TGA: Blitzschutz Ringerder unter Sauberkeitsschicht	1at	Do, 15.08.24	Do, 15.08.24	K & S Blitzschutztechnik GmbH	1at																																			
8.12.7	Sauberkeitsschicht	1at	Fr, 16.08.24	Fr, 16.08.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG	1at																																			
8.12.8	Perimeterdämmung	1at	Mo, 19.08.24	Mo, 19.08.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG	1at																																			
8.12.9	TGA: Blitzschutz Fundamenterder in unterer Bewehrungslage	1at	Di, 20.08.24	Di, 20.08.24	K & S Blitzschutztechnik GmbH	1at																																			
8.12.10	SG - WU-Bodenplatte (bewehren, schalen, betonieren inkl. vorheriger Eisenabnahme vor Ort durch Prüfstatik)	9at	Di, 20.08.24	Fr, 30.08.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG Genähr Beratende Ingenieure PartG mbB	■ 9at																																			
8.12.11	SG - Stb. Wände (AW, teilweise WU-Beton, Stützen, Unterzüge (schalen, bewehren, betonieren)	14at	Mo, 02.09.24	Do, 19.09.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG	■ 14at																																			
8.12.12	SG - Maurerarbeiten (IW inkl. Durchbrüche/ Aussparungen)	14at	Fr, 20.09.24	Do, 10.10.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG	■ 14at																																			
8.12.13	Temporäres Gerüst umlaufend des SG aufstellen + vorhalten (Lastklasse 3, W06, ca. 8 Wochen)	59at	Fr, 20.09.24	Fr, 13.12.24	Flak & Co. Gerüstbau GmbH																																				
8.12.14	Grundsteinlegung	1at	Fr, 08.11.24	Fr, 08.11.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG	1at																																			
8.12.15	SG - Betonarbeiten (Decke über SG und Treppen schalen, bewehren, betonieren inkl. Rähm EG)	18at	Fr, 11.10.24	Mi, 06.11.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG	■ 18at																																			
8.12.16	SG - Schwarzabdichtung, Perimeterdämmung/ Noppenbahn Süd- und Westfassade komplett, Nord u. Ost ca. 1m hoch	14at	Mi, 06.11.24	Mo, 25.11.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG	■ 14at																																			
8.12.17	Eingangportal Fundamente Gründung SG	5at	Mo, 25.11.24	Fr, 29.11.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG	■ 5at																																			
8.12.18	TGA: Blitzschutz SG Fassade	1at	Mo, 09.12.24	Mo, 09.12.24	K & S Blitzschutztechnik GmbH	1at																																			
8.12.19	Hinterfüllung Teil 1 (Süd und Westfassade, inkl. Drainage verlegen und bereichsweise Abbau Verbau)	9at	Di, 10.12.24	Fr, 20.12.24	Ralf Herbert GmbH & Co. KG	■ 9at																																			
8.12.20	Weihnachtsferien NRW 2024	8at	Mo, 23.12.24	Mo, 06.01.25																																					
8.12.21	Winkelstützwand nach ZTV Ing. (Erdaushub, Verdichten, Einmessen, Einschalen, Bewehren, Betonieren, Ausschalen)	85at	Mi, 20.11.24	Fr, 21.03.25	Ralf Herbert GmbH & Co. KG																																				
8.12.22	EG - Maurerarbeiten (AW u. IW inkl. Öffnungen/ Fertigstürze)	80at	Mi, 20.11.24	Fr, 14.03.25	Ralf Herbert GmbH & Co. KG																																				
8.12.23	EG - Betonarbeiten (Stützen, Unterzüge, Aufzug, Treppe u. Decke ü. EG)	47at	Fr, 31.01.25	Mo, 07.04.25	Ralf Herbert GmbH & Co. KG																																				
8.12.24	Pausenhof West: Grundleitungsverlegung Teil 1	30at	Mo, 20.01.25	Fr, 28.02.25	Ralf Herbert GmbH & Co. KG																																				
8.12.25	Gerüst aufstellen + vorhalten LK4, W09, abbauen (Neubau)	220at	Mi, 12.03.25	Di, 27.01.26	Flak & Co. Gerüstbau GmbH																																				

Projektzeitrahmen von Di, 01.03.22 bis Di, 21.07.26
 Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
 Druckdatum: 04.11.2025 10:40
 Filter: Nur markierte Zeilen anzeigen
 Bearbeiter: Evert

- erledigt
- laufend
- ausstehend/ nicht begonnen

Westfalendamm 59
 Dortmund
 Tel. +49 231 9122871
 Fax +49 231 9122873
 e-Mail: info@lindner-lohse-architekten.de

erstellt mit pro-plan 2024 (24.0.0.6) - Serien Nr.: PPL24-17E84808C724 - Lizenz für Lindner Lohse Architekten BDA PartG mbB, Dortmund

