


1907.SZK\_Bestand Fassadensanierung Vergabeplan  
Aktualisierung 251117 Vorabzug

Bauherr: Stadt Münster



## Aktualisierung 251117 Vorabzug

The Gantt chart illustrates the construction schedule for the renovation of the 'Haus der Jugend' in Berlin, divided into two main sections: BA3 Bauabschnitt3 and BA4 Bauabschnitt4.

**BA3 Bauabschnitt3:**

- Vorbereitende Maßnahmen BA3:**
  - 01.07.2025: Baustelleneinrichtung, Stellung Bauzaun
  - 01.07.2025: Aufbau Fassadengerüst
  - 01.07.2025: Schutzmaßnahmen Außenbauteile
  - Gerüststellung BA3 (01.07.2025 - 21.07.2025)
  - Betonsanierung BA3 (21.07.2025 - 28.07.2025):
    - 14.07.2025: Betonflächen prüfen und vorbereiten
    - 14.07.2025: Abstrahlen der Betonflächen
    - 14.07.2025: Alte Dichtprofile Entfernen
    - 21.07.2025: Abstimmen Beton /Schadstellen
    - 21.07.2025: Freilegen der Bewehrung, Auftrag Korrosionsschutz
    - 28.07.2025: Reprofilierung Fehlstellen
    - 28.07.2025: Reprofilierung Eckausbildung der Betonfertigteile
  - Schutzbeschichtung gemäß Os 5a (OSDII) Grund-, Zwischen-, Endbeschichtung (15.08.2025 - 19.09.2025)
  - Einbau Fugendichtbänder (19.09.2025 - 10.11.2025)
- Fenstersanierung BA3:**
  - 10.11.2025: Aufmaß neue Fensterflügel
  - 18.11.2025: Fertigung neue Fensterflügel
  - 23.01.2026: Sanierung Fensterelemente Klassenräume
  - Einzelmaßnahmen: Schutzmaßnahmen Bauteile, Aufarbeitung Fensterelemente, Scheibenaustausch, Einbau neue Fensterflügel, Sanierungsarbeiten Fensterelemente EG BA 3 (23.01.2026 - 26.05.2026)
  - Aufmaß, Produktion Wärmeschutz- Verglasung 26.05.2026
  - Baustelleneinrichtung 16.06.2026
  - Fassadenelemente EG tischlermäßig überarbeiten 22.06.2026
  - Glasaustausch Fassadenelemente EG 29.06.2026
  - Malerarbeiten Fassadenelemente EG 29.06.2026
  - 07.07.2026: Wiederherstellen Außenanlage
  - Sanierung Unterdecken BA3 (22.06.2026 - 06.07.2026):
    - Baustelleneinrichtung 22.06.2026
    - Demontage und Aufarbeitung Unterdecke Eingangsbereich 06.07.2026
    - Dämmung Unterdecke 05.08.2026
    - Remontage Unterdecke 14.08.2026
    - Malerarbeiten Unterdecke 21.08.2026
  - 15.04.2026: Abbau Fassadengerüst
  - 28.08.2026: Fertigstellung BA3

**BA4 Bauabschnitt4:**

- Vorbereitende Maßnahmen BA4:**
  - 29.09.2025: Baustelleneinrichtung, Stellung Bauzaun
  - 29.09.2025: Aufbau Fassadengerüst
  - 29.09.2025: Schutzmaßnahmen Außenbauteile
  - Gerüststellung BA4 (29.09.2025 - 13.10.2025)
  - Betonsanierung BA4 (13.10.2025 - 27.10.2025):
    - 13.10.2025: Betonflächen prüfen und vorbereiten
    - 13.10.2025: Abstrahlen der Betonflächen
    - 13.10.2025: Alte Dichtprofile Entfernen
    - 20.10.2025: Abstimmen Beton /Schadstellen
    - 20.10.2025: Freilegen der Bewehrung, Auftrag Korrosionsschutz
    - 27.10.2025: Reprofilierung Fehlstellen
    - 27.10.2025: Reprofilierung Eckausbildung der Betonfertigteile
  - Schutzbeschichtung gemäß Os 5a (OSDII) Grund-, Zwischen-, Endbeschichtung (14.11.2025 - 19.12.2025)
  - Einbau Fugendichtbänder (19.12.2025 - 16.01.2026)
  - Abbau Fassadengerüst 16.01.2026
  - 15.08.2026: Wiederherstellen Außenanlage
- Sanierung Fassadenelemente EG BA 4:**
  - 26.01.2026: Aufmaß Stahltüren
  - 02.02.2026: Fertigung Stahltüren
  - 23.03.2026: Rückbau Stahltüren
  - Einbau neue Stahltüren 31.03.2026
  - Aufmaß, Produktion Wärmeschutz- Verglasung 08.06.2026
  - Baustelleneinrichtung 13.07.2026
  - Fassadenelemente tischlermäßig überarbeiten 20.07.2026
  - Glasaustausch Fassadenelemente EG 20.07.2026
  - Malerarbeiten Fassadenelemente EG 27.07.2026
  - Malerarbeiten allgemein (27.07.2026 - 15.04.2026):
    - Säubern Betonflächen überdachter Pausenbereich 30.03.2026
    - Malerarbeiten Treppengländer, Toranlagen 15.04.2026
    - Malerarbeiten Betonsäulen, Betonflächen 01.06.2026
    - Malerarbeiten Schornstein Heizungsanlage inkl. Gerüststellung 03.08.2026
  - 28.08.2026: Fertigstellung BA4/ Fertigstellung Gesamtmaßnahme