

Rückbau Stützwand Leipzig-Schönefeld mit Erneuerung Gleis 28N und Weiche A1

Sperrpausenübersicht

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	letzte Aktualisierung: 30.05.2024																		
2	Status	Prozessphase	Strecke VzG	von Betriebsstelle	Signal Weiche km	bis Betriebsstelle	Signal Weiche km	Art der Arbeiten	Leistungsmenge	Dauer	Beginn		Ende		Sperrung	Abschaltung OLA	Verfügbarkeitseinschränkung	V _{alt} /V _{neu} [km/h]	Ausschluss
3	Fahrplanjahr 2026																		
4	angemeldet	n-1	6369	Lpz-Schönefeld	GEA km 12,000	Lpz-Schönefeld	Grz W62	Stützmauerarbeiten		26 Tage + 16 h	Samstag, 25. April 2026	05:00	Donnerstag, 21. Mai 2026	21:00	durchgehend		Sperrung Nebengleis im Bf		
5	angemeldet	n-1	6369	Leipzig-Thelka	E F	Lpz-Schönefeld	N O	Oberleitungsarbeiten		8 h	Donnerstag, 30. April 2026	21:00	Freitag, 1. Mai 2026	05:00	durchgehend	SGr. 1, 2, 7, 8, 17, 21, 23, 712	TSP		
6	angemeldet	n-1	6371	Lpz-Schönefeld	D K	Lpz-Heiterblick	D	Oberleitungsarbeiten		8 h	Donnerstag, 30. April 2026	21:00	Freitag, 1. Mai 2026	05:00	durchgehend	SGr. 1, 2, 7, 8, 17, 21, 23, 712	TSP		
7	angemeldet	n-1	6369	Leipzig-Thelka	E	Lpz-Schönefeld	Grz W65	Stützmauerarbeiten		9 Tage + 8 h	Freitag, 1. Mai 2026	05:00	Sonntag, 10. Mai 2026	13:00	durchgehend		ESP		
8	angemeldet	n-1	6369	Leipzig-Thelka	E	Lpz-Schönefeld	Grz W65	Stützmauerarbeiten		10* 10 h	Freitag, 22. Mai 2026	18:00	Montag, 1. Juni 2026	04:00	schichtweise		ESP		
9	angemeldet	n-1	6369	Lpz-Schönefeld	GEA km 12,000	Lpz-Schönefeld	Grz W62	Stützmauerarbeiten		10* 10 h	Freitag, 22. Mai 2026	18:00	Montag, 1. Juni 2026	04:00	schichtweise		Sperrung Nebengleis im Bf		
10	angemeldet	n-1	6369	Leipzig-Thelka	E F	Lpz-Schönefeld	N O	Oberleitungsarbeiten		17 h	Montag, 1. Juni 2026	04:00	Montag, 1. Juni 2026	21:00	durchgehend	SGr. 1, 2, 7, 8, 17, 21, 23, 712	TSP		
11	angemeldet	n-1	6371	Lpz-Schönefeld	D K	Lpz-Heiterblick	D	Oberleitungsarbeiten		17 h	Montag, 1. Juni 2026	04:00	Montag, 1. Juni 2026	21:00	durchgehend	SGr. 1, 2, 7, 8, 17, 21, 23, 712	TSP		