

Teilprojekt Viktoriakarree

Nr.	% Abges	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcen	Meilenstei BLB	VNaBeric	Geplanter Anfang	Geplantes Ende	Merkmal Farbe	Grün (Attribu	Gelb																																													
														2024										2029					2034					2039					2044					2049					2054					205				
														21 H2H1	2022 H2H1	2023 H2H1	2024 H2H1	2025 H2H1	2026 H2H1	2027 H2H1	2028 H2H1	2029 H2H1	2030 H2H1	2031 H2H1	2032 H2H1	2033 H2H1	2034 H2H1	2035 H2H1	2036 H2H1	2037 H2H1	2038 H2H1	2039 H2H1	2040 H2H1	2041 H2H1	2042 H2H1	2043 H2H1	2044 H2H1	2045 H2H1	2046 H2H1	2047 H2H1	2048 H2H1	2049 H2H1	2050 H2H1	2051 H2H1	2052 H2H1	2053 H2H1	2054 H2H1	2055 H2H1	2056 H2H1	2057 H2H1	2058 H2H1	205						
1	0%	Neubau Viktoriaallee (VIKA)				Ja					BLB	Nein	Nein	01.01	Neubau Viktoriaallee (VIKA)																													31.12														
2	0%	Keine Berücksichtigung von Schulferien oder Feiertage NRW (Ausnahme Ostern und Weihnachten); Hinweis: Im Terminplan sind Arbeitstage hinterlegt	0 Tage	Mon 01.01.24	Mon 01.01.24	Ja			Mon 01.01.24	Mon 01.01.24	BLB	Nein	Nein	01.01	Keine Berücksichtigung von Schulferien oder Feiertage NRW (Ausnahme Ostern und Weihnachten); Hinweis: Im Terminplan sind Arbeitstage hinterlegt																																											
3	0%	Vertragstermine Kaufvertrag (gem. Angabe BLB vom 03.02.2025)	3318 Tage	Die 31.12.24	Don 31.12.37	BLB	Nein		Die 31.12.24	Don 31.12.37	BLB	Nein	Nein	31.12	Vertragstermine Kaufvertrag (gem. Angabe BLB vom 03.02.2025)																													31.12														
17	0%	Meilensteine und Vorabmaßnahmen	1635 Tage	Fre 23.05.25	Don 28.08.31		Nein		Fre 23.05.25	Mit 20.11.30	BLB	Nein	Nein	23.05	Meilensteine und Vorabmaßnahmen																													28.08														
141	0%	Planung (LP 1-5)	1338 Tage	Mon 01.06.26	Don 09.10.31	Ja			Don 01.01.26	Mit 22.01.31	Planung	Nein	Nein	01.06	Planung (LP 1-5)																													09.10														
142	0%	LP 1 - Grundlagenermittlung	137 Tage	Mon 01.06.26	Die 08.12.26	Ja		x	Mon 01.06.26	Die 08.12.26	Planung	Nein	Nein	LP 1 - Grundlagenermittlung	01.06	08.12																																										
172	0%	LP 2 - Vorplanung	215 Tage	Die 18.08.26	Don 01.07.27	Ja		x	Die 18.08.26	Don 01.07.27	Planung	Nein	Nein	LP 2 - Vorplanung	18.08	01.07																																										
206	0%	LP 3 - Entwurfsplanung	266 Tage	Mon 07.12.26	Die 18.01.28	Ja		x	Mon 07.12.26	Die 18.01.28	Planung	Nein	Nein	LP 3 - Entwurfsplanung	07.12	18.01																																										
252	0%	LP 4 - Genehmigungsplanung	255 Tage	Die 19.10.27	Don 26.10.28	Ja		x	Die 19.10.27	Don 26.04.29	Planung	Nein	Nein	LP 4 - Genehmigungsplanung	19.10	26.10																																										
307	0%	LP 5 - Ausführungsplanung	397 Tage	Don 16.12.27	Mit 25.07.29	Ja		x	Don 01.01.26	Mon 23.04.29	Planung	Nein	Nein	LP 5 - Ausführungsplanung	16.12	25.07																																										
438	0%	LP 6+7 - Ausschreibung und Vergabe	451 Tage	Die 28.03.28	Die 15.01.30	Ja		x	Fre 27.02.26	Fre 09.11.29	Planung	Nein	Nein	LP 6+7 - Ausschreibung und Vergabe	28.03	15.01																																										
1047	0%	LP 8 - Objektüberwachung (Bauausführung) inkl. W+M-Planung	655 Tage	Fre 02.03.29	Don 09.10.31	Ja		x	Mit 16.12.26	Mit 22.01.31	Ausführung	Nein	Nein	LP 8 - Objektüberwachung (Bauausführung) inkl. W+M-Planung	02.03	09.10																																										
1449	0%	Übergabe an Nutzer	0 Tage	Don 04.09.31	Don 04.09.31	BLB	Ja	114	Mit 27.11.30	Mit 27.11.30	Uni	Nein	Nein	Übergabe an Nutzer	04.09	04.09																																										
1450	0%	Ausführungszeit städtische Baumaßnahme "Uni trifft City"	1374 Tage?	Die 01.07.25	Die 31.12.30	Stadt Bonn	Ja		Die 01.07.25	Die 31.12.30		Nein	Nein	Ausführungszeit städtische Baumaßnahme "Uni trifft City"	01.07	31.12																																										
1451	0%	Umzüge	20 Tage	Fre 05.09.31	Don 02.10.31	Nutzer	Ja	114x	Don 28.11.30	Mit 15.01.31	Uni	Nein	Nein	Umzüge	05.09	02.10																																										
1452	0%	Nutzungsaufnahme	0 Tage	Don 02.10.31	Don 02.10.31	Nutzer	Ja	1	x	Mit 15.01.31	Mit 15.01.31	Uni	Nein	Nein	Nutzungsaufnahme	02.10	02.10																																									