

VORABZUG auf Basis Terminplan 07 Fa. Wettringer v. 03.02.2026

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1					
2	Auftragerteilung	0 Tage	Mon 02.06.25	Mon 02.06.25	
3	Disposition AN	9 Tage	Mon 02.06.25	Fre 2 13.06.25	
4	Erneuerung Glasdach + Baubehefe	232 Tage 16.06.25	Mon 16.06.25	Fre 29.05.26	
5	W+M Planung	124 Tage 16.06.25	Mon 16.06.25	Mon 08.12.25	
16	Glasbestellung, Glasproduktion, Fertigung, Werkstattarbeiten	70 Tage 25.07.25	Fre 25.07.25	Fre 31.10.25	
17	Werkstattfertigung Profilsystem	22 Tage 22.09.25	Mon 22.09.25	Mit 10EA-6 22.10.25	
18	Planung Baubehefe	30 Tage 07.07.25	Mon 07.07.25	Fre 15.08.25	
19	Aufbau Baubehefe außen	26 Tage 18.08.25	Mon 18.08.25	Mon 22.09.25	
28	Ausglasen Glasdach, Beginn Achse 7	11 Tage 22.09.25	Mon 22.09.25	Die 24AA+5 07.10.25	
29	Baubeginn Sanierung Glasdach	0 Tage	Mit 08.10.25	Mit 28EA+1 08.10.25	
30	Demontage Altbestand Rinne & Aufsatzsystem inkl. Reinigung von Achse 7 aus	25 Tage 26.09.25	Fre 26.09.25	Fre 28EA-7 31.10.25	
31	Bestandsaufnahme Stahlkonstr. 1. Teil	0 Tage	Mit 15.10.25	Mit 15.10.25	
32	Bestandsaufnahme Stahlbetonkonstr. 2. Teil	0 Tage	Fre 07.11.25	Fre 07.11.25	
33	Rinnenmontage, Abdichtungsarbeiten	50 Tage 01.12.25	Mon 01.12.25	Mon 23.02.26	
34	Anpassen RW-Abläufe, Ausgießen MW Aussparungen	7 Tage	Mit 03.12.25	Don 11.12.25	
35	Dampfsperre, Ausgleichsschicht WÄDÄ	20 Tage 15.12.25	Mon 15.12.25	Fre 23.01.26	
36	Verlegen der Kabel Rinnenhzg, Kameraverk., Blitzschutz	5 Tage	Mon 26.01.26	Fre 35 30.01.26	
37	Anschluss Dachentwässerung	5 Tage	Mon 01.12.25	Fre 05.12.25	
38	Einbau WÄDÄ, Rinnenbleche	15 Tage 02.02.26	Mon 02.02.26	Mon 36 23.02.26	
39	Rinnenformteile Rinnenkreuzungen	15 Tage 19.01.26	Mon 19.01.26	Fre 06.02.26	
40	Montagearbeiten Profile Glasdach	120 Tage 01.10.25	Mit 01.10.25	Mon 06.04.26	
41	Bohrungen 50mm, Firstentlüft., Oberfl.-Bearb., Profilerweiterung	62 Tage 01.10.25	Mit 01.10.25	Fre 09.01.26	
47	Einbau Firstentlüftungen (Raumluft)	5 Tage	Mon 09.02.26	Fre 13.02.26	
48	Montage Raico Innendichtungen + Glasaufleger	18 Tage 25.02.26	Mit 25.02.26	Fre 49AE+10 20.03.26	
49	Umlaufende Anschlüsse Glasdach Rinnen + Bleche	18 Tage 09.03.26	Mon 09.03.26	Don 57AE-8 02.04.26	
50	Herstellung UK-Attika für Attika-Blechverkleidung	8 Tage	Die 03.03.26	Fre 51AE-1 13.03.26	
51	restliche Blechverkleidungen First & Örtgänge und Traufe / Herstellen Giebelverkl. Inkl. Baus. Eit.-Einbauteile	14 Tage 16.03.26	Mon 16.03.26	Mon 56AE 06.04.26	
52	Elektrokabel Rinnenhzg, Kameras, Blitzschutz	14 Tage 01.12.25	Mon 01.12.25	Fre 23.01.26	
53	Verglasungsarbeiten Glasdach	120 Tage 30.10.25	Don 30.10.25	Die 05.05.26	
54	Anlieferung Gläser Teil 1 von 2/2x Transporte	2 Tage	Don 30.10.25	Fre 31.10.25	
55	Anlieferung Gläser Teil 2 von 2/2x Transporte	2 Tage	Mon 17.11.25	Die 18.11.25	
56	Montage der Gläser Achse 1 - 4	8 Tage	Mon 06.04.26	Don 16.04.26	
57	Montage der Gläser Achse 4 - 7	8 Tage	Don 16.04.26	Mon 56EA-1 27.04.26	
58	Montage Pressleisten inkl. Riegeldichtbleche u. Blechverkleidungen	12 Tage 13.04.26	Mon 13.04.26	Die 57EA-11 28.04.26	
59	Montage Deckkappen und Firstkappen zur Dachentlüftung	12 Tage 16.04.26	Don 16.04.26	Mon 58AA+3 04.05.26	
60	Prüfen Dichtigkeit der Rinnen	3 Tage	Fre 24.04.26	Mit 61AE 29.04.26	
61	Verlegung Rinnenheizung	4 Tage	Mit 29.04.26	Die 59EA-3 05.05.26	
62	Vorbegehung zur Abnahme mit AG.	0 Tage	Die 05.05.26	Die 59EA-5 05.05.26	
63	Nachbearbeitung & Reinigungsarbeiten und Beräumung Restmaterialien, Paletten etc.	5 Tage	Mit 06.05.26	Die 62 12.05.26	
64	Sukzessiver Rückbau Wetterschutzd. & Montage Gläser	15 Tage 06.04.26	Mon 06.04.26	Mon 56AA 27.04.26	
65	Demontage Kleiseisent., Windverb. Riegel, Konsolen, Gerüstebene	3 Tage	Mon 11.05.26	Mit 63EA-2 13.05.26	
66	Demontage Turmdrehkran	1 Tag	Mit 13.05.26	Mit 65EA-1 13.05.26	
67	Aufbau Mobilkran	1 Tag	Fre 15.05.26	Fre 66 15.05.26	
68	Demontage Tragwerk Wetterschutzdach inkl. Transportbeladung	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 67 22.05.26	
69	Rückbau BE Wetttringer, Rückbau Schotter Kranstellf.	2 Tage	Die 26.05.26	Mit 68 27.05.26	
70	Teilabnahme gemäß §12 VOB/B Glasdächer Gewerk Wetttringer	0 Tage	Don 28.05.26	Don 69EA+1 28.05.26	

VORABZUG auf Basis Terminplan 07 Fa. Wettringer v. 03.02.2026

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2025																															2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Mai '25	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20