

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme Paket 26FFP29_GE_SE_FLGS-FBZ-FBNABieter Name: ...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
02.03.26	03.03.26	Mo/Di	22:00	06:00	E	4 Personen	1	Einbau ISO Butzbach Gleis 16		
			08:00	16:00	BÜZ	2 Personen	2	Vorarbeiten Bauüberwachung		
			08:00	16:00		6 Personen	2	Kabeleinweisung		
			08:00	16:00	LST	6 Personen	2	LST Arbeiten		
			08:00	16:00	E+M	6 Personen	2	Erdung		
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ²	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
23.03.26	24.03.26	Mo/Di	22:00	06:00	E	4 Personen	1	Ausbau ISO Butzbach Gleis 16		
			08:00	16:00	VOB Abnahme	9 Personen	2	VOB Abnahme		
			08:00	16:00	Begehung	6 Personen	2	Begehung		
			08:00	16:00	E+M	6 Personen	2	Erdung		
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)										
Datum ³ von	bis	Tag ³	Arbeitszeit ³ von	bis	Arbeitsgruppe ³	zu sichern ³	Bau- spitzen ³	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt

2) wird vom Bieter ausgefüllt

3) wird vom AG ausgefüllt