

Vergabe Aufträge		02.10.2026			Anfang Oktober
			Halle	Geräteraum	
Ausführung	Gewerk	ab 41. KW 2026			Anfang Oktober
Baustelleneinrichtung	Demontagearbeiten	41. KW 2026			
Baustelleneinrichtung vorhalten	Demontagearbeiten				
Oberflächen schützen besondere Leistung	Demontagearbeiten	41. KW 2026			
Sockelleisten Holz abbauen und entsorgen	Demontagearbeiten	41. KW 2026		41. KW 2026	
Oberboden Sportboden verklebt einschl. Dämpfungsschicht ca. 10 mm ausbauen und entsorgen	Demontagearbeiten		41.-43. KW 2026	41. KW 2026	
Heizestrich auf Trennschicht einschl. Fußbodenheizung, einschl. Aluleitfolie einschl. 2*20 mm Polystyrolämmung ausbauen und fachgerecht entsorgen	Demontagearbeiten		43.-44.KW 2026		
Untergrund (Bitumenabdichtung) reinigen	Sportbodenbauer		45. KW 2026	43. KW 2026	
Untergrund (Bitumenabdichtung) ausbessern	Sportbodenbauer		45. KW 2026		
Heizungsverlegearbeiten: VL/RL, Technik im Heizungsraum	Heizungsbauer	45.-46. KW 2026			
Aufbau Unterboden (über Abdichtung)	Sportbodenbauer		46.-48.KW 2026		
Fußbodenheizung verlegen	Sportbodenbauer		49.-50. KW 2026		
Oberbelag	Sportbodenbauer		51. KW 2026-02. KW 2027	43. KW 2026	
Inbetriebnahme Heizung	Heizungsbauer		02. KW 2027		
Endreinigung		03. KW 2027			Mitte Januar