

Nr.	Vorgangsname	Dauer
1	Auftrag Hochbau und statischer Abbruch	0 Tage
2	Baustart Hochbau und statischer Abbruch	0 Tage
3	Gesamtvorgang statischer Abbruch und Hochbau	45 Tage
4	Statischer Abbruch und Hochbau	45 Tage
5	Baustelle einrichten	2 Tage
6	Abstützungsmaßnahmen	9 Tage
7	Böden im UG, EG und 1.OG schlitzn Achse A (Wand zw. Mensa-Spülküche)	3 Tage
8	Abstützungen Achse A einrichten	3 Tage
9	Böden im UG, EG und 1.OG schlitzn inkl. Steckträger Achse B (Wand zw. Mehrzweckraum - Flur UG)	3 Tage
10	Abstützungen Achse B einrichten	3 Tage
11	Abbruch alle Geschosse Achse A	10 Tage
12	1. OG Wände schlitzn Mauerwerk abbrechen und abtransportieren	5 Tage
13	1. OG Tür Feuerterrepe und Aula schlitzn, Mauerwerk abbrechen und abtransportieren	2 Tage
14	EG Wände schlitzn Mauerwerk abbrechen und abtransportieren	5 Tage
15	UG Wande für Unterzug schlitzn Mauerwerk abbrechen und abtransportieren	5 Tage
16	Unterzug Achse A herstellen	7 Tage
17	Kernbohrungen für Betonfüllung herstellen	1 Tag
18	Bewehrung herstellen und einbauen	2 Tage
19	Betonschalung herstellen	2 Tage
20	Unterzug betonieren	1 Tag
21	Abbruch alle Geschosse Achse B	10 Tage
22	1. OG Wände schlitzn Mauerwerk abbrechen und abtransportieren	5 Tage
23	1. OG alte Türöffnung zum Lernstudio schlitzn brechen	1 Tag
24	EG Wände schlitzn Mauerwerk abbrechen und abtransportieren	5 Tage
25	UG Wande für Unterzug schlitzn Mauerwerk abbrechen und abtransportieren	5 Tage
26	Unterzug Achse B herstellen	5 Tage
27	Kernbohrungen für Betonfüllung herstellen	1 Tag
28	Bewehrung herstellen und einbauen	2 Tage
29	Betonschalung herstellen	2 Tage
30	Unterzug betonieren	1 Tag
31	Stahlstützen und Träger im EG stellen	6 Tage
32	Stahlstützen und Stahlträger Achse B aufstellen und verschrauben	3 Tage
33	Stahlstützen und Stahlträger Achse A aufstellen und verschrauben	3 Tage
34	Stahlstützen und Träger im 1. OG stellen	5 Tage
35	Stahlstützen und Stahlträger Achse B aufstellen und verschrauben	3 Tage
36	Stahlstützen und Stahlträger Achse A aufstellen und verschrauben	2 Tage
37	Nacharbeiten Unterzüge Stahlstützen	14 Tage
38	Heizkörpernischen ausmauern und verputzen	10 Tage
39	Unterzüge ausschalen	2 Tage
40	Demontage der Abstützungen	2 Tage
41	Unterzüge anputzen	3 Tage
42	Abnahme Hochbau	0 Tage