

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: GE Bf Hofgeismar Gleis 2

Bieter Name: ...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von bis		Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
14.05.26	18.05.26	2	07:00	17:00	LST/E	6 Personen	1	Abrechnung für Leistungen AG nach		
14.05.26	18.05.26	2	07:00	17:00	BÜZ	3 Personen	1	Aufwand		
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von bis		Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ²	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von bis		Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
25.05.26	27.05.26	2	07:00	17:00	LST/E	6 Personen	1	Abrechnung für Leistungen AG nach		
25.05.26	27.05.26	2	07:00	17:00	BÜZ	3 Personen	1	Aufwand		
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von bis		Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)										
Datum ³ von	bis	Tag ³	Arbeitszeit ³ von bis		Arbeitsgruppe ³	zu sichern ³	Bau- spitzen ³	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
20.07.26	31.07.26	2	07:00	17:00	LST/E	6 Personen	1	Arbeiten Fachdienste, BÜ, Vermess.		
20.07.26	31.07.26	2	07:00	17:00	BÜZ	3 Personen	1	Arbeiten BÜ, Vermessung		

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt

2) wird vom Bieter ausgefüllt

3) wird vom AG ausgefüllt