

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: G.016178199 WE/GE Bf Hof div. W + Gl.
 Bieter Name:

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
vor Baubegin n		14 Schichten	08:00	16:00	alle Beteiligte	bis 10 Personen		Begänge, Einweisungen, Vermessung, Absteckung etc. für den jeweiligen Umbauabschnitt		
					Sicherungsunter nehmen			Aufbau feste Absperrung		
								Ausschaltung Oberleitung		
								Weichenvormontagen		
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ²	Sicherung ²	Material Sicherung ²
18.06.26	25.06.26	durchgehend	00:00	06:00	Bau			BA1; WE W155-158		
25.06.26	03.07.26	durchgehend	06:00	22:00	Bau			BA1; GE Gl. 211 u. 212		
01.07.26	03.07.26	schichtweise	22:00	04:00	Bau			BA1; GE Gl. 211 u. 212		
18.07.26	28.07.26	durchgehend	00:00	23:59	Bau			BA2 ; WE W121-125, Wverb. W122- 124		
24.07.26	28.07.26	schichtweise	20:00	06:00	Bau			BA2; WE W120		
04.08.26	11.08.26	durchgehend	00:00	23:59	Bau			BA3; WE W318, W319; GE Gl. 252, 202, 203		
11.08.26	15.08.26	durchgehend	00:00	21:00	Bau			BA3; GE Gl. 202, 203, 231		
15.08.26	21.08.26	durchgehend	21:00	21:00	Bau			BA4; Wverb. W309-310; W315-316		
22.08.26	22.08.26	durchgehend	00:00	12:00	Bau			BA1; Schienenschleifen W155-158; Gl. 211 u. 212		
22.08.26	23.08.26	durchgehend	20:00	06:00	Bau			BA2; Schienenschleifen W120, 121, 122, 124, 125		
23.08.26	24.08.26	durchgehend	19:00	04:00	Bau			BA3; Schienenschleifen Gl. 202, 203, 252, W318 u. W319		
24.08.26	24.08.26	durchgehend	04:00	06:00	Bau			BA4; Schienenschleifen Wverb. W309- 310, Wverb. 315-316		
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹		Tag ¹	Arbeitszeit ¹		Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau-	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: G.016178199 WE/GE Bf Hof div. W + Gl.

Bieter Name:

von	bis	~	von	bis	~	spitzen ¹	~	~	~
nach Bauende		7 Schichten	08:00	16:00	alle Beteiligte	bis 10 Personen		VOB-Abnahme, geodätische Abnahmemessung, etc. für den jeweiligen Bauabschnitt	
								Abbau feste Absperrung	
								Einschaltung Oberleitung	

Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)

Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
09.11.26	10.11.26	durchgehend	17:00	07:00				BA1 DUA W155-158, Gl. 211 u. 212		
10.11.26	12.11.26	schichtweise	21:00	06:00				BA2 DUA W120, 121, 122, 124, 125 und Wverb. W122-124		
12.11.26	13.11.26	durchgehend	21:00	07:00				BA3 DUA Gl. 202, 203, 231, 252, W318 u. 319		
12.11.26	12.11.26	durchgehend	18:00	21:00				BA4 DUA Wverb. 315-316, Wverb. 309-310		

Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)

Datum ³ von	bis	Tag ³	Arbeitszeit ³ von	bis	Arbeitsgruppe ³	zu sichern ³	Bau- spitzen ³	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt

2) wird vom Bieter ausgefüllt

3) wird vom AG ausgefüllt