

Bauzeitenplan über Einzelfristen zum Formblatt VHB 214																																														Nullablauf, Ausführungsfristen																																								
Bauherr:	Landschaftsverband Westfalen-Lippe																																																																																					
Einrichtung:	LWL-Klinik Hertel																																																																																					
Bauvorhaben:	Neubau Gerontopsychiatrisches Zentrum																																																																																					
Gewerk:	Fenster-, Fassaden-, Außentür- und Sonnenschutzelemente																																																																																					
Beginn und Dauer der Leistung:	Beginn innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung zum Ausführungsbeginn durch den Auftraggeber bzw. dessen Bauleitung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung zum Ausführungsbeginn wird voraussichtlich im Zeitraum zwischen Mitte März 2026 bis Mitte April 2026 an den Auftragnehmer versendet.																																																																																					
Gesamtausführungsdauer:	Ab Leistungsbeginn 76 Wochen																																																																																					
Voraussichtlicher Leistungsbeginn:	In KW 17 in 2026 (Woche vom 20.04. bis 24.04.2026)																																																																																					
Terminfristen für Einzelfristen:	Arbeitswochen-/ tage																																																																																					
	W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W50 W51 W52 W53 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41																																																																																					
Technische Klärung bis Werkplanungsbeginn (3 Wochen = 15 Arbeitstage)																																																																																						
Werkplanung bis Fertigstellungsbeginn (8,5 Wochen = 42,5 Arbeitstage)																																																																																						
Fertigung bis Montagebeginn (5 Wochen = 25 Arbeitstage)																																																																																						
Montage Fenster EG A-H / 1-6 (2,5 Wochen = 12,5 Arbeitstage)																																																																																						
Montage Fenster EG A-H / 6-10 (2,5 Wochen = 12,5 Arbeitstage)																																																																																						
Montage Fenster 2. OG A-H / 1-6 (2,5 Wochen = 12,5 Arbeitstage)																																																																																						
Montage Fenster 2. OG A-H / 6-10 (2,5 Wochen = 12,5 Arbeitstage)																																																																																						
Montage Fenster 1. OG A-H / 1-6 (2,5 Wochen = 12,5 Arbeitstage)																																																																																						
Montage Fenster 1. OG A-H / 6-10 (2,5 Wochen = 12,5 Arbeitstage)																																																																																						
Montage Fensterbänke 2. OG (2 Wochen = 10 Arbeitstage)																																																																																						
Montage Fensterleibungen in den Zimmern 2. OG (2 Wochen = 10 Arbeitstage)																																																																																						
Montage Fensterbänke 1. OG (2 Wochen = 10 Arbeitstage)																																																																																						
Montage Fensterleibungen in den Zimmern 1. OG (2 Wochen = 10 Arbeitstage)																																																																																						
Montage Fensterbänke EG (2 Wochen = 10 Arbeitstage)																																																																																						
Montage Fensterleibungen in den Zimmern EG (2 Wochen = 10 Arbeitstage)																																																																																						
Legende	= Eine Arbeitswoche = Halbe Arbeitswoche																																																																																					