

# Rahmenterminplan für Erneuerung BÜ Ohrweger Straße

Projektnummer: G.016128993

Baubeginn: 27.04.2026

Inbetriebnahme: 23.07.2026

70 Tage

Lfd. Nr	Beschreibung	Dauer	Anfang	Ende	Betra
V00	Bauanlaufbesprechung (Bauüberwachung) für BETRA	0		16.02.2026	16.02.2026
V01	Planung Nachwarnsystem	14 Tage		28.03.2026	11.04.2026
V02	Antragstellung BETRA	1		23.02.2026	Endtermin BETRA eingereicht
V03	Bauanlaufbesprechung (alle)	0		25.03.2026	
V04		4 Tage		13.04.2026	17.04.2026
V05		7 Tage		06.08.2025	13.08.2025
<b>Baubeginn Baustelle</b>					
01	Baustelleneinrichtung, Kabeleinweisung	7 Tage	Montag, 27. April 2026	04.05.2026	
02	Straßensperrung (Voll)	80 Tage		04.05.2026	23.07.2026
04	Außerbetriebnahme BÜ	0 Tage		04.05.2026	
05	Rückbau Altanlage BÜ	5 Tage		04.05.2026	09.05.2026
06	Arbeiten Straße/Geh-/Radweg	21 Tage		04.05.2026	25.05.2026
07	Markierungsarbeiten BÜ-Bereich	5 Tage		25.05.2026	30.05.2026
08	<b>Fertigstellung Straßenarbeiten</b>	<b>0 Tage</b>		<b>30.05.2026</b>	
09	Kabelziehen freie Strecke	14 Tage		26.05.2026	09.06.2026
10	Gründung Antrieb und Lichtzeichen	14 Tage		09.05.2026	23.05.2026
11	Kabelschächte BÜ	7 Tage		09.05.2026	16.05.2026
12	Herstellung Standort BSH	3 Tage		16.05.2026	19.05.2026
13	Herstellung Muffenstandorte/Fundamente Kabelschränke	7 Tage		09.06.2026	16.06.2026
14	Verkabeln BÜ	7 Tage		02.06.2026	09.06.2026
15	<b>Baufreiheit für Installation BÜ-Technik</b>	<b>0 Tage</b>		<b>09.06.2026</b>	<b>09.06.2026</b>
16	<b>Anlieferung / Aufstellen neues BSH</b>	<b>1 Tage</b>		<b>09.06.2026</b>	
19	BSH-Zuwegung	14 Tage		09.06.2026	23.06.2026
17	<b>Arbeiten EWE (neue Zuleitung)</b>	<b>3 Tage</b>		<b>12.06.2026</b>	
17	EEA 50 Hz (ZAS) neu	3 Tage		15.06.2026	18.06.2026
18	Abnahme 50 Hz	5 Tage		02.07.2026	07.07.2026
20	Montage LST	14 Tage		09.06.2026	23.06.2026
21	HdF	3 Tage		17.07.2026	17.07.2026
22	Abnahmeprüfung BÜ / Stellwerk	3 Tage		20.07.2026	23.07.2026
23	Inbetriebnahme neue BÜ-Anlage	0 Tage		23.07.2026	
24	Restarbeiten, Beräumung, etc...	8 Tage		23.07.2026	31.07.2026
95 Tage					

Zp

36 Tage