

Richtlinie														Baubetriebsplanung, Betra und La											
Bahnbetrieb														406.1103V03											
Betrieb und Bau koordinieren																									
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																									
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																									
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement														Hinweis zum Einfügen neuer Zeilen											
Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten																									
Ifd. Nr.		Ände-rung	Infrastruktur-maßnahme aus IB / BK		VzG-Str. Nr.	Gleis-sperr	von / in Betriebsstelle	von	bis	Art und Umfang der Arbeiten	erford. Zeit	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung		OI aus	Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraum-beschränkungen		Bemerkungen		
			IB BK	Maßnah-menart BBPL (A/B)								Dauer [Std.]	Datum	Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise in Zugpausen		Wochen-tag(e)	GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul / VLa	z B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. nach [min], Anz. und Ausgabeorte für Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich			
Logistik																									
0.1			Km n-2		1732	Logi-stik	Göttingen Gl. 71 Gl. 72 Gl. 82 Gl. 303 Gl. 304 Gl. 305		Göttingen Gl. 71 Gl. 72 Gl. 82 Gl. 303 Gl. 304 Gl. 305		Logistik Göttingen		Fr 20.03.26	7:00	Mi 20.05.26	20:00									!zur INFO! Gleise über Anmeldung Freden - Alfild angemeldet
1. Aufbau Sicherung																									
1.1			Km n-2		3600-2	Gleis-sperr	Rosdorf Gl. 1	Asig N1	Obernjesa Gl. 1	Asig P1	Aufbau Sicherung (ATWS)	5x6	Sa 18.04.26	23:20	Do 23.04.26	5:10	schichtweise								
1.2			Km n-2		3600-2	La	Obernjesa Gl. 2	Km 238,2	Rosdorf Gl. 2	Km 242,6	Schutz -LA	5x6	Sa 18.04.26	23:20	Do 23.04.26	5:10	schichtweise					150/ 120			
2. GE Obernjaesa - Rosdorf																									
2.1			Km n-2		3600-1	Gleis-sperr	Obernjesa Gl. 2	Asig P2	Rosdorf Gl. 2	Asig N2	1. Einbau Ol-Iso Höhe Grz W2 in Rosdorf 2.Einbau Ol-Iso Höhe Grz W16 in Obernjensa	6h	Do 23.04.26	21:00	Fr 24.04.26	3:00	durchgehend								
2.1	Ol-aus		Km n-2		3600	OL aus	Obernjesa Gl. 2 Gl. 3		Obernjesa Gl. 2 Gl. 3		1. Einbau Ol-Iso Höhe Grz W2 in Rosdorf 2.Einbau Ol-Iso Höhe Grz W16 in Obernjensa	6h	Do 23.04.26	21:00	Fr 24.04.26	3:00	durchgehend	Obernjesa SG 1 fr. Str. Obernjesa - Rosdorf Rosdorf SG 1							Aufteilung der SG in SG 1-701
2.2			Km n-2		3600-1	Gleis-sperr	Obernjesa Gl. 2	Grz W16	Rosdorf Gl. 2	Grz W2	GE + PSS Obernjaesa Rosdorf	552h	Fr 24.04.26	3:00	Fr 15.05.26	21:00	durchgehend	Obernjesa SG 701 fr. Str. Obernjesa - Rosdorf Rosdorf SG 701							
2.2	logi		Km n-2		3600-1	Gleis-sperr	Obernjesa Gl.3	Sig R	Obernjesa Gl.3	Asig P3	Logistikgleise	552h	Fr 24.04.26	3:00	Fr 15.05.26	21:00	durchgehend								Anschluss VR Bank Südniedersachsen bleibt erreichbar; züge müssen in Gl. 1 oder Gl. 2 enden / beginnenum

Richtlinie													Baubetriebsplanung, Betra und La 406.1103V03												
Bahnbetrieb																									
Betrieb und Bau koordinieren																									
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																									
Gleissperrungen -- Logistikleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																									
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement													 Hinweis zum Einfügen neuer Zeilen												
lfd. Nr.	Ände- rung [ja]	Infrastruktur- maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten										Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraum- beschränkungen		Bemerkungen							
		MN aus: IB BK BBM	Maßnah- menart BBPL (A/B) Bündel- ID	VzG- Str. Nr.	Gleis- sperr OI aus La	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf2 Spitze Grz	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung			OI aus [SG / fr. Strecke]	GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	V _{zul} / V _{La}	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. nach [min], Anz. und Ausgaberte für Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich		
												Datum	Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise in Zugpausen	Wochen- tag(e)								
2.1 (TSP)		KKM		3600-2	Gleis- sperr	Rosdorf Gl. 1	Esig F	Obernjesa Gl. 1	Asig P1	Verladegleise für den konventionellen Umabu von 1. Bereich Km 242,375 - Km 241,940 (Einbau PSS) 2. Bereich Km 236,600 - 238,294 (Kampfmittelverdacht-> Umabu mit GMT nicht erlaubt)	11x5:50 h	Fr 24.04.26	23:20	Di 05.05.26	5:10	schichtweise		Rosdorf SG 1 fr. str. Rosdorf - Obernjesa; Obernjesa SG 2				Niendorf 29.8.25 -> Sperrung NEU			
2.3		Km n- 2		3600-1	Gleis- sperr	Rosdorf Gl. 2	Grz W2	Göttingen	Sig F602	Einfädeln-RPM	12h	Fr 24.04.26	20:00	Sa 25.04.26	8:00	durchgehend		Rosdorf- SG 1 fr. Str. Rosdorf - Grone				Niendorf 29.8.25 -> Sperrung wird nicht mehr benötigt			
2.4		Km n- 2		3600-1	Gleis- sperr	Rosdorf Gl. 2	Grz W2	Grone	Sig F602	Anschlussarbeiten im Baerereich der Weiche 2 in Rosdorf	20 x 5h 5 x 6h	Sa 25.04.26 So 03.05.26	23:00	Fr 15.05.26 Fr 08.05.26	5:00	schichtweise		Rosdorf SG 1 fr. Str. Rosdorf - Grone				Niendorf 29.8.25 -> Zeitraum geändert			
2.6		Km n- 2		3600-1	Gleis- sperr	Obernjesa Gl. 2	Grz W16	Obernjesa Gl. 2	Asig P2	Ausfädeln-RPM	12h	Di 05.05.26	19:50	Mi 06.05.26	7:35	durchgehend					Niendorf 29.8.25 -> Sperrung wird nicht mehr benötigt				
2.6 OI-aus		Km n- 2		3600	OL-aus	Obernjesa Gl. 2 Gl. 3		Obernjesa Gl. 2 Gl. 3		Ausfädeln-RPM	12h	Di 05.05.26	19:50	Mi 06.05.26	7:35	durchgehend		Obernjesa SG 1				Niendorf 29.8.25 -> Sperrung wird nicht mehr benötigt			
2.7		Km n- 2		3600-1	Gleis- sperr	Obernjesa Gl. 2	Grz W16	Obernjesa Gl. 2	Asig P2	Einfädeln Umbauzug Anschlussarbeiten im Bereich der W16 in Obernjesa	9 x 6h 5x6h	Mi 06.05.26 Sa 02.05.26	23:00	Fr 15.05.26 Do 07.05.26	5:00	schichtweise					Niendorf 29.8.25 -> Zeitraum geändert				
2.7 OI- aus		Km n- 2		3600	OL aus	Obernjesa Gl. 2 Gl. 3		Obernjesa Gl. 2 Gl. 3		Einfädeln Umbauzug Anschlussarbeiten im Bereich der W16 in Obernjesa	9 x 6h 5x6h	Mi 06.05.26 Sa 02.05.26	23:00	Fr 15.05.26 Do 07.05.26	5:00	schichtweise		Obernjesa SG 1				Niendorf 29.8.25 -> Zeitraum geändert			
2.8		Km n- 2		3600-2	La	Rosdorf	Km 242,600	Obernjesa	Km 238,00	Bau-LA Einbau PSS	299h	Do 23.04.26	21:00	Mi 06.05.26	8:00	durchgehend				150/ 70					
2.9		Km n- 2		3600-2	La	Rosdorf	Km 242,600	Obernjesa	Km 238,00	Schutz -LA	229h	Mo 06.05.02	8:00	Fr 15.05.26	21:00	durchgehend				150/ 120					
2.10		Km n- 2		3600-1	Gleis- sperr	Obernjesa Gl. 2	Asig P2	Rosdorf Gl. 2	Asig N2	1. Ausbau OI-Iso Höhe Grz W2 in Rosdorf 2. Einbau OI-Iso Höhe Grz W16 in Obernjesa	6h	Fr 15.05.26	15:10	Fr 15.05.26	21:00	durchgehend									



Hinweis zum Einfügen
neuer Zeilen

Richtlinie														Baubetriebsplanung, Betra und La 406.1103V03													
Bahnbetrieb																											
Betrieb und Bau koordinieren																											
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																											
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																											
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement														Hinweis zum Einfügen neuer Zeilen													
		Infrastruktur- maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten														Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraum- beschränkungen		Bemerkungen					
lfd. Nr.	Ände- rung [ja]	MN aus: IB BK BBM	Maßnah- menart BBPL (A/B) Bündel- ID	VzG- Str. Nr.	Gleis- sperr OI aus La	von / in Betriebsstelle	von	bis	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung		OI aus [SG / fr. Strecke]	GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Füßrg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	V _{zul} / V _{La}	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. nach [min], Anz. und Ausgabeorte für Ggl Bef. nicht bedienbare APS-(IAV-)Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr.-gl., zusätzl. Personal erforderlich						
							Sig W km Lf2 Spitze Grz				bis Betriebsstelle	Sig W km Lf2 Spitze Grz	Datum	Zeit	Datum	Zeit						durchgehend schichtweise in Zugpausen	Wochen- tag(e)				
2.10 OI-aus		Km n- 2		3600	OL aus	Obernjesa Gl. 2 Gl. 3		Obernjesa Gl. 2 Gl. 3		1. Ausbau OI-Iso Höhe Grz W2 in Rosdorf 2.Ausbau OI-Iso Höhe Grz W16 in Obernjesa	6h	Fr 15.05.26	15:10	Fr 15.05.26	21:00	durchgehend		Obernjesa SG 1 Rosdorf SG 1				Zusammenführung der SG 1-701 in SG 1					
2.11		Km n- 2		3600-2	Lü	Rosdorf	Esig F	Obernjesa	Esig B	Lü B	528h	Do 23.04.26	21:00	Fr 15.05.26	21:00	durchgehend				Ja, LÜ Berta							
2.12		Km n- 2		3600-1	LA	Obernjesa	Km 238,2	Rosdorf	Km 242,4	Nachlauf-LA (90Km/h)	24h	Fr 15.05.26	21:00	Sa 16.05.26	21:00	durchgehend				150/ 90		25.000t					
2.13		Km n- 2		3600-1	LA	Obernjesa	Km 238,2	Rosdorf	Km 242,4	Nachlauf-LA (140Km/h)	48h	Sa 16.05.26	21:00	Mo 18.05.26	21:00	durchgehend				150 /140		50.000t					
3. Abbau Sicherung																											
3.1		Km n- 2		3600-2	Gleis- sperr	Rosdorf Gl. 1	Asig N1	Obernjesa Gl. 1	P1	Abbau Sicherung (ATWS)	5x6	Fr 15.05.26	23:20	Mi 20.05.26	5:10	schichtweise											
3.2		Km n- 2		3600-2	La	Obernjesa Gl. 2	Km 238,2	Rosdorf Gl. 2	Km 242,6	Schutz -LA	5x6	Fr 15.05.26	23:20	Mi 20.05.26	5:10	schichtweise				150/ 120							
Sonstige Einschränkungen																											