

Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 01.05.2026 - 24.08.2026; 3 Strecken

Zelle	MA	Fn/a	Log	Gen	ZR					Hinweise	BBMN-ID	La/Lü	MasArt	Vorhaben	Anmelder	Arbeiten
						Strecke	betr.	Bündel-ID	Wirk Ri							
						Mai	Jun	Jul	Aug	BBR-ID	Regelung-Zeit	Regelung-Ort				
1 W ○○○		J(XEI)	F	GZ	✖	HLN	1201, 1501, 1502, 1503, 1505, 1433, 3456, 3407, 34...				1D5C6		Invest	T.016075569, T.016075570	DB InfraGO AG	WE, sonstige, Dua Gl W
	2231.0	G	03.26.0015	□							01.05.2026 22:00 - 24.08.2026 04:00	Gelsenk Hbf - Wanne-E Wst				
	2231.0	G	03.26.0015	□							-002 01.05.2026 22:00 - 02.05.2026 02:00 Fr + Sa, dg. 1 * 4h	Gelsenk Hbf - Wanne-E Wst	Strspl/---, Fzv: 0,0 min			
	2239.0	NG	03.26.0015	□							-001 01.05.2026 22:00 - 02.05.2026 02:00 Fr + Sa, dg. 1 * 4h	Gelsenk Hbf - Wanne-E Hbf	Strspl/---, Fzv: 0,0 min			
	2239/2231.0	NG	03.26.0015	□							-003 01.05.2026 22:00 - 02.05.2026 02:00 Fr + Sa, dg. 1 * 4h	Gelsenk Hbf	Serv n.Bed./---, Fzv: 0,0 min			
	2231.0	G	03.26.0015	□							-004 02.05.2026 02:00 - 04.05.2026 22:00 Sa - Mo, dg. 1 * 68h	Gelsenk Hbf	FiZ/---, Fzv: 1,0 min			
	2231.0	NG	03.26.0015	□							-005 02.05.2026 02:00 - 04.05.2026 22:00 Sa - Mo, dg. 1 * 68h	Gelsenk Hbf	Serv n.Bed./---, Fzv: 0,0 min			
	2239.0	NG	03.26.0015	□							-007 04.05.2026 22:00 - 05.05.2026 02:00 Mo + Di, dg. 1 * 4h	Gelsenk Hbf - Wanne-E Hbf	Strspl/---, Fzv: 0,0 min			
	2650.1	FNG	03.26.0015	□↓							-006 04.05.2026 22:00 - 05.05.2026 02:00 Mo + Di, dg. 1 * 4h	Gelsenk Hbf - Wanne-E Hbf	BGgl/Ggl Bef, Fzv: 8,0 min			
	2650.0	NG	03.26.0015	□							-008 04.05.2026 22:00 - 05.05.2026 02:00 Mo + Di, dg. 1 * 4h	Gelsenk Hbf	Serv n.Bed./---, Fzv: 0,0 min			
	2231.0	G	03.26.0015	□							-010 05.05.2026 02:00 - 07.05.2026 02:00 Di - Do, dg. 1 * 48h	Gelsenk Hbf - Wanne-E Wst	Strspl/---, Fzv: 0,0 min			
	2239.0	NG	03.26.0015	□							-009 05.05.2026 02:00 - 07.05.2026 02:00 Di - Do, dg. 1 * 48h	Gelsenk Hbf - Wanne-E Hbf	Strspl/---, Fzv: 0,0 min			
	2239/2231.0	NG	03.26.0015	□							-011 05.05.2026 02:00 - 07.05.2026 02:00 Di - Do, dg. 1 * 48h	Gelsenk Hbf	Serv n.Bed./---, Fzv: 0,0 min			
	2231.0	G	03.26.0015	□							-014 07.05.2026 02:00 - 07.05.2026 06:00 Do, dg. 1 * 4h	Gelsenk Hbf - Wanne-E Wst	Strspl/---, Fzv: 0,0 min			
	2239.0	NG	03.26.0015	□							-013 07.05.2026 02:00 - 07.05.2026 06:00 Do, dg. 1 * 4h	Gelsenk Hbf - Wanne-E Hbf	Strspl/---, Fzv: 0,0 min			
	2239/2231.0	NG	03.26.0015	□							-015 07.05.2026 02:00 - 07.05.2026 06:00 Do, dg. 1 * 4h	Gelsenk Hbf	Serv n.Bed./---, Fzv: 0,0 min			
	2650.1	FNG	03.26.0015	□↓							-012 07.05.2026 02:00 - 07.05.2026 06:00 Do, dg. 1 * 4h	Gelsenk Hbf - Wanne-E Hbf	BGgl/Ggl Bef, Fzv: 8,0 min			
	2231.0	G	03.26.0015	□							-017 23.08.2026 22:00 - 24.08.2026 04:00 So + Mo, dg. 1 * 6h	Gelsenk Hbf - Wanne-E Wst	Strspl/---, Fzv: 0,0 min			
	2239.0	NG	03.26.0015	□							-016 23.08.2026 22:00 - 24.08.2026 04:00 So + Mo, dg. 1 * 6h	Gelsenk Hbf - Wanne-E Hbf	Strspl/---, Fzv: 0,0 min			
	2239/2231.0	NG	03.26.0015	□							-018 23.08.2026 22:00 - 24.08.2026 04:00 So + Mo, dg. 1 * 6h	Gelsenk Hbf	Serv n.Bed./---, Fzv: 0,0 min			
• -002: Aufbau Sicherung an Gleis 25 + Ausbau Trennerbrücke L713/L705: Sperr EG von Asig P025/ P226 bis Esig G430/ K441 + Aussch. SG 13, 14, 17 + 713 EG; EG Gl.25-27 + Strecken 2231 + 2239 v/in EWAN gesperrt; • -001: Aufbau Sicherung an Gleis 25 + Ausbau Trennerbrücke L713/L705: Sperr EG von Asig P025/ P226 bis Esig G430/ K441 + Aussch. SG 13, 14, 17 + 713 EG; EG Gl.25-27 + Strecken 2231 + 2239 v/in EWAN gesperrt; • -003: Aufbau Sicherung an Gleis 25 + Ausbau Trennerbrücke L713/L705: Sperr EG von Asig P025/ P226 bis Esig G430/ K441 + Aussch. SG 13, 14, 17 + 713 EG; EG Gl.25-27 + Strecken 2231 + 2239 v/in EWAN gesperrt; • -004: Weichenmontage: Sperr EG Gl.26+27 von Asig P226 - Asig N026/ N027 + Aussch. SG 17+713 EG; Züge verk. abw. FiZ nach EG Gl.8 oder 25; • -005: Weichenmontage: Sperr EG Gl.26+27 von Asig P226 - Asig N026/ N027 + Aussch. SG 17+713 EG; Züge verk. abw. FiZ nach EG Gl.8 oder 25; APS-Gl. Gl.26+27 in EG nicht anfahrbar, die Gleise müssen frei von Fahrzeugen sein; • -007: Aufbau Sicherung an Gl.126: Sperr EG von Asig P006/ Asig P025 bis Ne1 I Höhe Esig F460 / Esig G430; EG Gl.6+25 inkl. Ausfahrt Strecken 2650 + 2239 Ri EWAN gesperrt; • -006: Aufbau Sicherung an Gl.126: Sperr EG von Asig P006/ Asig P025 bis Ne1 I Höhe Esig F460 / Esig G430; EG Gl.6+25 inkl. Ausfahrt Strecken 2650 + 2239 Ri EWAN gesperrt; Züge Ri EWAN verk. abw. FiZ X EG Gl.4 und wtr. auf Befehl bis EWAN, Befehlsübermittlung an Asig N004 in EG; • -008: Aufbau Sicherung an Gl.126: Sperr EG von Asig P006/ Asig P025 bis Ne1 I Höhe Esig F460 / Esig G430; EG Gl.6+25 inkl. Ausfahrt Strecken 2650 + 2239 Ri EWAN gesperrt; Gl.25 + 126 in EG nicht anfahrbar, die Gleise müssen frei von Fahrzeugen sein; • -010: Hauptarbeiten WE: Sperr EG von Asig P025/ Asig P226 bis Esig G430/ Esig K441+ Aussch. SG 13, 14, 17, 713 EG + fr. Str. EG-EWAN G; Gl.5 + fr. Str. EG-EWAN G; Gl.6; • -009: Hauptarbeiten WE: Sperr EG von Asig P025/ Asig P226 bis Esig G430/ Esig K441+ Aussch. SG 13, 14, 17, 713 EG + fr. Str. EG-EWAN G; Gl.5 + fr. Str. EG-EWAN G; Gl.6; • -011: Hauptarbeiten WE: Sperr EG von Asig P025/ Asig P226 bis Esig G430/ Esig K441+ Aussch. SG 13, 14, 17, 713 EG + fr. Str. EG-EWAN G; Gl.5 + fr. Str. EG-EWAN G; Gl.6; Gl.25, 26, 27, 125, 135, 137 + 157 in EG nicht anfahrbar, die Gleise müssen frei von Fahrzeugen sein; • -014: Einbau Trennerbrücke L713/ L705 und Abbau der Sicherung an Gleis 126 ca. 250 m: Sperr EG von Asig P006/ P025/ P226 bis Ne1 I Höhe Esig F460/ Esig G430/ Esig K441+ Aussch. SG 13, 14, 17 + 713 EG; EG Gl.6 + 25-27 inkl. Ausfahrt Strecken 2650, 2231 + 2239 Ri EWAN gesperrt; • -013: Einbau Trennerbrücke L713/ L705 und Abbau der Sicherung an Gleis 126 ca. 250 m: Sperr EG von Asig P006/ P025/ P226 bis Ne1 I Höhe Esig F460/ Esig G430/ Esig K441+ Aussch. SG 13, 14, 17 + 713 EG; EG Gl.6 + 25-27 inkl. Ausfahrt Strecken 2650, 2231 + 2239 Ri EWAN gesperrt; • -015: Einbau Trennerbrücke L713/ L705 und Abbau der Sicherung an Gleis 126 ca. 250 m: Sperr EG von Asig P006/ P025/ P226 bis Ne1 I Höhe Esig F460/ Esig G430/ Esig K441+ Aussch. SG 13, 14, 17 + 713 EG; EG Gl.6 + 25-27 inkl. Ausfahrt Strecken 2650, 2231 + 2239 Ri EWAN gesperrt; Gl.25-27 in EG nicht anfahrbar, die Gleise müssen frei von Fahrzeugen sein; • -012: Einbau Trennerbrücke L713/ L705 und Abbau der Sicherung an Gleis 12: Sperr EG von Asig P006/ P025/ P226 bis Ne1 I Höhe Esig F460/ Esig G430/ Esig K441+ Aussch. SG 13, 14, 17 + 713 EG; EG Gl.6 + 25-27 inkl. Ausfahrt Strecken 2650, 2231 + 2239 Ri EWAN gesperrt; Züge Ri EWAN verk. abw. FiZ X EG Gl.4 und wtr. im Ggl. auf Befehl bis EWAN, Befehlsübermittlung an Asig N004 in EG; • -017: Belastungsstoptgang nach WE: Sperr EG von Asig P025/ Asig P226 bis Esig G430/ Esig K441; Gl.25-27 in EG inkl. Strecken 2231 + 2239 gesperrt; • -016: Belastungsstoptgang nach WE: Sperr EG von Asig P025/ Asig P226 bis Esig G430/ Esig K441; Gl.25-27 in EG inkl. Strecken 2231 + 2239 gesperrt; • -018: Belastungsstoptgang nach WE: Sperr EG von Asig P025/ Asig P226 bis Esig G430/ Esig K441; Gl.25-27, 125, 135, 137 + 157 in EG nicht anfahrbar, die Gleise müssen frei von Fahrzeugen sein;																