

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgangtyp
1	UKM 7540_24_1003 Erweiterung Privatambulanz	555 Tage	Die 01.04.25	Mon 17.07.27	
2	Vergabe	344 Tage	Die 01.04.25	Frei 24.07.26	
3	Rohbau und Erdarbeiten LV Erstellung	30 Tage	Die 08.04.25	Mon 15.05.25	
4	Rohbau und Erdarbeiten Ausschreibez	34 Tage	Die 20.05.25	Frei 04.07.25	
5	Rohbau und Abbrucharbeiten Vergabe	30 Tage	Mon 07.07.25	Frei 15.08.25	
6	Fassade LV Erstellung	62 Tage	Don 23.06.25	Die 16.09.25	
7	Fassade Ausschreibez	40 Tage	Mit 17.09.25	Die 11.11.25	
8	Fassade Vergabe	30 Tage	Mit 12.11.25	Die 23.12.25	
9	Innenüren LV Erstellung	50 Tage	Mon 22.09.25	Frei 28.11.25	
10	Innenüren Ausschreibez	40 Tage	Mon 01.12.25	Frei 23.01.26	
11	Innenüren Vergabe	30 Tage	Mon 26.01.26	Frei 06.03.26	
12	Estricharbeiten LV Erstellung	30 Tage	Mon 20.10.25	Frei 28.11.25	
13	Estricharbeiten Ausschreibez	30 Tage	Mon 01.12.25	Frei 09.01.26	
14	Estricharbeiten Vergabe	30 Tage	Mon 26.01.26	Frei 05.03.26	
15	Dachdeckenarbeiten LV Erstellung	40 Tage	Die 16.09.25	Mon 30.11.25	
16	Dachdeckenarbeiten Ausschreibez	30 Tage	Die 11.11.25	Mon 23.12.25	
17	Dachdeckenarbeiten Vergabe	30 Tage	Die 23.12.25	Mon 02.01.26	
18	Trockenbau LV Erstellung	40 Tage	Don 13.11.25	Mit 07.01.26	
19	Trockenbau Ausschreibez	30 Tage	Don 08.01.26	Mit 18.02.26	
20	Trockenbau Vergabe	30 Tage	Don 19.02.26	Mit 01.04.26	
21	Putzarbeiten LV Erstellung	30 Tage	Mit 07.01.26	Die 17.02.26	
22	Putzarbeiten Ausschreibez	30 Tage	Mit 18.02.26	Die 31.03.26	
23	Putzarbeiten Vergabe	30 Tage	Mit 01.04.26	Die 12.05.26	
24	Malerarbeiten LV Erstellung	30 Tage	Die 17.02.26	Mon 30.03.26	
25	Malerarbeiten Ausschreibez	30 Tage	Die 31.03.26	Mon 11.05.26	
26	Malerarbeiten Vergabe	30 Tage	Die 12.05.26	Mon 22.06.26	
27	Fliesenleger LV Erstellung	30 Tage	Mon 23.03.26	Frei 01.05.26	
28	Fliesenleger Ausschreibez	30 Tage	Mon 04.05.26	Frei 12.06.26	
29	Fliesenleger Vergabe	30 Tage	Mon 15.06.26	Frei 24.07.26	
30	Bodenbelagsarbeiten LV Erstellung	30 Tage	Mon 23.03.26	Frei 01.05.26	
31	Bodenbelagsarbeiten Ausschreibez	30 Tage	Mon 04.05.26	Frei 12.06.26	
32	Bodenbelagsarbeiten Vergabe	30 Tage	Mon 15.06.26	Frei 24.07.26	
33	Tischlerarbeiten LV Erstellung	30 Tage	Mon 16.02.26	Frei 07.03.26	
34	Tischlerarbeiten Ausschreibez	30 Tage	Mon 30.03.26	Frei 08.05.26	
35	Tischlerarbeiten Vergabe	30 Tage	Mon 11.05.26	Frei 19.06.26	
36	TGA Ausarbeitung	195 Tage	Don 01.05.25	Mit 28.01.26	
37	Förderanlagen LV Erstellung	78 Tage	Die 22.07.25	Don 06.11.25	
38	Förderanlagen Ausschreibez	30 Tage	Die 27.01.26	Mon 09.03.26	
39	Förderanlagen Vergabe	21 Tage	Die 10.03.26	Die 07.04.26	
40	EL LV Erstellung	122 Tage	Die 27.05.25	Mit 12.11.25	
41	EL Ausschreibez	30 Tage	Don 13.11.25	Mit 24.12.25	
42	EL Vergabe	20 Tage	Don 25.12.25	Mit 21.01.26	
43	Sanitär / Lüftung LV Erstellung	126 Tage	Die 20.05.25	Die 11.11.25	
44	Sanitär / Lüftung Ausschreibez	30 Tage	Die 17.02.26	Mon 30.03.26	
45	Sanitär / Lüftung Vergabe	20 Tage	Die 31.03.26	Mon 27.04.26	
46	Kampfmittel Sondersung	104 Tage	Mon 14.07.25	Don 04.12.25	
47	Überflächenabdichtung	1 Tag	Mit 16.07.25	Mit 16.07.25	
48	Sonderung Verbau, Fa. Tauber / L&T 1 Tag	1 Tag	Don 18.09.25	Don 18.09.25	500+1 Tag
49	Ergebnisse Sondersung Verbau	1 Tag	Frei 26.09.25	Frei 26.09.25	500+1 Tag
50	Sonderung Fläche 3-5 Tiefe Fa. Tauber / L&T 1 Tag	1 Tag	Mit 26.11.25	Mit 26.11.25	500+1 Tag
51	Ergebnisse Sondersung Fläche	1 Tag	Mit 03.12.25	Mit 03.12.25	500+1 Tag
52	Neuer Vorgang				
53	Rohbauarbeiten	225 Tage	Mon 25.08.25	Frei 03.07.26	
54	Baugrube	5 Tage	Mon 25.08.25	Frei 29.08.25	
55	Schuttbauwerke Herstellen, Sohle	3 Tage	Die 16.09.25	Don 18.09.25	
56	Untergründige Versorgungsleitung alle Medien	7 Tage	Mit 24.09.25	Don 03.10.25	500+1 Tag
57	Planum Baugrube bis 50cm über Fundament	2 Tage	Mit 01.10.25	Don 02.10.25	500+1 Tag
58	Leitungen Umschluss, Medien	1 Tag	Don 02.10.25	Don 02.10.25	500+1 Tag
59	Schuttbauwerk, Wände	5 Tage	Mon 06.10.25	Frei 10.10.25	500+1 Tag
60	Demontage, Leitungen	2 Tage	Mon 06.10.25	Die 07.10.25	500+1 Tag
61	Verfüllen Leitungsgräben	5 Tage	Mon 06.10.25	Frei 10.10.25	500+1 Tag
62	Demontage, Leitungen	5 Tage	Mon 06.10.25	Frei 10.10.25	500+1 Tag
63	KW Unterfangung - BE, Herstellung Körper	10 Tage	Mon 13.10.25	Frei 24.10.25	500+1 Tag
64	KW Unterfangung - Vorrauhub Fa. AT5 5 Tage	5 Tage	Mon 27.10.25	Frei 31.10.25	500+1 Tag
65	Be 2,0m, Abdichten der Körper	15 Tage	Frei 11.11.25	Don 21.11.25	500+1 Tag
66	KW Unterfangung Verankerung, Anbohren, Spannen	8 Tage	Frei 28.11.25	Don 09.12.25	500+1 Tag
67	Verbau Baugrub. BE, Träger, Aufkantung, Ausschichten	30 Tage	Frei 20.02.26	Don 02.04.26	500+1 Tag
68	Rohbau KG	20 Tage	Frei 03.04.26	Don 30.04.26	500+1 Tag
69	Rohbau EG	20 Tage	Frei 03.04.26	Don 30.04.26	500+1 Tag
70	Rohbau OG	20 Tage	Frei 03.04.26	Don 30.04.26	500+1 Tag
71	Rohbau OG 2	20 Tage	Frei 03.04.26	Don 30.04.26	500+1 Tag
72	Fassade + Fenster	60 Tage	Frei 26.06.26	Don 17.09.26	500+1 Tag
73	Dachdeckenarbeiten 1	20 Tage	Frei 26.06.26	Don 17.09.26	500+1 Tag
74	Maßnahmen Fortgangstellung Rohbauarbeiten	0 Tage	Don 17.09.26	Don 17.09.26	500+1 Tag
75	Innenbau	300 Tage	Mon 09.02.26	Frei 02.04.27	
76	KG / EG	20 Tage	Die 15.09.26	Mon 12.10.26	
77	EG Estricharbeiten - Dämmung	3 Tage	Die 13.10.26	Don 15.10.26	
78	EG Fußbodenheizung	10 Tage	Frei 18.10.26	Don 29.10.26	
79	EG Estricharbeiten 2	5 Tage	Frei 19.10.26	Don 01.11.26	
80	EG Trocknung Estrich - Aufheizen	4 Tage	Frei 06.11.26	Mit 11.11.26	
81	EG Trockenbau Abhängdecken UK	10 Tage	Don 12.11.26	Mit 25.11.26	
82	EG Stahlbargen	2 Tage	Die 15.09.26	Mit 16.09.26	
83	EG Malerarbeiten	30 Tage	Die 10.11.26	Mon 21.12.26	
84	EG Bodenbelagsarbeiten	30 Tage	Mon 07.12.26	Frei 18.12.26	
85	EG Fliesenleger	14 Tage	Mit 18.11.26	Mon 07.12.26	
86	EG Tischlerarbeiten	35 Tage	Mon 21.12.26	Frei 05.02.27	
87	1 OG	20 Tage	Die 13.10.26	Mon 09.11.26	
88	1 OG Estricharbeiten - Dämmung	3 Tage	Die 10.11.26	Don 12.11.26	
89	1 OG Fußbodenheizung	10 Tage	Frei 13.11.26	Don 26.11.26	
90	1 OG Estricharbeiten 2	5 Tage	Frei 27.11.26	Don 03.12.26	
91	1 OG Trocknung Estrich - Aufheizen	4 Tage	Frei 04.12.26	Mit 09.12.26	
92	1 OG Trockenbau Abhängdecken UK	10 Tage	Don 18.12.26	Mit 29.12.26	
93	1 OG Stahlbargen	2 Tage	Die 15.10.26	Mit 14.10.26	
94	1 OG Malerarbeiten	30 Tage	Die 08.12.26	Mon 18.01.27	
95	1 OG Bodenbelagsarbeiten	10 Tage	Mon 04.01.27	Frei 15.01.27	
96	1 OG Fliesenleger	14 Tage	Mit 16.12.26	Mon 04.01.27	
97	1 OG Tischlerarbeiten	35 Tage	Mon 18.01.27	Frei 05.03.27	
98	2 OG	20 Tage	Die 13.11.26	Die 08.12.26	
99	2 OG Estricharbeiten - Dämmung	3 Tage	Die 10.12.26	Frei 11.12.26	
100	2 OG Fußbodenheizung	10 Tage	Mon 14.12.26	Frei 25.12.26	
101	2 OG Estricharbeiten 2	5 Tage	Mon 28.12.26	Frei 01.01.27	
102	2 OG Trocknung Estrich - Aufheizen	4 Tage	Mon 04.01.27	Don 07.01.27	
103	2 OG Trockenbau Abhängdecken UK	10 Tage	Frei 08.01.27	Don 21.01.27	
104	2 OG Stahlbargen	2 Tage	Mit 11.11.26	Don 12.11.26	
105	2 OG Malerarbeiten	30 Tage	Mit 06.01.27	Die 16.02.27	
106	2 OG Bodenbelagsarbeiten	10 Tage	Die 03.02.27	Mon 15.02.27	
107	2 OG Fliesenleger	14 Tage	Don 14.01.27	Die 02.02.27	
108	2 OG Tischlerarbeiten	35 Tage	Die 16.02.27	Mon 05.04.27	
109	innenüren	7 Tage	Frei 19.02.27	Mon 29.03.27	
110	Maßnahmen Fortgangstellung	0 Tage	Mon 15.02.27	Mon 15.02.27	
111	Dachdecker 2 Deckenöffnung	7 Tage	Mit 07.04.27	Don 15.04.27	
112	Reinigung	21 Tage	Die 06.04.27	Die 04.05.27	
113	TGA	396 Tage	Mon 01.12.25	Mon 07.06.27	
114	Montageplanung TGA	10 Tage	Die 28.04.26	Mon 11.05.26	
115	Montageplanung KIMecken	20 Tage	Die 28.04.26	Mon 25.05.26	
116	Freigabe Brand	2 Tage	Die 12.05.26	Mit 13.05.26	
117	Lieferzeit Kältetechnik	65 Tage	Die 12.05.26	Mon 10.08.26	
118	Lieferzeit RLT Geräte	60 Tage	Die 12.05.26	Mon 03.08.26	
119	Lieferzeit NSHV ELT	40 Tage	Die 12.05.26	Mon 06.07.26	
120	Lieferzeit KIMdecke	10 Tage	Die 26.05.26	Mon 03.08.26	
121	Montage KIMdecke	30 Tage	Die 04.08.26	Mon 14.09.26	
122	KG				
123	Rohinstallation Gerüstaufstellung	5 Tage	Die 04.08.26	Mon 10.08.26	
124	KG Rohinstallation RLt Kanäle Teil 1	5 Tage	Frei 10.07.26	Don 18.07.26	
125	KG Rohinstallation RLt Kanäle Teil 2	5 Tage	Die 28.07.26	Mon 03.08.26	
126	KG Rohinstallation KAE Teil 1	10 Tage	Frei 11.07.26	Don 18.07.26	
127	KG Rohinstallation KAE Teil 2	10 Tage	Die 04.08.26	Mon 17.08.26	
128	KG Rohinstallation H2O/SAN	10 Tage	Frei 11.07.26	Don 30.07.26	
129	KG Rohinstallation ELT / NAT Teil 1	10 Tage	Frei 24.07.26	Don 08.08.26	
130	KG Rohinstallation ELT / NAT Teil 2	10 Tage	Frei 07.08.26	Don 20.08.26	
131	KG / EG Feininstallation				
132	KG / EG Feininstallation RLt	15 Tage	Die 22.12.26	Mon 11.01.27	
133	KG / EG Feininstallation KAE	10 Tage	Die 05.01.27	Mon 18.01.27	
134	KG / EG Feininstallation H2O/SAN	15 Tage	Frei 06.11.26	Don 26.11.26	
135	KG / EG Feininstallation ELT / NAT Teil 1	20 Tage	Die 22.12.26	Mon 18.01.27	
136	KG / EG Feininstallation GA	20 Tage	Die 05.01.27	Mon 01.02.27	
137	EG				
138	EG Rohinstallation RLt Kanäle Teil 1	15 Tage	Die 25.08.26	Mon 14.09.26	
139	EG Rohinstallation KAE	5 Tage	Die 08.09.26	Mon 14.09.26	
140	EG Rohinstallation H2O/SAN	5 Tage	Die 08.09.26	Mon 14.09.26	
141	EG Rohinstallation ELT / NAT	15 Tage	Die 25.08.26	Mon 14.09.26	
142	EG Rohinstallation GA	5 Tage	Die 15.09.26	Mon 21.09.26	
143	1 OG				
144	1 OG Rohinstallation RLt Kanäle Teil 1	15 Tage	Die 15.09.26	Mon 05.10.26	
145	1 OG Rohinstallation KAE	5 Tage	Die 29.09.26	Mon 05.10.26	
146	1 OG Rohinstallation H2O/SAN	5 Tage	Die 29.09.26	Mon 05.10.26	
147	1 OG Rohinstallation ELT / NAT	15 Tage	Die 22.09.26	Mon 12.10.26	
148	1 OG Rohinstallation GA	5 Tage	Die 13.10.26	Mon 19.10.26	
149	2 OG Feininstallation				
150	2 OG Feininstallation RLt	10 Tage	Die 19.01.27	Mon 01.02.27	
151	2 OG Feininstallation KAE	5 Tage	Die 26.01.27	Mon 01.02.27	
152	2 OG Feininstallation H2O/SAN	10 Tage	Don 10.12.26	Mit 23.12.26	
153	2 OG Feininstallation ELT / NAT Teil 1	15 Tage	Die 19.01.27	Mon 08.02.27	
154	2 OG Feininstallation GA	15 Tage	Die 02.02.27	Mon 22.02.27	
155	2 OG				
156	2 OG Rohinstallation RLt Kanäle Teil 1	15 Tage	Die 06.10.26	Mon 26.10.26	
157	2 OG Rohinstallation KAE	5 Tage	Die 20.10.26	Mon 26.10.26	
158	2 OG Rohinstallation H2O/SAN	5 Tage	Die 20.10.26	Mon 26.10.26	
159	2 OG Rohinstallation ELT / NAT	15 Tage	Die 13.10.26	Mon 02.11.26	
160	2 OG Rohinstallation GA	5 Tage	Die 09.11.26	Mon 09.11.26	
161	2 OG Feininstallation				
162	2 OG Feininstallation RLt	10 Tage	Mit 17.02.27	Die 02.03.27	
163	2 OG Feininstallation KAE	5 Tage	Mit 24.02.27	Die 02.03.27	
164	2 OG Feininstallation H2O/SAN	10 Tage	Mon 04.01.27	Frei 15.01.27	
165	2 OG Feininstallation ELT / NAT Teil 1	15 Tage	Mit 17.02.27	Frei 09.03.27	
166	2 OG Feininstallation GA	15 Tage	Die 02.02.27	Mon 22.02.27	

