

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: **26_SE2_Stg-Schwabstrasse** | SE2 Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage (G.016269055)
 Bieter Name:

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
06.07.26	17.07.26	Mo.-Fr.	01:30	04:10	1 Trupp / 5 M	ja	1	Ausbau DKS-Gleisschaltmittel		
20.07.26	20.07.26	Fr.	01:30	09:30	1 Trupp / 5 M	ja	1	Kabelsicherung, Markierungsarbeiten		
20.07.26	20.07.26	Fr.	01:30	09:30	1 Trupp / 5 M	ja	1	Erdungsarbeiten		
			01:30	04:10	1 Trupp / 10 M	ja	1	Kabeleinweisung		
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ²	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
29.07.26	30.07.26	Mi.+Do.	19:30	03:30	1 Trupp / 5 M	ja	1	Mess- und Regulierungsarbeiten OLA		
29.07.26	30.07.26	Mi.+Do.	19:30	03:30	1 Trupp / 5 M	ja	1	Kabelverlegung, Messarbeiten		
					1 Trupp / 10 M	ja	1	VOB-Abnahme		
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)										
Datum ³ von	bis	Tag ³	Arbeitszeit ³ von	bis	Arbeitsgruppe ³	zu sichern ³	Bau- spitzen ³	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt

2) wird vom Bieter ausgefüllt

3) wird vom AG ausgefüllt