



Vorgangsname	%	Dauer	Anfang	Ende	2025	2026
754 405.2 TGA ELT - Rohmontage	0%	AN 405.2	37 Tage	Die 21.04.26	Die 16.08.26	405.2 TGA ELT - Rohmontage 16.08.26
755 405.2 TGA ELT - Kabelzug	0%	AN 405.2	25 Tage	Die 02.06.26	Die 07.07.26	405.2 TGA ELT - Kabelzug 07.07.26
756 405.2 TGA FT - Rohmontage	0%	TK Aufzüge	30 Tage	Mon 20.04.26	Mo 03.08.26	405.2 TGA FT - Rohmontage 03.08.26
757 410 FI - Rohmontage Digital Labor	0%	AN 410	24 Tage	Mon 01.08.26	Fr 03.07.26	410 FI - Rohmontage Digital Labor 03.07.26
758 304 Rohbau - Rohbau-Verschüsse	0%	Kalligie	15 Tage	Mi 17.06.26	Die 07.07.26	304 Rohbau - Rohbau-Verschüsse 07.07.26
759 313 Trockenbau - Verschüss TB-Wände	0%	AN 313	25 Tage	Die 02.06.26	Die 07.07.26	313 Trockenbau - Verschüss TB-Wände 07.07.26
760 315 Estrich Ausgleichschlammung	0%	AN 315	2 Tage	Don 02.07.26	Fre 03.07.26	315 Estrich Ausgleichschlammung 03.07.26
761 402 TGA HK Verlegung Heizschleifen	0%	AN 402	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26	402 TGA HK Verlegung Heizschleifen 10.07.26
762 315 Estrich - Heizschicht	0%	AN 315	3 Tage	Mon 13.07.26	Mi 15.07.26	315 Estrich - Heizschicht 15.07.26
763 402 TGA HK Trocknung/Ausgleichschicht Estrich	0%	AN 402	15 Tage	Don 16.07.26	Mo 05.08.26	402 TGA HK Trocknung/Ausgleichschicht Estrich 05.08.26
764 317 Fliesen - Verlegung Wand-Bodenfliesen	0%	AN 317	8 Tage	Don 06.08.26	Mon 17.08.26	317 Fliesen - Verlegung Wand-Bodenfliesen 17.08.26
765 313 Trockenbau - TB-Ahngedekte	0%	AN 313	20 Tage	Die 21.07.26	Mon 17.08.26	313 Trockenbau - TB-Ahngedekte 17.08.26
766 334 Innenüren - Holzdi-Elemente	0%	AN 334	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	334 Innenüren - Holzdi-Elemente 09.10.26
767 321 Schösser - AluGlas-Türen	0%	AN 321	5 Tage	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26	321 Schösser - AluGlas-Türen 28.08.26
768 321 Schösser - Geländer, Handlauf TRH	0%	AN 321	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26	321 Schösser - Geländer, Handlauf TRH 21.08.26
769 338 PR-Fassade - Fensterbank, Innen	0%	Gehner	5 Tage	Mon 01.08.26	Mon 08.08.26	338 PR-Fassade - Fensterbank, Innen 08.08.26
770 334 Mäler - Wand, Deckenestrich	0%	AN 324	25 Tage	Die 18.08.26	Mon 21.09.26	334 Mäler - Wand, Deckenestrich 21.09.26
771 337 Wandabstreifer - Montage Büro-Labor	0%	AN 337	10 Tage	Die 18.08.26	Mon 01.09.26	337 Wandabstreifer - Montage Büro-Labor 01.09.26
772 316 Kautschuk - Verlegung Büro, Labor, Flur	0%	AN 316	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26	316 Kautschuk - Verlegung Büro, Labor, Flur 30.10.26
773 333 Gitterwände - Montage	0%	AN 333	3 Tage	Die 29.09.26	Don 10.10.26	333 Gitterwände - Montage 10.10.26
774 401 TGA SANDL - Feinmontage	0%	AN 401	25 Tage	Die 22.09.26	Mon 26.10.26	401 TGA SANDL - Feinmontage 26.10.26
775 402 TGA HK - Feinmontage	0%	AN 402	25 Tage	Die 22.09.26	Mon 26.10.26	402 TGA HK - Feinmontage 26.10.26
776 404 TGA RLT - Feinmontage	0%	AN 404	25 Tage	Die 22.09.26	Mon 26.10.26	404 TGA RLT - Feinmontage 26.10.26
777 405.2 TGA ELT - Feinmontage	0%	AN 405.2	25 Tage	Die 22.09.26	Mon 26.10.26	405.2 TGA ELT - Feinmontage 26.10.26
778 407.1 TGA FT - Feinmontage	0%	TK Aufzüge	25 Tage	Die 13.10.26	Mon 16.11.26	407.1 TGA FT - Feinmontage 16.11.26
779 409 TGA GA - Feinmontage	0%	AN 409	10 Tage	Die 13.10.26	Mon 26.10.26	409 TGA GA - Feinmontage 26.10.26
780 324 Mäler - staubdicht. Bodenestrich	0%	AN 324	12 Tage	Mon 05.10.26	Die 20.10.26	324 Mäler - staubdicht. Bodenestrich 20.10.26
781 323 Tealächen - Montage Kommunikation	0%	AN 323	12 Tage	Mon 02.11.26	Die 17.11.26	323 Tealächen - Montage Kommunikation 17.11.26
782 326 Beschichtung - Montage	0%	AN 326	5 Tage	Mon 02.11.26	Fr 06.11.26	326 Beschichtung - Montage 06.11.26
783 327 Grundreinigung - Abschlussreinigung	0%	AN 327	10 Tage	Mon 09.11.26	Don 20.11.26	327 Grundreinigung - Abschlussreinigung 20.11.26
784						
785 <b>Forschungshalle / Rollenprüfstand</b>	7%		301 Tage	Die 07.10.25	Mon 21.12.26	07.10.25 21.12.26
786 <b>Roh-Stahlbaubearbeiten</b>	27%		179 Tage	Die 07.10.25	Don 02.07.26	07.10.25 02.07.26
787 304 Rohbau - RPS UG Gründung	100%	Kalligie	5 Tage	Die 07.10.25	Mon 13.10.25	304 Rohbau - RPS UG Gründung 13.10.25
788 304 Rohbau - Blitzschutz Rohbau, Ringierung	25%	Kalligie	76 Tage	Die 07.10.25	Mo 22.04.26	304 Rohbau - Blitzschutz Rohbau, Ringierung 22.04.26
789 304 Rohbau - RPS UG SB-Wände	0%	Kalligie	8 Tage	Mon 27.10.25	Mo 05.11.25	304 Rohbau - RPS UG SB-Wände 05.11.25
790 304 Rohbau - Unterflur Abdicht., Verfüllung	0%	Kalligie	4 Tage	Die 06.11.25	Die 11.11.25	304 Rohbau - Unterflur Abdicht., Verfüllung 11.11.25
791 304 Rohbau - RPS EG SB-Streifenfundamente	0%	Kalligie	5 Tage	Mi 12.11.25	Die 16.11.25	304 Rohbau - RPS EG SB-Streifenfundamente 16.11.25
792 <b>Verzug-Krankheitsausfälle BTF-Werk-Schießwetter</b>	0%		19 Tage	Mon 11.12.25	Fre 16.01.26	Verzug-Krankheitsausfälle BTF-Werk-Schießwetter 16.01.26
793 304 Rohbau - RPS EG Betonfertigteile	100%	Kalligie	2 Tage	Don 22.01.26	Fre 23.01.26	304 Rohbau - RPS EG Betonfertigteile 23.01.26
794 304 Rohbau - Verzug Schießwetter und Verlegung Leitungen	0%	Kalligie	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26	304 Rohbau - Verzug Schießwetter und Verlegung Leitungen 06.02.26
795 304 Rohbau - RPS EG SB-Sohlplatte	0%	Kalligie	5 Tage	Don 19.02.26	Mo 23.02.26	304 Rohbau - RPS EG SB-Sohlplatte 23.02.26
796 304 Rohbau - RPS EG Mauerwerkswände	0%	Kalligie	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	304 Rohbau - RPS EG Mauerwerkswände 06.03.26
797 304 Rohbau - RPS EG Monolithische SB-Sohlplatte	0%	Kalligie	11 Tage	Don 18.06.26	Don 02.07.26	304 Rohbau - RPS EG Monolithische SB-Sohlplatte 02.07.26
798 304 Rohbau - Halle Gründung	100%	Kalligie	5 Tage	Don 06.11.25	Mo 12.11.25	304 Rohbau - Halle Gründung 12.11.25
799 304 Rohbau - Halle Aufstellung Betonfertigteile	100%	Kalligie	3 Tage	Mon 19.01.26	Mi 21.01.26	304 Rohbau - Halle Aufstellung Betonfertigteile 21.01.26
800 306 Stahlbau - Halle Emporen-Konstruktion	100%	Brinkmann	6 Tage	Mon 09.03.26	Mon 16.03.26	306 Stahlbau - Halle Emporen-Konstruktion 16.03.26
801 304 Rohbau - Halle Emporen-Decke	0%	Kalligie	5 Tage	Mi 18.03.26	Die 24.03.26	304 Rohbau - Halle Emporen-Decke 24.03.26
802 306 Stahlbau - Montage Kranbühnen	100%	Brinkmann	2 Tage	Mo 16.03.26	Don 19.03.26	306 Stahlbau - Montage Kranbühnen 19.03.26
803 306 Stahlbau - Montage Dachkonstruktion	100%	Brinkmann	10 Tage	Fre 20.03.26	Don 02.04.26	306 Stahlbau - Montage Dachkonstruktion 02.04.26
804 306 Stahlbau - Montage Dachkonstruktion Durchfahrt/Rollenprüfstand	0%	Brinkmann	5 Tage	Mon 11.05.26	Mon 18.05.26	306 Stahlbau - Montage Dachkonstruktion Durchfahrt/Rollenprüfstand 18.05.26
805 304 Rohbau - Halle Andrich, Stuhlschleifsch	0%	Kalligie	17 Tage	Mon 01.06.26	Mo 17.06.26	304 Rohbau - Halle Andrich, Stuhlschleifsch 17.06.26
806 304 Rohbau - Halle Monolithische SB-Sohlplatte	0%	Kalligie	11 Tage	Don 18.06.26	Don 02.07.26	304 Rohbau - Halle Monolithische SB-Sohlplatte 02.07.26
807 Rohbauvernahme Baumst	0%	RKW	0 Tage	Don 02.07.26	Don 02.07.26	02.07.26
808 <b>Gebäudehülle</b>	0%		115 Tage	Mon 26.04.26	Don 01.10.26	26.04.26 01.10.26
809 312 Dach - Montage Trapezblechdach	0%	Raabe	15 Tage	Mon 20.04.26	Mon 11.05.26	312 Dach - Montage Trapezblechdach 11.05.26
810 312 Dach - Montage Dachkuppeln	0%	Raabe	5 Tage	Mi 03.06.26	Mi 10.06.26	312 Dach - Montage Dachkuppeln 10.06.26
811 312 Dach - Dampfsperre Flachdach	0%	Raabe	15 Tage	Die 19.05.26	Mi 10.06.26	312 Dach - Dampfsperre Flachdach 10.06.26
812 306 Stahlbau - Montage UK Dach-RLT	0%	Brinkmann	5 Tage	Die 26.05.26	Mon 01.06.26	306 Stahlbau - Montage UK Dach-RLT 01.06.26
813 312 Dach - Dachaufbau, TGA-Aufstellfläche	0%	Raabe	15 Tage	Die 02.06.26	Die 23.06.26	312 Dach - Dachaufbau, TGA-Aufstellfläche 23.06.26
814 312 Dach - Dach provisorisch dicht	0%	Raabe	1 Tag	Die 02.06.26	Die 02.06.26	312 Dach - Dach provisorisch dicht 02.06.26
815 312 Dach - Dachhülle	0%	Raabe	9 Tage	Mi 24.06.26	Mon 06.07.26	312 Dach - Dachhülle 06.07.26
816 312 Dach Durchfahrt/Rollenprüfstand - Montage Trapezblechdach	0%	Raabe	15 Tage	Die 19.05.26	Mi 10.06.26	312 Dach Durchfahrt/Rollenprüfstand - Montage Trapezblechdach 10.06.26
817 312 Dach Durchfahrt/Rollenprüfstand - Dampfsperre Flachdach	0%	Raabe	15 Tage	Die 02.06.26	Die 23.06.26	312 Dach Durchfahrt/Rollenprüfstand - Dampfsperre Flachdach 23.06.26
818 312 Dach Durchfahrt/Rollenprüfstand - Dachaufbau, TGA-Aufstellfläche	0%	Raabe	15 Tage	Mi 02.06.26	Mi 24.06.26	312 Dach Durchfahrt/Rollenprüfstand - Dachaufbau, TGA-Aufstellfläche 24.06.26
819 312 Dach Durchfahrt/Rollenprüfstand - Dach provisorisch dicht	0%	Raabe	1 Tag	Die 02.06.26	Die 02.06.26	312 Dach Durchfahrt/Rollenprüfstand - Dach provisorisch dicht 02.06.26
820 306 UK-Metallfassade - Sandwichverkleidung	0%	Si-F	10 Tage	Mon 11.05.26	Die 26.05.26	306 UK-Metallfassade - Sandwichverkleidung 26.05.26
821 338 Fassade - Montage Fenster	0%	Gehner	10 Tage	Mi 27.05.26	Mo 10.06.26	338 Fassade - Montage Fenster 10.06.26
822 306 Metallfassade - Sandwichverkleidung	0%	Si-F	10 Tage	Mi 03.06.26	Mi 17.06.26	306 Metallfassade - Sandwichverkleidung 17.06.26
823 306 Metallfassade - Ravelstein	0%	Si-F	4 Tage	Don 18.06.26	Die 23.06.26	306 Metallfassade - Ravelstein 23.06.26
824 338 PR-Fassade - Fassade dicht	0%	Gehner	1 Tag	Don 18.06.26	Don 18.06.26	338 PR-Fassade - Fassade dicht 18.06.26
825 338 PR-Fassade - Montage Aufständer	0%	Gehner	5 Tage	Die 1.08.26	Mi 11.08.26	338 PR-Fassade - Montage Aufständer 11.08.26
826 321 Schösser - Stieglöcher m. Rückschutz	0%	AN 321	4 Tage	Die 18.06.26	Die 23.06.26	321 Schösser - Stieglöcher m. Rückschutz 23.06.26
827 335 Metallstore - Montage Rolllattent	0%	AN 335	9 Tage	Fre 03.07.26	Mi 15.07.26	335 Metallstore - Montage Rolllattent 15.07.26
828 335 Metallstore - Montage Sektionator	0%	AN 335	9 Tage	Fre 03.07.26	Mi 15.07.26	335 Metallstore - Montage Sektionator 15.07.26
829 335 Metallstore - Montage Falthäuser	0%	AN 335	9 Tage	Fre 03.07.26	Mi 15.07.26	335 Metallstore - Montage Falthäuser 15.07.26
830 Blowerdort	0%		1 Tag	Don 16.07.26	Don 16.07.26	16.07.26
831 410 FI - Rohmontage Montage Modul	0%	AN 410	24 Tage	Die 07.07.26	Fr 07.08.26	410 FI - Rohmontage Montage Modul 07.08.26
832 414 LIA HL - Lüftungslager	0%	AN 414	22 Tage	Mon 01.08.26	Fr 14.08.26	414 LIA HL - Lüftungslager 14.08.26
833 312 Dach - Bekantung, extensive Begrünung	0%	Raabe	15 Tage	Fre 21.08.26	Don 10.09.26	312 Dach - Bekantung, extensive Begrünung 10.09.26
834 405.2 TGA ELT - Blitzschutz Dach	0%	AN 405.2	15 Tage	Fre 11.09.26	Don 01.10.26	405.2 TGA ELT - Blitzschutz Dach 01.10.26
835 <b>Innenausbau</b>	3%		202 Tage	Don 05.03.26	Mon 21.12.26	05.03.26 21.12.26
836 407.2 TGA Kran - Montage (SPERRUNG HALLE)	0%	AN 407.2	2 Tage	Fre 03.07.26	Mon 08.07.26	407.2 TGA Kran - Montage (SPERRUNG HALLE) 08.07.26
837 304 Rohbau - RPS Mauerwerkswände	100%	Kalligie	3 Tage	Don 05.03.26	Die 17.03.26	304 Rohbau - RPS Mauerwerkswände 17.03.26
838 306 Stahlbau - Halle Emporen-Trepp	80%	Brinkmann	8 Tage	Don 08.07.26	Don 08.07.26	306 Stahlbau - Halle Emporen-Trepp 08.07.26
839 304 Rohbau - Decke NR RPS	0%	Kalligie	5 Tage	Mi 04.08.26	Die 24.03.26	304 Rohbau - Decke NR RPS 24.03.26
840 313 Trockenbau - TB-Wände, 1.Selle	0%	AN 313	4 Tage	Fre 03.07.26	Mi 08.07.26	313 Trockenbau - TB-Wände, 1.Selle 08.07.26
841 324 Mäler - Andrich Unterele Rohdecke	0%	AN 324	3 Tage	Don 08.07.26	Mon 13.07.26	324 Mäler - Andrich Unterele Rohdecke 13.07.26
842 401 TGA SANDL - Rohmontage	0%	AN 401	44 Tage	Die 14.07.26	Fre 11.09.26	401 TGA SANDL - Rohmontage 11.09.26
843 402 TGA HK - Rohmontage	0%	AN 402	44 Tage	Don 06.07.26	Die 08.08.26	402 TGA HK - Rohmontage 08.08.26
844 404 TGA RLT - Rohmontage	0%	AN 404	44 Tage	Don 06.07.26	Die 08.08.26	404 TGA RLT - Rohmontage 08.08.26
845 405.2 TGA ELT - Rohmontage	0%	AN 405.2	44 Tage	Don 06.07.26	Die 08.08.26	405.2 TGA ELT - Rohmontage 08.08.26
846 405.2 TGA ELT - Kabelzug	0%	AN 405.2	28 Tage	Fre 31.07.26	Die 08.08.26	405.2 TGA ELT - Kabelzug 08.08.26
847 409 TGA GA - Rohmontage (Trassen, Rohre, Kabelzug)	0%	AN 409	19 Tage	Don 13.08.26	Die 08.09.26	409 TGA GA - Rohmontage (Trassen, Rohre, Kabelzug) 08.09.26
848 313 Trockenbau - Verschüss TB-Wände	0%					