

Datei: GGRERW-Bauzeitenplan-Index 03.PPL						Bauzeiteterminplan																		Seite 1 von 7		
Projektnummer: 21-19						GGRERW-Erweiterung Gymnasium Gröbenzell - Index 03 mit Beiträgen der Fachplaner																				
						2024																				
						Juli		August					September					Oktober					November			
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45					
1	Maßnahmen vor Baubeginn inkl. Abbruch	72at	Mo, 29.07.24	Fr, 08.11.24		Maßnahmen vor Baubeginn inkl. Abbruch																	72at			
1.1	Sommerferien	30at	Mo, 29.07.24	Mo, 09.09.24		30at	Sommerferien																			
1.2	Baumfällungen	5at	Mo, 29.07.24	Fr, 02.08.24	Bauhof / LRA	5at	Baumfällungen																			
1.3	Umzug Lehrerzimmer	1at	Di, 30.07.24	Di, 30.07.24	Nutzer / Bauherr	1at	Umzug Lehrerzimmer																			
1.4	Provisorien Fluchtwege, Unterfangungen etc.	5at	Mo, 29.07.24	Fr, 02.08.24	AN Diverse	5at	Provisorien Fluchtwege, Unterfangungen etc.																			
1.5	Freigabe Sparten für Abbruch	5at	Mo, 29.07.24	Fr, 02.08.24	HLS /ELT	5at	Freigabe Sparten für Abbruch																			
1.6	Herbstferien	4at	Mo, 28.10.24	Do, 31.10.24																4at	Herbstferien					
1.7	Abbrucharbeiten	67at	Mo, 05.08.24	Fr, 08.11.24	301-Abbruch		67at	Abbrucharbeiten														Abbru...				
Projektzeitrahmen von So, 01.10.23 bis Di, 29.02.28																										
Kalender: Bayern (eingebettet)																										
Druckdatum: 10.12.2025 13:53																										
Filter:																										

erstellt mit pro-plan 2024 (24.0.0.6) Serien Nr.: PPL24-FB7C64BB574 Lizenz für GHK Architekten Kriszmar Gomula & Partner GmbH Da

						2024		2025												2026																																	
						Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov																							
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer																																																
2	Erweiterung: Erd- und Rohbau, Gebäudehülle	513at	Mo, 11.11.24	Fr, 27.11.26		Erweiterung: Erd- und Rohbau, Gebäudehülle																																															
2.1	Erdarbeiten	26at	Mo, 11.11.24	Mo, 16.12.24	303-Erdbau	Erdarbeiten																																															
2.2	Baustelleneinrichtung Bereich Parkplatz etc.	8at	Mo, 30.12.24	Fr, 10.01.25	302-Rohbau	8at Baustelleneinrichtung Bereich Parkplatz etc.																																															
2.3	Rohbauarbeiten inkl. Grundleitungen unter Bodenplatte etc.	100at	Di, 14.01.25	Fr, 06.06.25	302-Rohbau/ evtl. AN Grundleitungen etc.	100at Rohbauarbeiten inkl. Grundleitungen unter Bodenpla...																																															
2.4	Sommerferien	31at	Fr, 01.08.25	Mo, 15.09.25		31at Sommerferien																																															
2.5	Sperrung Bestand ->Zeichesaal A.060 , Chamäleon A.061, Archiv A 0.56 Klassenzimmer A.1.42,43,44, Freiarbeit/ Flur A.1.38	68at	Di, 10.06.25	Mo, 15.09.25		68at Sperrung Bestand ->Zeichesaal A.060 , Chamäleon A...																																															
2.6	evtl. längere Sperrung Bestand	24at	Mo, 15.09.25	Fr, 17.10.25		24at evtl. längere Sperrung Bestand																																															
2.7	Vorbereitende Maßnahmen am Bestand für Brückenbauwerk (Umbau Fluchtbalkon, Dachüberstand, Fassade abbrechen und schließen usw.)	31at	Di, 10.06.25	Mi, 23.07.25	Diverse	31at Vorbereitende Maßnahmen am Bestand für Brückenbauw...																																															
2.8	Umbau etc. A.060 Zeichesaal, „Klassenz. A.1.42,43,44, Freiarbeit/Flur A.1.38	81at	Di, 10.06.25	Do, 02.10.25	Diverse	81at Umbau etc. A.060 Zeichesaal, „Klassenz. A.1.42,43,...																																															
2.9	Holzbauarbeiten	98at	Mo, 28.07.25	Fr, 12.12.25	306.1-Holzbau	98at Holzbauarbeiten																																															
2.10	Gerüststellung- begleitend Holzbau	83at	Mo, 11.08.25	Fr, 05.12.25	305-Gerüst	83at Gerüststellung- begleitend Holzbau																																															
2.11	Profilblechdach	30at	Mo, 20.10.25	Fr, 28.11.25	307-2 Bedachungsarbeiten	30at Profilblechdach																																															
2.12	Dachdurchführungen	5at	Mo, 03.11.25	Fr, 07.11.25	TGA / Eit.	5at Dachdurchführungen																																															
2.13	Flachdacharbeiten	20at	Mo, 10.11.25	Fr, 05.12.25	307-1 Spengler und Abd.	20at Flachdacharbeiten																																															
2.14	Fenster	79at	Mo, 01.09.25	Fr, 19.12.25	309-Fenster+P-R + Brandschutz.	79at Fenster																																															
2.15	P+R Fassade	79at	Mo, 01.09.25	Fr, 19.12.25	309-Fenster+P-R + Brandschutz.	79at P+R Fassade																																															
2.16	Sonnenschutz	71at	Mo, 13.10.25	Fr, 23.01.26	310-Sonnenschutz	71at Sonnenschutz																																															
2.17	Verblechung Sockel etc.	10at	Mo, 12.01.26	Fr, 23.01.26	307-1 Spengler u. Abd.	10at Verblechung Sockel etc.																																															

Filter:

						2025																																																	
						2026																																																	
						Dezem				Januar				Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November					
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
2.18	Gebäudehülle "dicht" - Beginn Innenausbau	1at	Fr, 19.12.25	Fr, 19.12.25	309-Fenster+P-R + Brandschutz und 306.1-Holzbau	Gebäudehülle "dicht" - Beginn Innenausbau																																																	
2.19	Weihnachtsferien	8at	Mo, 22.12.25	Mo, 05.01.26		Weihnachtsferien																																																	
2.20	Montage PV Anlage	15at	Mo, 26.01.26	Fr, 13.02.26	402-PV - Anlage	15at Montage PV Anlage																																																	
2.21	Vormontage Fluchtbalkon, Dachterrasse und Außentreppe	10at	Mo, 12.01.26	Fr, 23.01.26	312-Schlosser	10at Vormontage Fluchtbalkon, Dachterrasse und Außentre...																																																	
2.22	Fertigstellung Sockel etc.	5at	Mo, 12.01.26	Fr, 16.01.26	307-1-Spengler und Abd.	5at Fertigstellung Sockel etc.																																																	
2.23	Lüftungsgitter Fassade	5at	Mo, 12.01.26	Fr, 16.01.26	406-Lüftung	5at Lüftungsgitter Fassade																																																	
2.24	Holzfassade inkl. Rankhilfen	45at	Mo, 12.01.26	Fr, 13.03.26	306.2-Holzfassade	45at Holzfassade inkl. Rankhilfen																																																	
2.25	Kabelzug Fassade	10at	Mo, 19.01.26	Fr, 30.01.26	401-Elektro,	10at Kabelzug Fassade																																																	
2.26	Montage Fallrohre	5at	Mo, 09.03.26	Fr, 13.03.26	307-2 Bedachungsarbeiten	5at Montage Fallrohre																																																	
2.27	Fenster + P-R - Panele Lüftung	5at	Mo, 09.03.26	Fr, 13.03.26	309-Fenster+P-R + Brandschutz.	5at Fenster + P-R - Panele Lüftung																																																	
2.28	Gerüstabbau	10at	Mo, 16.03.26	Fr, 27.03.26	305-Gerüst	10at Gerüstabbau																																																	
2.29	Montage Fluchtbalkon, evtl. Rankhilfen und Außentreppe	23at	Fr, 27.03.26	Do, 30.04.26	312-Schlosser	23at Montage Fluchtbalkon, evtl. Rankhilfen und Außentr...																																																	
2.30	Aussenanlagen	77at	Mo, 11.05.26	Fr, 28.08.26	501-Landschaftsarbeiten Technische Außenanlagen HLS / ELT	77at Aussenanlagen																																																	
2.31	Pflanzungen	42at	Do, 01.10.26	Fr, 27.11.26	501-Landschaftsarbeiten / 502-Technische Außenanlagen HLS/ELT	42at																																																	

Filter:

## GGRERW-Erweiterung Gymnasium Gröbenzell - Index 03 mit Beiträgen der Fachplaner

						2025																																																				2026																																																				2027			
						Dez		Jan				Feb				Mrz				Apr				Mai				Jun				Jul				Aug				Sep				Okt				Nov				Dez				Jan																																																									
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2																																																		
3	Erweiterung: Innenausbau	272at	Mo, 15.12.25	Fr, 15.01.27		Erweiterung: Innenausbau																																																																																																											
3.1	Aufstellung Bauheizung	5at	Mo, 15.12.25	Fr, 19.12.25	405-Heizung	Aufstellung Bauheizung																																																																																																											
3.2	Innenputz	15at	Mo, 12.01.26	Fr, 30.01.26	302-Rohbau	15atInnenputz																																																																																																											
3.3	Abdichtung (Dampfsperre auf Bodenplatte) fertig stellen	5at	Mo, 26.01.26	Fr, 30.01.26	307-1-Spengler und Abd.	5atAbdichtung (Dampfsperre auf Bodenplatte) fertig st...																																																																																																											
3.4	Trockenbauwände u. Installationsebene einseitig	20at	Mo, 26.01.26	Fr, 20.02.26	311-Trockenbau	20atTrockenbauwände u. Installationsebene einseitig																																																																																																											
3.5	Rohinstallation	45at	Mo, 02.02.26	Di, 07.04.26	404-Sanitär, 405-Heizung, 406-Lüftung, 407-MSR	45atRohinstallation																																																																																																											
3.6	Rohinstallation	45at	Mo, 02.02.26	Di, 07.04.26	401-Elektro, 402-PV Anlage, 403-Medientechnik /	45atRohinstallation																																																																																																											
3.7	Trockenbauwände u. Instaltionsebene schließen	23at	Mo, 23.03.26	Fr, 24.04.26	311-Trockenbau	23atTrockenbauwände u. Instaltionsebene schließen																																																																																																											
3.8	Treppengeländer ohne Handlauf	6at	Mo, 13.04.26	Mo, 20.04.26	312-Schlosser	6atTreppengeländer ohne Handlauf																																																																																																											
3.9	Schriftliche Abiturprüfungen	15at	Mi, 22.04.26	Mi, 13.05.26		15atSchriftliche Abiturprüfungen																																																																																																											
3.10	Montage Bodenkanäle	10at	Mo, 13.04.26	Fr, 24.04.26	401-Elektro	10atMontage Bodenkanäle																																																																																																											
3.11	Estrich und Fussbodenheizung	20at	Mo, 27.04.26	Mi, 27.05.26	314-Estrich, 405-Heizung	20atEstrich und Fussbodenheizung																																																																																																											
3.12	Estrich ausheizen	30at	Mi, 13.05.26	Fr, 26.06.26	405-Heizung	30atEstrich ausheizen																																																																																																											
3.13	Pfingstferien	8at	Di, 26.05.26	Fr, 05.06.26		8atPfingstferien																																																																																																											
3.14	Montage dezentrale Lüftungsgeräte für Fassadenarbeiten	10at	Mo, 08.06.26	Fr, 19.06.26	406-Lüftung	10atMontage dezentrale Lüftungsgeräte für Fassadenarbe...																																																																																																											
3.15	Fliesenarbeiten	25at	Mo, 22.06.26	Fr, 24.07.26	315-Fliesen	25atFliesenarbeiten																																																																																																											
3.16	Aufmaß WC Trennwände	1at	Mo, 27.07.26	Mo, 27.07.26	324-WC Trennwände	1atAufmaß WC Trennwände																																																																																																											
3.17	Vormontage Mobile Trennwände	5at	Mo, 08.06.26	Fr, 12.06.26	323-Mob. Trennwände	5atVormontage Mobile Trennwände																																																																																																											
3.18	Fertigstellung Rohinstallation Decken	13at	Mo, 08.06.26	Mi, 24.06.26	404-Sanitär, 405-Heizung, 406-Lüftung, 407-MSR	13atFertigstellung Rohinstallation Decken																																																																																																											

Projektzeitrahmen von So, 01.10.23 bis Di, 29.02.28  
Kalender: Bayern (eingebettet)  
Druckdatum: 10.12.2025 13:53  
Filter:

Datei: GGRERW-Bauzeitenplan-Index 03.PPL						Seite 5 von 7																							
Projektnummer: 21-19						Bauzeiteterminplan																							
						GGRERW-Erweiterung Gymnasium Gröbenzell - Index 03 mit Beiträgen der Fachplaner																							
						2026																							
						Mai			Juni				Juli				August				September				Oktober				
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer		KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	
3.19	Fertigstellung Rohinstallation Decken	21at	Di, 26.05.26	Mi, 24.06.26	401-Elektro, 402-PV Anlage, 403-Medientechnik	2...	Fertigstellung Rohinstallation Decken																						
3.20	GK-Decken	25at	Mo, 15.06.26	Fr, 17.07.26	311-Trockenbau		GK-Decken																						
3.21	Malerarbeiten	30at	Mo, 06.07.26	Fr, 14.08.26	313-Maler		Malerarbeiten																						
3.22	Vormontage Bauschreiner	10at	Mo, 03.08.26	Fr, 14.08.26	318-Bauschreiner		Vormontage Bauschreiner																						
3.23	Montage Fensterbänke	5at	Mo, 17.08.26	Fr, 21.08.26	318-Bauschreiner		Montage Fensterbänke																						
3.24	Aufmass Vollverdunkelung	1at	Mo, 24.08.26	Mo, 24.08.26	325-Vollverdunkelung		Aufmass Vollverdunkelung																						
3.25	Vormontage Fachlassen	5at	Mo, 03.08.26	Fr, 07.08.26	611-Fachklassen		Vormontage Fachlassen																						
3.26	Vormontage MF-Decken	25at	Mo, 03.08.26	Fr, 04.09.26	311-Trockenbau		Vormontage MF-Decken																						
3.27	Bodenbelagsarbeiten inkl. Sockel	25at	Mo, 24.08.26	Fr, 25.09.26	316-Boden		Bodenbelagsarbeiten inkl. Sockel																						
3.28	Parkettarbeiten Inkl. Sockel	15at	Mo, 07.09.26	Fr, 25.09.26	326-Parkett		Parkettarbeiten Inkl. Sockel																						
3.29	Sommerferien	31at	Mo, 03.08.26	Mo, 14.09.26			Sommerferien																						
3.30	Fertigmontage Mobile Trennwände	10at	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26	323-Mob. Trennwände		Fertigmontage Mo...																						
3.31	Innentüren	15at	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26	317-Innentüren		Innentüren																						
3.32	Brandschutztüren	10at	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26	309-Fenster+P-R + Brandschutz.		Brandschutztüren																						
3.33	Schließanlage / Bauschließung	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26	320-Schließanlage		Sc...																						
3.34	Sockel anarbeiten / ergänzen	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26	316-Boden		So...																						
3.35	Sockel anarbeiten / ergänzen	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26	326-Parkett		So...																						
3.36	Sockel anarbeiten / ergänzen, Zargen anfliesen udn verfugen	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26	315-Fliesen		So...																						
3.37	Fertigmontage Bauschreiner	20at	Mo, 28.09.26	Fr, 23.10.26	318-Bauschreiner		Fer...																						
3.38	Fertigmontage MF-Decken	15at	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26	311-Trockenbau		Fertigmont...																						
3.39	Fertigmontage Fachlassen	15at	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26	611-Fachklassen		Fertigmont...																						
3.40	FertigmontageVollverdunkelung	5at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26	325-Vollverdunkelung		Fertigmont...																						
Projektzeitrahmen von So, 01.10.23 bis Di, 29.02.28 Kalender: Bayern (eingebettet) Druckdatum: 10.12.2025 13:53 Filter:																													

erstellt mit pro-plan 2024 (24.0.0.6) Serien-Nr.: PP24-FB72648874 Lizenz für GHK Architekten Kriszmay Gomula Art PartnerGmbH, Da

Projektnummer: 21-19

Bauzeiteterminplan

## GGRERW-Erweiterung Gymnasium Gröbenzell - Index 03 mit Beiträgen der Fachplaner

						2026																	2027		
						Septemb		Oktober				November				Dezember					Januar				
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 53	KW 1	KW 2	KW 3		
3.41	Baureinigung	15at	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26	319-Baureinigung	15at	Baureinigung																		
3.42	Fertigmontage WC Trennwände	5at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26	324-WC Trennwände		Fertigmontage WC Trennwände																		
3.43	Fertiginstallationen und Montagen, Inbetriebnahmen	45at	Mo, 28.09.26	Fr, 27.11.26	404-Sanitär, 405-Heizung, 406-Lüftung, 407-MSR 401-Elektro, 402-PV Anlage, 403-Medientechnik /	45at	Fertiginstallationen und Montagen, Inbetriebnahmen																		
3.44	Feuerlöscher	3at	Mo, 26.10.26	Mi, 28.10.26	322-Feuerlöcher		Feuerlöscher																		
3.45	Beschilderung	3at	Mo, 26.10.26	Mi, 28.10.26	321 Beschilderung		Beschilderung																		
3.46	Montage Tafeln	5at	Mo, 26.10.26	Fr, 30.10.26	611-Tafeln		Montage Tafeln																		
3.47	Montage Möbel	15at	Mo, 26.10.26	Fr, 13.11.26	611-Möbel		Montage Möbel																		
3.48	Lieferung Möbel	10at	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26	611-Möbel		Lieferung Möbel																		
3.49	Herbstferien	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26			Herbstferien																		
3.50	Schlussreinigung	15at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26	319-Baureinigung		Schlussreinigung																		
3.51	Einbau Reinstreifer	1at	Mo, 07.12.26	Mo, 07.12.26	315-Fliesen		Einbau Reinstreifer																		
3.52	Abnahmen, Inbetriebnahmen, Mängelbeseitigungen, Prüfsachverständige, Behörden	40at	Mo, 26.10.26	Fr, 18.12.26	Diverse		Abnahmen, Inbetriebnahmen, Mängelbeseitigung...																		
3.53	Weihnachtsferien	9at	Do, 24.12.26	Fr, 08.01.27			Weihnachtsferien																		
3.54	Übergabe an Bauherr / Nutzer	1at	Mo, 11.01.27	Mo, 11.01.27	Diverse,		Übergabe...																		
3.55	Einzug in Erweiterung inkl. Lehrmittel etc.	5at	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27	Schule, LRA, Diverse		Einzug...																		
3.56	Nutzungsbeginn Erweiterung	1at	Mo, 11.01.27	Mo, 11.01.27	Schule		Nutzungsbeginn...																		

Projektzeitrahmen von So, 01.10.23 bis Di, 29.02.28  
Kalender: Bayern (eingebettet)  
Druckdatum: 10.12.2025 13:53  
Filter:

erstellt mit pro-plan 2024 (24.0.0.6) Serien Nr.: PPL24-FB72C648874 Lizenz für GfH Architekten Kriesmayr Gombau Art PartGmbH, Da

Projektnummer: 21-19

Bauzeiteterminplan

GGRERW-Erweiterung Gymnasium Gröbenzell - Index 03 mit Beiträgen der Fachplaner

						2025							2026							2027													
						Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer																												
4	Maßnahmen und Umbauten im Bestand 2025	399at	Di, 10.06.25	Mo, 11.01.27		Maßnahmen und Umbauten im Bestand 2025																											
4.1	Einlagerung Lehrmittel Biologie	399at	Di, 10.06.25	Mo, 11.01.27	Diverse	Einlagerung Lehrmittel Biologie																											
4.2	Pfingstferien	8at	Di, 10.06.25	Fr, 20.06.25		Pfingstferien																											
4.3	Sommerferien	31at	Fr, 01.08.25	Mo, 15.09.25		31at Sommerferien																											
4.4	Sperrung Bestand Bereiche , Biologie A.0.18,19 und 20, evtl. Physik B.0.05, Klasse B.1.10	68at	Di, 10.06.25	Mo, 15.09.25		Sperrung Bestand Bereiche , Biologie A.0.18,19 und...																											
4.5	Umbau Bestand Bereiche , Biologie A.0.18,19 und 20, evtl. Physik B.0.05, Klasse B.1.10	68at	Di, 10.06.25	Mo, 15.09.25	Diverse	Umbau Bestand Bereiche , Biologie A.0.18,19 und 20...																											
4.6	Zeitraum ohne Biologie-Fachklassen und sonstige Umnutzungen etc.	399at	Di, 10.06.25	Mo, 11.01.27		Zeitraum ohne Biologie-Fachklassen und sonstige ...																											
5	Maßnahmen und Umbauten im Bestand 2027 inkl. Hausmeister- und Fahrradhaus, Garage	84at	Di, 18.05.27	Mo, 13.09.27		Maßnahmen und Umbauten im Bestand 2027 inkl. Hausm...																											
5.1	Pfingstferien	8at	Di, 18.05.27	Fr, 28.05.27		8at Pfingstferien																											
5.2	Sommerferien	31at	Mo, 02.08.27	Mo, 13.09.27		31at Sommerferien																											
5.3	Sperrung Bestand Bereiche Chemie A.09 bis A.0.13, A.0.04 Lager, A.0.05 SMV, A.107 EDV, A.108 Fachschaft Spr., A.135 Klasse, B.1.21 Geographie Sammlung	84at	Di, 18.05.27	Mo, 13.09.27		84at Sperrung Bestand Bereiche Chemie A.09 bis A.0.13, A.0.04 Lager, A.0.05 SMV, A.107 EDV, A.108 Fachschaft Spr., A.135 Klasse, B.1.21 Geographie Sammlung																											
5.4	Sperrung Bestand Bereiche Chemie A.09 bis A.0.13, A.0.04 Lager, A.0.05 SMV, A.107 EDV, A.108 Fachschaft Spr., A.135 Klasse, B.1.21 Geographie Sammlung	84at	Di, 18.05.27	Mo, 13.09.27	Diverse	84at Sperrung Bestand Bereiche Chemie A.09 bis A.0.13, A.0.04 Lager, A.0.05 SMV, A.107 EDV, A.108 Fachschaft Spr., A.135 Klasse, B.1.21 Geographie Sammlung																											
5.5	Hausmeisterhaus Arbeiten innen	20at	Mo, 02.08.27	Fr, 27.08.27	Diverse	20at Hausmeisterhaus Arbeiten innen																											
5.6	Hausmeisterhaus Arbeiten außen	20at	Di, 17.08.27	Mo, 13.09.27	Diverse	20at Hausmeisterhaus Arbeiten außen																											
5.7	Garage	31at	Mo, 02.08.27	Mo, 13.09.27	Diverse	31at Garage																											
5.8	Fahrradhaus	31at	Mo, 02.08.27	Mo, 13.09.27	Diverse	31at Fahrradhaus																											

Projektzeitrahmen von So, 01.10.23 bis Di, 29.02.28  
Kalender: Bayern (eingebettet)  
Druckdatum: 10.12.2025 13:53  
Filter:

erstellt mit pro-plan 2024 (24.0.0.6) Serien Nr.: PPL24-FB72C64B8874 Lizenz für GfH Architekten Krisztnay Gomulay Art ProGmbB, Da