

## **Baumaßnahme: RSV Neubau Realschule Vilsbiburg**

Bauzeitenplan / Einzel-Vertragsfristen (als Anlage zum Formblatt 214.H)

### **Vergabeeinheit H\_02 Wärmeversorgungsanlagen**

**Abruf durch Auftraggeber gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B voraussichtlich bis 04.05.2026**  
**Leistungsbeginn voraussichtlich ab 18.05.2026**

<b>Vorgang:</b>	<b>Beginn Woche:</b>	<b>Ende Woche:</b>
Montage- und Werkstattplanung einschl. Bestellwesen	0	7
Rohinstallation	8	39
Dämmarbeiten	14	42
Fußbodenheizung	24	45
Eisspeicher	30	68
Heizungszentralen	45	75
Fertigmontage	59	83
Einregulierung, Inbetriebnahme, Abnahme und Mängelbeseitigung	83	103