

Vorgangs-Vorgangsbau

Vorgangsplan:

Vorgangs-Nr.	Vorgangs-Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	LPH 1	353 Tage	Fr 27.03.26	Di 03.11.27	
2	Fertigstellung Ersatzgebäude	0 Tage	Fr 27.03.26	Fre 27.03.26	
3	Fertigstellung Umzug MZH (Abbau der PV-Anlage, Rodung der Außenanlagen, Abschließen der Aufbauten)	0 Tage	Fr 10.04.26	Fre 10.04.26	
4	Fertigstellung Umzug Schule (Abbau der PV-Anlage, Rodung der Außenanlagen, Abschließen der Aufbauten)	0 Tage	Fr 05.06.26	Fre 05.06.26	
5	Vorbereitende Maßnahmen 90 Tage Mon 06 Fre 21.04.26				
6	Baumleitung	10 Tage	Mon 06.04.26	Fre 12.04.26	
7	Abbrucharbeiten	85 Tage	Mon 13.04.26	Fre 21.05.26	
8	MZH Teil 1	15 Tage	Mon 13.04.26	Fre 01.05.26	3
9	MZH Gesamt inkl. Demontage HLS 10 Tage	55 Tage	Mon 13.04.26	Fre 26.06.26	3
10	Schule/Verschulung inkl. Demontage HLS 5 Tage	45 Tage	Mon 08.06.26	Fre 21.06.26	4A+1 Tag
11	Mehrzweckhalle 215 Tage Mon 04 Fre 02.07.26				
12	MZH Teil 1	148 Tage	Mon 04.05.26	Mi 09.12.26	
13	Rohbau	129 Tage	Mon 04.05.26	Mi 11.11.26	
14	Baumleiter	25 Tage	Mon 04.05.26	Fre 05.06.26	
15	Deckendämmung	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26	8
16	Trockenbau Halle Decke	35 Tage	Mon 18.05.26	Fre 03.07.26	
17	Abhangdecke UK	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	15
18	Abhangdecken	15 Tage	Mon 25.05.26	Fre 12.06.26	18
19	Heraufdecken	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26	19/82
20	Sportboden/Prallwand	103 Tage	Mon 08.06.26	Mi 11.11.26	
21	Prallwand	8 Tage	Mon 07.06.26	Mi 16.06.26	90
22	Bodenbelag Technikzentrale	5 Tage	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26	21
23	Verlegen	20 Tage	Don 17.09.26	Mi 14.10.26	22
24	Belag	10 Tage	Don 15.10.26	Mi 28.10.26	24
25	Türen/Tore	10 Tage	Don 29.10.26	Mi 11.11.26	25
26	Innenputz	20 Tage	Don 12.11.26	Mi 09.12.26	
27	Sportgeräte	20 Tage	Don 12.11.26	Mi 09.12.26	
28	Geräte einbauen/reparieren	20 Tage	Don 12.11.26	Mi 09.12.26	26
29	Schützen	20 Tage	Don 12.11.26	Mi 09.12.26	29AA
30	TÜV	20 Tage	Don 12.11.26	Mi 09.12.26	29AA
31	MZH Teil 2	105 Tage	Mon 29.06.26	Fre 04.12.26	
32	Rohbau	103 Tage	Mon 29.06.26	Fre 04.12.26	
33	Baumleiter	30 Tage	Mon 29.06.26	Fre 21.06.26	
34	Wand ausmauern, Stemmarbeiten, Bodenplatte-Grundierungen usw.	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26	37
35	Durchbrüche	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26	35
36	Fenster Abbruch/Aufmauern/Schützen	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26	9/16
37	Trockenbau	50 Tage	Mon 06.07.26	Fre 25.09.26	
38	Trockenbau einsichtig	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26	90A+5 Tage
39	Abhangdecken	15 Tage	Mon 07.06.26	Fre 25.06.26	40
40	Estrichleger	50 Tage	Mon 28.09.26	Fre 04.12.26	
41	Dämmung	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26	41
42	Verlegen	10 Tage	Mon 15.10.26	Fre 23.10.26	43
43	Aufheiz- und Trocknungszeit	30 Tage	Mon 26.10.26	Fre 04.12.26	44
44	Gemeinsame Arbeiten	215 Tage	Mon 04.05.26	Fre 02.04.27	
45	Rohbau	175 Tage	Mon 01.06.26	Fre 05.03.27	
46	Fensterbauer	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26	
47	Fenster setzen	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	16/37/255
48	Fensterbank	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	49
49	Verputzen	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	
50	Auf Fliesen verputzen	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26	45
51	Wände verputzen	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	45
52	Fliesenleger	10 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27	
53	Wandbelag Fliesen	5 Tage	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27	58EA+5 Tage
54	Bodenbelag Fliesen	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27	55
55	Malern	15 Tage	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27	
56	Malerarbeiten	15 Tage	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27	52/53
57	Bodenleger	15 Tage	Mon 25.01.27	Fre 12.02.27	
58	Wandbelag Putz	10 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27	58EA+5 Tage
59	Bodenbelag Lino	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	60
60	Zimmerer	35 Tage	Mon 01.06.26	Fre 17.07.26	
61	Bestandsdach Abscheiden/Ertüchtigen/Sichern	20 Tage	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26	118AA
62	Dach Decken	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26	63
63	Elementtrennwände	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	
64	WC-Trennwände	5 Tage	Mon 15.02.27	Fre 05.03.27	
65	Schneider	15 Tage	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27	59
66	Innenlü/Trennwand	10 Tage	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27	59
67	Glasfaser	5 Tage	Mon 01.03.27	Fre 02.03.27	68
68	Spengler	25 Tage	Mon 01.03.27	Fre 02.04.27	
69	Innenputz	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 16.10.26	
70	HLS - Rohinstallation	110 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27	
71	HLS - Feininstallation	100 Tage	Mon 04.05.26	Fre 02.10.26	
72	ELT - Rohinstallation	100 Tage	Mon 04.05.26	Fre 02.10.26	
73	ELT - Feininstallation	100 Tage	Mon 04.05.26	Fre 02.10.26	
74	Übergabe MZH	0 Tage	Fre 02.04.27	Fre 02.04.27	11
75	Zwischenbau 337 Tage Mon 01 Die 02.07.26				
76	Rohbau	323 Tage	Mon 01.06.26	Die 13.10.27	
77	Fensterbauer	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26	
78	Fenster setzen	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	50
79	Fensterbank	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26	98
80	Baumleiter	20 Tage	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26	
81	Fenster Abbruch/Aufmauern/Schützen	15 Tage	Mon 01.06.26	Fre 19.06.26	249
82	Durchbrüche	5 Tage	Mon 22.06.26	Fre 26.06.26	101
83	Trockenbau	129 Tage	Mon 13.07.26	Die 02.03.27	
84	Trockenbau einsichtig	2 Tage	Mon 13.07.26	Die 14.07.26	158AA
85	Wände schließen inkl. Spachteln	3 Tage	Fre 04.12.26	Die 08.12.26	159
86	Abhangdecke	5 Tage	Mo 27.01.27	Die 03.02.27	160
87	Verputzen	5 Tage	Mo 03.02.27	Die 09.02.27	
88	Verputzen	5 Tage	Mo 03.02.27	Die 09.02.27	106
89	Estrichleger	45 Tage	Mo 17.03.27	Die 18.03.27	111
90	Dämmung	5 Tage	Mo 17.03.27	Die 23.03.27	165
91	Verlegen	10 Tage	Mo 24.03.27	Die 06.04.27	110
92	Aufheiz- und Trocknungszeit	30 Tage	Mo 07.04.27	Die 18.04.27	111
93	Malern	5 Tage	Mo 19.05.27	Die 25.05.27	
94	Malern	5 Tage	Mo 19.05.27	Die 25.05.27	112
95	Bodenleger	10 Tage	Mo 26.05.27	Die 08.06.27	
96	Bodenleger	10 Tage	Mo 26.05.27	Die 08.06.27	114
97	Zimmerer	247 Tage	Mon 01.06.26	Die 15.06.27	
98	Bestandsdach Abscheiden/Ertüchtigen/Sichern	20 Tage	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26	249
99	Dach Decken	30 Tage	Mon 29.06.26	Fre 21.08.26	119
100	Dachdurchführungen Lüftungen	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 21.08.26	119
101	Türen einbauen	5 Tage	Mo 09.06.27	Die 15.06.27	116
102	Spengler	25 Tage	Mon 06.07.26	Fre 21.08.26	
103	Gründachstuhl/Geländeschluss/Rinne	25 Tage	Mo 06.10.27	Die 15.10.27	119AA+5 Tage
104	Schließanlage	5 Tage	Mo 06.10.27	Die 12.10.27	183AA
105	Schließanlage	5 Tage	Mo 06.10.27	Die 12.10.27	183AA
106	Innenputz	95 Tage	Mo 09.06.27	Die 02.11.27	
107	Schneider	10 Tage	Mo 09.06.27	Die 22.06.27	
108	Einbaumbel	10 Tage	Mo 09.06.27	Die 22.06.27	114/116
109	Reinigungsfirma	5 Tage	Mo 27.10.27	Die 02.11.27	
110	Gesamtreinigung	5 Tage	Mo 27.10.27	Die 02.11.27	188EE
111	HLS - Rohinstallation	40 Tage	Mon 15.06.26	Fre 21.08.26	
112	Verbindungsleitungen zu TH	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	82AA
113	HLS Leitungen Zwischenbau	5 Tage	Mon 15.06.26	Die 21.07.26	104
114	Leitungsverleiten Dach ZWB	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26	118
115	Lüftungsgitter und Lüftungen	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26	134
116	Druckprüfungen und Dämmung	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26	135
117	HLS - Feininstallation	90 Tage	Mon 24.08.26	Fre 15.01.27	
118	Schlier	90 Tage	Mon 24.08.26	Fre 15.01.27	
119	ELT - Rohinstallation	140 Tage	Mon 29.06.26	Fre 12.02.27	118
120	Arbeitsstrom	135 Tage	Mon 15.02.27	Fre 03.09.27	140
121	ELT - Feininstallation	135 Tage	Mon 15.02.27	Fre 03.09.27	140
122	Übergabe ZWB	0 Tage	Die 02.11.27	Die 02.11.27	95
123	Schule (Arbeit von unten n307 Tage Mon 13 Die 02.07.26)				
124	Rohbau	275 Tage	Mon 13.07.26	Die 13.10.27	
125	Zimmerer	25 Tage	Fre 18.09.26	Don 22.10.26	
126	Bestandsdach Abscheiden/Ertüchtigen	20 Tage	Fre 18.09.26	Don 15.10.26	204
127	Dach Deckung/Anschlüsse Aufbau	5 Tage	Fre 16.10.26	Don 22.10.26	142
128	Fensterbauer	15 Tage	Fre 21.10.26	Don 12.11.26	
129	Fenster setzen	10 Tage	Fre 21.10.26	Don 05.11.26	154
130	Fensterbank	5 Tage	Fre 06.11.26	Don 12.11.26	150
131	Baumleiter	100 Tage	Fre 17.07.26	Don 17.12.26	102/249/246
132	Statisch tragende Bauteile unterstützen Stützen/Säulen/ÜZ	30 Tage	Fre 17.07.26	Don 10.09.26	154
133	Fenster Abbruch/Aufmauern/Schützen	30 Tage	Fre 11.09.26	Don 22.10.26	153
134	Durchbrüche	30 Tage	Fre 21.10.26	Don 03.12.26	154
135	Sonstige Arbeiten	10 Tage	Fre 04.12.26	Don 17.12.26	155
136	Vergantung mauern/Türen aufmauern/usw.	117 Tage	Mon 13.07.26	Die 26.01.27	
137	Trockenbau	10 Tage	Mon 13.07.26	Die 26.01.27	39
138	Trockenbau einsichtig	5 Tage	Fre 13.11.26	Don 03.12.26	151
139	Wände schließen inkl. Spachteln	15 Tage	Mo 09.12.26	Die 26.01.27	105
140	Abhangdecke	20 Tage	Mo 09.12.26	Die 26.01.27	106
141	Verputzen	15 Tage	Mo 03.02.27	Die 23.02.27	162
142	Verputzen	15 Tage	Mo 03.02.27	Die 23.02.27	162
143	Estrichleger	45 Tage	Mo 24.02.27	Die 27.04.27	
144	Dämmung	5 Tage	Mo 24.02.27	Die 02.03.27	162
145	Verlegen	10 Tage	Mo 03.03.27	Die 16.03.27	164
146	Aufheiz- und Trocknungszeit	30 Tage	Mo 17.03.27	Die 27.04.27	165
147	Rampen	10 Tage	Mo 07.04.27	Die 15.04.27	111
148	Fliesenleger	10 Tage	Mo 28.04.27	Die 11.05.27	
149	Wandbelag Fliesen	5 Tage	Mo 28.04.27	Die 04.05.27	166
150	Bodenbelag Fliesen	5 Tage	Mo 05.05.27	Die 11.05.27	169
151	Malern	85 Tage	Mo 12.05.27	Die 21.09.27	
152	Malerarbeiten	20 Tage	Mo 12.05.27	Die 08.06.27	170
153	Ausbesserungsarbeiten	10 Tage	Mo 08.09.27	Die 21.09.27	177
154	Bodenleger	50 Tage	Mo 09.06.27	Die 31.08.27	
155	Bodenleger	50 Tage	Mo 09.06.27	Die 31.08.27	172
156	Elementtrennwände	5 Tage	Mo 01.09.27	Die 07.09.27	
157	WC-Trennwände	5 Tage	Mo 01.09.27	Die 07.09.27	179AA
158	Schneider	10 Tage	Mo 01.09.27	Die 14.09.27	
159	Türen einbauen	10 Tage	Mo 01.09.27	Die 14.09.27	175
160	Spengler	10 Tage	Fre 23.10.26	Don 03.11.26	
161	Rinnendach	10 Tage	Fre 23.10.26	Don 03.11.26	148/224
162	Schließanlage	5 Tage	Mo 06.10.27	Die 15.10.27	
163	Schließanlage	45 Tage	Mo 01.09.27	Die 03.11.27	1211/179/222
164	Innenputz	10 Tage	Mo 01.09.27	Die 14.09.27	
165	Schneider	10 Tage	Mo 01.09.27	Die 14.09.27	172/175
166	Reinigungsfirma	15 Tage	Mo 12.10.27	Die 02.11.27	
167	Gesamtreinigung	15 Tage	Mo 12.10.27	Die 02.11.27	145
168	HLS - Rohinstallation	90 Tage	Fre 11.09.26	Don 04.02.27	
169	Unbau Heizraum und Tasse zur TH	15 Tage	Fre 11.09.26	Don 01.10.26	153
170	Rohinstallation nach Durchdrücken	30 Tage	Fre 04.12.26	Don 04.02.27	155
171	HLS - Feininstallation	15 Tage	Mo 09.06.27	Die 29.06.27	
172	nach Malern und Fliesen	15 Tage	Mo 09.06.27	Die 29.06.27	170/172
173	ELT - Rohinstallation	178 Tage	Fre 11.09.26	Die 08.06.27	
174	Aufbaumontage	20 Tage	Mo 12.05.27	Die 08.06.27	170
175	Arbeitsstrom	140 Tage	Fre 11.09.26	Don 15.04.27	153
176	ELT - Feininstallation	120 Tage	Fre 14.04.27	Don 14.10.27	
177	Arbeitsstrom	120 Tage	Fre 14.04.27	Don 14.10.27	
178	Übergabe Schule	0 Tage	Die 02.11.27	Die 02.11.27	144
179	Anbau 323 Tage Fre 19. Die 02.07.26				
180	Rohbau	308 Tage	Fre 19.06.26	Die 15.10.27	
181	Zimmerer	35 Tage	Fre 17.07.26	Don 17.09.26	
182	Anbau aufstellen	20 Tage	Fre 17.07.26	Don 27.08.26	209
183	Dach aufstellen/Sichern	15 Tage	Fre 28.08.26	Don 17.09.26	31
184	Fensterbauer	5 Tage	Fre 28.08.26	Don 03.09.26	203/252
185	Fenster setzen/ inkl. Fensterbank	5 Tage	Fre 28.08.26	Don 03.09.26	203/252
186	Baumleiter	20 Tage	Fre 19.06.26	Don 16.07.26	
187	Fundamente setzen	10 Tage	Fre 19.06.26	Don 02.07.26	246
188	Stützen setzen	10 Tage	Fre 23.07.26	Don 16.07.26	208
189	Verputzen	5 Tage			