

Bauzeitenplan LV 322 Sportgeräte

BEAUFTRAGUNG VORAUSSICHTLICH AM 23.06.26 – Leistungsabruf am selben Tag

Abgabe aller Datenblätter inkl. Konstruktionsdetails, Beginn W+M Planung: 10 AT nach Leistungsabruf

Fertigstellung W+M-Planung: 20 Arbeitstage (Montag – Freitag) nach Leistungsabruf

Freigabe W+M-Planung Architekt: 30 AT nach Leistungsabruf

Montagebeginn Unterkonstruktion Deckenbereich: 70 AT nach Leistungsabruf

Fertigstellung Unterkonstruktion Deckenbereich: 75 AT nach Leistungsabruf

Montagebeginn Unterkonstruktion Restbereich: 105 AT nach Leistungsabruf

Fertigstellung Unterkonstruktion Restbereich: 129 AT nach Leistungsabruf

Sportgeräte Fertigmontage Beginn: 247 AT nach Leistungsabruf

Sportgeräte Fertigmontage Beginn: 256 AT nach Leistungsabruf

Fertigstellung abnahmereif: 256 AT nach Leistungsabruf