

Nr	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Gewerke	2026												2027																							
						Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr																					
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Außenwände/Stützen/Ringgurt/Unterzüge	05.02.2026	7w 2t	27.03.2026	33111 Rohbau	Außenwände/Stützen/Ringgurt/Unterzüge																																			
20	Decke Anbau	16.03.2026	2w	27.03.2026	33111 Rohbau	Decke Anbau																																			
21	Attika Anbau	30.03.2026	1w	07.04.2026	33111 Rohbau	Attika Anbau																																			
22	Decke Halle - bis einschl. 1. Bewehrungslage	30.03.2026	2w	14.04.2026	33111 Rohbau	Decke Halle - bis einschl. 1. Bewehrungslage																																			
23	Decke Halle - Einbau Betonkerntemperierung inkl. Abpressen	08.04.2026	2w	21.04.2026	33111 Rohbau	Decke Halle - Einbau Betonkerntemperierung inkl. Abpressen																																			
24	Decke Halle - restliche Bewehrung und Betonage	22.04.2026	2w	06.05.2026	33111 Rohbau	Decke Halle - restliche Bewehrung und Betonage																																			
25	Attika	07.05.2026	2w	21.05.2026	33111 Rohbau	Attika																																			
26	Gerüst für Rohbau	30.03.2026	6w	13.05.2026	33111 Rohbau	Gerüst für Rohbau																																			
27	Gerüst Fenster- & Fassadenarbeiten (KEIN UMBAU!)	15.05.2026	9w	20.07.2026	33111 Rohbau	Gerüst Fenster- & Fassadenarbeiten (KEIN UMBAU!)																																			
28	Dachabdichtung, Flaschner, Blitzschutz, Schlosser	26.05.2026	15w	08.09.2026		Dachabdichtung, Flaschner, Blitzschutz, Schlosser																																			
29	1 Lage Abdichtung (Decke Halle + EG)	26.05.2026	2w	09.06.2026	35412 Dachabdichtung	1 Lage Abdichtung (Decke Halle + EG)																																			
30	Regendicht	09.06.2026		09.06.2026		Regendicht																																			
31	Elektrische Scherenhubtreppe	10.06.2026	1w	16.06.2026	35412 Dachabdichtung	Elektrische Scherenhubtreppe																																			
32	Einbau Dachentwässerung (Decke Halle + EG)	10.06.2026	1w	16.06.2026	35412 Dachabdichtung	Einbau Dachentwässerung (Decke Halle + EG)																																			
33	Dach Gefälledämmung und Abdichtung	17.06.2026	2w	30.06.2026	35412 Dachabdichtung	Dach Gefälledämmung und Abdichtung																																			
34	Attika und Regenrohre	01.07.2026	2w	14.07.2026	35412 Dachabdichtung	Attika und Regenrohre																																			
35	Abdichtung gegen Bodenfeuchte	15.07.2026	1w	21.07.2026	35412 Dachabdichtung	Abdichtung gegen Bodenfeuchte																																			
36	Stahlterrace + Geländer Hallenbereich	08.07.2026	2w	21.07.2026	38411 Schlosser	Stahlterrace + Geländer Hallenbereich																																			
37	Dachbeläge / Dachbegrünung	22.07.2026	2w	04.08.2026	35412 Dachabdichtung	Dachbeläge / Dachbegrünung																																			
38	Photovoltaik	05.08.2026	3w	25.08.2026	44113 Photovoltaik	Photovoltaik																																			
39	Blitzschutz	26.08.2026	1w	01.09.2026	44611 Blitzschutz	Blitzschutz																																			
40	Fertigstellungspflege	02.09.2026	1w	08.09.2026	35412 Dachabdichtung	Fertigstellungspflege																																			
41	Ausbauarbeiten	08.07.2026	36w 4t	06.04.2027		Ausbauarbeiten																																			
42	Fensterarbeiten, Außentüren	17.08.2026	3w	04.09.2026	33411 Fenster-Türen-Sonnenschutz	Fensterarbeiten, Außentüren																																			
43	Außenputz	24.08.2026	4w	18.09.2026	33531 WDVS & Putz	Außenputz																																			
44	Sonnenschutz	21.09.2026	1w	25.09.2026	33411 Fenster-Türen-Sonnenschutz	Sonnenschutz																																			
45	Trockenbau einseitig beplankt	08.07.2026	1w	14.07.2026	34211 GK Wände	Trockenbau einseitig beplankt																																			
46	Rohmontage HLS	15.07.2026	3w	04.08.2026	4000 HLS	Rohmontage HLS																																			
47	Rohmontage ELT	15.07.2026	3w	04.08.2026	44111 Elektro	Rohmontage ELT																																			
48	Schlitze schließen	05.08.2026	1w	11.08.2026	33111 Rohbau	Schlitze schließen																																			
49	Montage Stahltüren, Türzargen	05.08.2026	2w	18.08.2026	34411 Holztüren Stahlzargen	Montage Stahltüren, Türzargen																																			
50	Innenputz	19.08.2026	3w	08.09.2026	33531 WDVS & Putz	Innenputz																																			
51	Trockenbau schließen und verspachteln + Abgehängte Decken	09.09.2026	1w	15.09.2026	34211 GK Wände	Trockenbau schließen und verspachteln + Abgehängte Decken																																			
52	Estrich	16.09.2026	2w	29.09.2026	35311 Estrich	Estrich																																			
53	Trocknung Estrich ohne Belastung	30.09.2026	1w	06.10.2026	35311 Estrich	Trocknung Estrich ohne Belastung																																			
54	Fliesen	07.10.2026	3w	27.10.2026	34531 Fliesen & Estrich	Fliesen																																			
55	Malerarbeiten Decken, Wände	28.10.2026	4w	24.11.2026	34551 Maler Bodenbeschichtung	Malerarbeiten Decken, Wände																																			
56	Heradesign	28.10.2026	3w	17.11.2026	34211 GK Wände	Heradesign																																			
57	Montage Kletterwand	18.11.2026	1w	24.11.2026	6000 Ausstattung	Montage Kletterwand																																			
58	Montage Vorhang	18.11.2026	1w	24.11.2026	44111 Elektro	Montage Vorhang																																			
59	Schreiner	11.11.2026	2w	24.11.2026	38111 Schreiner	Schreiner																																			
60	Prallwandschutz Halle	11.11.2026	6w	22.12.2026	38111 Schreiner	Prallwandschutz Halle																																			
61	Fertigmontage HLS	09.12.2026	3w	11.01.2027	4000 HLS	Fertigmontage HLS																																			
62	Fertigmontage ELT	09.12.2026	3w	11.01.2027	44111 Elektro	Fertigmontage ELT																																			
63	Grobreinigung	12.01.2027	1w	18.01.2027	39711 Baureinigung	Grobreinigung																																			
64	Bodenbelag Halle	19.01.2027	3w	08.02.2027	35341 Bodenbelag	Bodenbelag Halle																																			
65	Einbau Sportgeräte	09.02.2027	1w	15.02.2027	6000 Ausstattung	Einbau Sportgeräte																																			
66	Montage Innentüren	09.02.2027	1w	15.02.2027	34411 Holztüren Stahlzargen	Montage Innentüren																																			
67	Schließanlage, Sicherheitstechnik	16.02.2027	1w	22.02.2027	38421 Schließanlage	Schließanlage, Sicherheitstechnik																																			
68	Schlussreinigung	16.02.2027	1w	22.02.2027	39711 Baureinigung	Schlussreinigung																																			
69	Freianlagen	05.10.2026	4w	30.10.2026	53111 Freianlagen	Freianlagen																																			
70	Vordach	26.10.2026	1w	30.10.2026	38411 Schlosser	Vordach																																			
71	Funktionsprüfung TGA	23.02.2027	2w	08.03.2027	4000 Technische Anlagen	Funktionsprüfung TGA																																			
72	Mängelbeseitigung	09.03.2027	2w	22.03.2027	4000 Technische Anlagen	Mängelbeseitigung																																			
73	Inbetriebnahme Technik	22.03.2027	2w	06.04.2027	4000 Technische Anlagen	Inbetriebnahme Technik																																			
74	Übergabe	06.04.2027		06.04.2027		Übergabe																																			