

Rahmen- und Bauablaufferminplan - Index 06b

Stand 23.04.2026

Generalsanierung Klinikum Ingolstadt
Kontingentmaßnahme - Ertüchtigung Sprinklerversorgung

Nr.	Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Gantt-Diagramm																																
						O	N	D	Hälfte 1, 2025					Hälfte 2, 2025					Hälfte 1, 2026					Hälfte 2, 2026					Hälfte 1, 2027					Hälfte 2, 2027				
1		Leistungsphase 2 + 3	357 Tage	Mon 12.12.22	Die 23.04.24																																	
21																																						
22		Leistungsphase 5: Ausführungsplanug	120 Tage	Mon 21.10.24	Fre 04.04.25																																	
29																																						
30		Leistungsphase 6: Vorbereitung Ausschreibung	119 Tage	Mon 24.02.25	Mon 18.08.25																																	
34																																						
35		Leistungsphase 7: Vorbereitung Vergabe	147 Tage	Mon 24.03.25	Fre 24.10.25																																	
43																																						
44		Leistungsphase 8: Bauausführung	432 Tage	Mit 03.09.25	Fre 21.05.27																																	
45		Einweisungsgespräch (Abbruch- und Rohbauarbeiten)	1 Tag	Mit 03.09.25	Mit 03.09.25																																	
46		Arbeitsvorbereitung und Bestellvorgänge	10 Tage	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25																																	
47		Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 22.09.25	Fre 26.09.25																																	
48		Phase 1: Rückbau Altfundamente	10 Tage	Mon 29.09.25	Mon 13.10.25																																	
49		Phase 1: Rückbau Altputz	10 Tage	Mon 29.09.25	Mon 13.10.25																																	
50		Phase 1: Instandsetzung Schlitzwand	10 Tage	Mon 29.09.25	Mon 13.10.25																																	
51		Phase 1: Erstellung Fundamente Grundwasserhlt., DEA FL	5 Tage	Mit 15.10.25	Die 21.10.25																																	
52		Phase 1: Trocknung Fundamente	30 Tage	Mit 22.10.25	Die 02.12.25																																	
53		Phase 1: Beschichtung Fundamente	5 Tage	Mit 03.12.25	Die 09.12.25																																	
54		Ausführungsplanung Fa. Sell	10 Tage	Die 07.04.26	Mon 20.04.26																																	
55		Prüfung und Korrektur	5 Tage	Die 21.04.26	Mon 27.04.26																																	
56		Überarbeitung durch Hersteller	5 Tage	Die 28.04.26	Mon 04.05.26																																	
57		Finale Prüfung und Freigabe	5 Tage	Die 05.05.26	Mon 11.05.26																																	
58		Bestellung Pumpen und Behälter	0 Tage	Mit 01.04.26	Mit 01.04.26																																	
59		Fertigung Behälter	10 Woche	Die 12.05.26	Mon 20.07.26																																	
60		Fertigung Pumpen	14 Woche	Die 12.05.26	Mon 17.08.26																																	
61		Montage	4 Wochen	Die 18.08.26	Mon 14.09.26																																	
62		Phase 1: Inbetriebnahmen, SPrüfV, Abnahme	5 Tage	Die 15.09.26	Mon 21.09.26																																	
63		Phase 1: Mängelbeseitigung	5 Tage	Die 22.09.26	Mon 28.09.26																																	
64																																						
65		Phase 2: Rückbau Grundwasserhaltung alt - Entsorgung	14 Tage	Die 29.09.26	Fre 16.10.26																																	
66		Phase 2: Rückbau Vakuumpumpen - Entsorgung	2 Tage	Die 29.09.26	Mit 30.09.26																																	
67		Phase 2: Rückbau Bestandsfundamente	10 Tage	Die 06.10.26	Mon 19.10.26																																	
68																																						
69		Phase 3: Erstellung Fundamente Sprinkler neu	10 Tage	Die 20.10.26	Mon 02.11.26																																	
70		Phase 3: Trocknung Fundamente	30 Tage	Die 03.11.26	Mon 14.12.26																																	
71		Phase 3: Errichtung Einhausung Sprinklerpumpe	15 Tage	Die 15.12.26	Mon 04.01.27																																	
72		Phase 3: Beschichtung Fundamente und Technikbereich	10 Tage	Die 15.12.26	Mon 28.12.26																																	
73																																						
74		Phase 4: Errichtung Sprinkler Vorratsbehälter	30 Tage	Mon 11.01.27	Fre 19.02.27																																	
75		Phase 4: Aufbau Sprinklerpumpe + Schaltschrank	20 Tage	Mon 25.01.27	Fre 19.02.27																																	
76		Phase 4: Rohrleitungsanbindung Vorratsbehälter-Pumpe	10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27																																	
77		Phase 4: Rohrleitungsanbindung Sprinklerzentrale	25 Tage	Mon 11.01.27	Fre 12.02.27																																	
78		Phase 4: Verrohrung Sanitär - Wasser-Abwasser	15 Tage	Mon 15.02.27	Fre 05.03.27																																	
79		Phase 4: Anschluss ELT und GA	20 Tage	Mon 08.02.27	Fre 05.03.27																																	
80		Phase 4: Inbetriebnahme, SPrüfV, Abnahme	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27																																	
81		Phase 4: Mängelbeseitigung	20 Tage	Mon 22.03.27	Fre 16.04.27																																	
82																																						
83		Phase 5: Rückbau Altanlage PSYCH mit Verrohrung	15 Tage	Mon 03.05.27	Fre 21.05.27																																	
84																																						
85		Zaunanlage	5 Tage	Mon 19.04.27	Fre 23.04.27																																	