

Nr.	Gewerke	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2025																											
						A	M	J	Hälfte 2, 2025				Hälfte 1, 2026				Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027				Hälfte 2, 2027								
1		Ausschreibung und Vergabe LPH 6+7 (Kalendertage)	535 Tage?	Don 01.05.25	Mon 28.06.27																												
147	520.01	520.01 Trockenbauarbeiten	91 Tage	Fre 06.03.26	Mon 13.07.26																												
315		Bauvorbereitung (Arbeitstage)	454 Tage	Fre 10.10.25	Mon 16.08.27																												
385	520.01	520.01 Trockenbauarbeiten, inkl. Akustikdecken	45 Tage	Mon 13.07.26	Mon 14.09.26																												
386	520.01	Leistungsabruf	0 Wochen	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26	◆ 13.07																											
387	520.01	Leistungsaufnahme	0 Wochen	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26	◆ 13.07																											
388	520.01	Bestellfristen, Werkstattfertigung	8 Wochen	Mon 13.07.26	Mon 07.09.26	■ 520.01																											
389	520.01	Baustelleneinführung	1 Woche	Mon 07.09.26	Mon 14.09.26	■ 520.01																											
390	520.01	Montagebeginn	0 Tage	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26	◆ 14.09																											
470		Bauausführung LPH 8 (Arbeitstage)	565,5 Tage	Mon 07.07.25	Mit 13.10.27																												
484		Kita Neubau	490,5 Tage	Mon 20.10.25	Mit 13.10.27																												
548		Innenausbau	228 Tage?	Mon 14.09.26	Fre 13.08.27																												
549		1. OG	208 Tage?	Mon 14.09.26	Fre 16.07.27																												
550	520.01	UK GK-Wände und Vorsatzschalen stellen	2 Wochen	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	■ 520.01																											
554	520.01	GK Wände und Vorsatzschalen schließen	2 Wochen	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26	■ 520.01																											
562	520.01	UK Decken	2 Wochen	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27	■ 520.01																											
565	520.01	Bekleidung Decken + Spachteln	2 Wochen	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27	■ 520.01																											
583		EG	218 Tage	Mon 28.09.26	Fre 13.08.27																												
584	520.01	UK GK-Wände und Vorsatzschalen stellen	2 Wochen	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26	■ 520.01																											
588	520.01	GK Wände und Vorsatzschalen schließen	2 Wochen	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26	■ 520.01																											
596	520.01	UK Decken	2 Wochen	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27	■ 520.01																											
599	520.01	Bekleidung Decken + Spachteln	2 Wochen	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27	■ 520.01																											
626		Sanierung Bestand	128 Tage	Mon 31.08.26	Fre 12.03.27																												
632	520.01	UK Vorsatzschalen Sanitärräume	1 Woche	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	■ 520.01																											
635	520.01	TB-Vorsatzschalen Sanitärräume schließen	1 Woche	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26	■ 520.01																											
639	520.01	Trockenbauarbeiten Decke	2 Wochen	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	■ 520.01																											