

Lochhamer Straße, Gräfelfing

Bauzeit	von KW	bis KW	Dauer (Wo)	Jahr
Bauphase				
TW	31	35	5	2026
FW1.1	31	32	2	2026
FW1.2	31	37	7	2026
FW2	33	36	4	2026
FW3	37	41	5	2026
FW4	42	48	7	2026
FW5	38	43	6	2026
VAN1	36	41	6	2026
VAN2	42	46	5	2026
VAN3	47	51	5	2026
Winterpause	52	8	10	2026/2027
VAN4	9	14	6	2027
VAN5	15	20	6	2027
VAN6	21	25	5	2027
VAN7	26	31	6	2027
VAN8	32	36	5	2027

Sommerferien																																																															
2026																												2027																																			
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
TW																																																															
FW1.1		Kol. 1																																																													
FW1.2 (beginnend im Westen)										Kol. 2																																																					
				FW2 (Kreisel)		Kol. 1																																																									
						FW3				Kol. 1																																																					
								FW4										Kol. 1																																													
										FW5				Kol. 2																																																	
						VAN1 (beginnend im Westen)																																																									
												VAN2																																																			
																VAN3																																															
																						Winterpause																																									
																								VAN4																																							
																										VAN5																																					
																												VAN6																																			
																														VAN7																																	
																																VAN8																															