

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Nach
1	1	Bauablaufplan, Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg	871 Tage	Mon 23.12.24	Mon 24.04.28		Bauablaufplan, Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg	
2	2	Ausführungszeitraum	871 Tage	Mon 23.12.24	Mon 24.04.28		Ausführungszeitraum	
3	3	Bauausführung BA 1 und BA 2	871 Tage	Mon 23.12.24	Mon 24.04.28		Bauausführung BA 1 und BA 2	
4	4	BA 1: Vorabmaßnahmen und Verbau	374 Tage	Die 07.01.25	Fre 12.06.26		BA 1: Vorabmaßnahmen und Verbau	
5	5	Freimachen Baufeld / Ergründung	60 Tage	Die 07.01.25	Mon 31.03.25		Freimachen Baufeld / Ergründung	
6	6	Baumfällarbeiten b. Bedarf	20 Tage	Die 07.01.25	Mon 03.02.25		Baumfällarbeiten b. Bedarf	7
7	7	Ergründung Hindernisse	20 Tage	Die 04.02.25	Mon 03.03.25	6	Ergründung Hindernisse	8
8	8	Sondierungen b. Bedarf	20 Tage	Die 04.03.25	Mon 31.03.25	7	Sondierungen b. Bedarf	10;9
9	9	Sonstige Maßnahmen	314 Tage	Die 01.04.25	Fre 12.06.26	8	Sonstige Maßnahmen	
10	10	Umweltschutzrechtliche Maßnahmen b. Bedarf	10 Tage	Die 01.04.25	Mon 14.04.25	8	Umweltschutzrechtliche Maßnahmen b. Bedarf	11;12
11	11	Wasserrechtsgenehmigung	30 Tage	Mon 05.05.25	Fre 13.06.25	10	Wasserrechtsgenehmigung	14
12	12	Spatenstich	1 Tag	Fre 09.05.25	Fre 09.05.25	10	Spatenstich	28;13
13	13	Vorabmassnahmen	291 Tage	Fre 02.05.25	Fre 12.06.26	12	Vorabmaßnahmen	
14	14	Bauschild	1 Tag	Fre 02.05.25	Fre 02.05.25	11	Bauschild	
15	15	Bauzaun und Baumschutz	2 Tage	Don 05.06.25	Fre 06.06.25		Bauzaun und Baumschutz	
16	16	Baustrom	5 Tage	Mon 02.06.25	Fre 06.06.25		Baustrom	
17	17	Bauwasser und Abwasser	5 Tage	Mon 02.06.25	Fre 06.06.25		Bauwasser und Abwasser	18
18	18	Erdarbeiten für Verlegung Telekom im Fussweg	30 Tage	Mon 09.06.25	Fre 18.07.25	17	Erdarbeiten für Verlegung Telekom im Fussweg	
19	19	Verlegung Telekom im Fussweg	20 Tage	Don 05.06.25	Mit 02.07.25		Verlegung Telekom im Fussweg	
20	20	Bestandsaufnahme durch Gutachter	20 Tage	Mon 12.05.25	Fre 06.06.25		Bestandsaufnahme durch Gutachter	42
21	21	Kanalbefahrung vor Rückverankerung	20 Tage	Mon 12.05.25	Fre 06.06.25		Kanalbefahrung vor Rückverankerung	42;27
22	22	Kanalbefahrung nach Rückverankerung	20 Tage	Die 26.08.25	Mon 22.09.25	32	Kanalbefahrung nach Rückverankerung	42
23	23	Anbindung Gebäude Telekom und vodafone - Terminvorgabe ACCNet	20 Tage	Mon 18.05.26	Fre 12.06.26	49	Anbindung Gebäude Telekom und vodafone - Terminvorgabe ACCNet	
24	24	Anbindung Stadtwerke Aalen - Terminvorgabe ACCNet	20 Tage	Mon 18.05.26	Fre 12.06.26	49	Anbindung Stadtwerke Aalen - Terminvorgabe ACCNet	
25	25	Verbau- und Spezialtiefbauarbeiten	107 Tage	Fre 06.06.25	Mon 03.11.25		Verbau- und Spezialtiefbauarbeiten	
26	26	Teilbaufreigabe Verbau	1 Tag	Fre 06.06.25	Fre 06.06.25		Teilbaufreigabe Gründung, Bopla und Fundamente inkl. 4 Wo AV	
27	27	Baubeginn	1 Tag	Die 10.06.25	Die 10.06.25	21	Baubeginn	
28	28	BE Verbau- und Spezialtiefbau	1 Tag	Die 10.06.25	Die 10.06.25	12	BE Verbau- und Spezialtiefbau	30;31
29	29	Abtrag Oberboden und Herstellung Arbeitsplanum für Verbau	14 Tage	Mit 11.06.25	Mon 30.06.25	28	Abtrag Oberboden und Herstellung Arbeitsplanum für Verbau	30;31
30	30	Herstellung Bohrpfahlwand	20 Tage	Die 01.07.25	Mon 28.07.25	29;28	Herstellung Bohrpfahlwand	
31	31	Sondierung Rückverankerungen b. Bedarf	10 Tage	Die 01.07.25	Mon 14.07.25	29;28	Sondierung Rückverankerungen b. Bedarf	32;33
32	32	Herstellung Verbau mit Rückverankerung	30 Tage	Die 15.07.25	Mon 25.08.25	31	Herstellung Verbau mit Rückverankerung	22
33	33	Wasserhaltung für Verbauarbeiten - baubegleitend	30 Tage	Die 15.07.25	Mon 25.08.25	31	Wasserhaltung für Verbauarbeiten - baubegleitend	34
34	34	Puffer für Unvorhergesehenes	50 Tage	Die 26.08.25	Mon 03.11.25	33	Puffer für Unvorhergesehenes	
35	35	BA 2: Neubau IRLS	871 Tage	Mon 23.12.24	Mon 24.04.28		BA 2: Neubau IRLS	
36	36	Baustelle nicht in Betrieb 2024	15 Tage	Mon 23.12.24	Fre 10.01.25		Baustelle nicht in Betrieb 2024	
37	37	Baustelle nicht in Betrieb 2025	15 Tage	Mon 22.12.25	Fre 09.01.26		Baustelle nicht in Betrieb 2025	63;47
38	38	Baustelle nicht in Betrieb 2026	15 Tage	Mon 21.12.26	Fre 08.01.27		Baustelle nicht in Betrieb 2026	416;2
39	39	Baustelle nicht in Betrieb 2027	15 Tage	Mon 20.12.27	Fre 07.01.28		Baustelle nicht in Betrieb 2027	423
40	40	Gewerk Erd- und Rohbau: Arbeitsvorbereitung und Baustelleneinrichtung	22 Tage	Don 16.10.25	Fre 14.11.25		Gewerk Erd- und Rohbau: Arbeitsvorbereitung und Baustelleneinrichtung	
41	41	Arbeitsvorbereitung vor Beginn Erdbau	17 Tage	Don 16.10.25	Fre 07.11.25		Arbeitsvorbereitung vor Beginn Erdbau	42
42	42	Baubeginn und BE	5 Tage	Mon 10.11.25	Fre 14.11.25	41;22;20;21	Baubeginn und BE	45
43	43	Erdarbeiten	130 Tage	Mon 17.11.25	Fre 15.05.26		Erdarbeiten	
44	44	Aushub für Fundamente; GL etc.	130 Tage	Mon 17.11.25	Fre 15.05.26		Aushub für Fundamente;GL etc.	
45	45	Aushub Baugrube und Wasserhaltung - vorgezogen aus Erdbau	40 Tage	Mon 17.11.25	Fre 09.01.26	42	Aushub Baugrube und Wasserhaltung - vorgezogen aus Erdbau	46
46	46	Herstellung Grubensohle und Arbeitsplanum	5 Tage	Mon 12.01.26	Fre 16.01.26	45	Herstellung Grubensohle und Arbeitsplanum	48;55
47	47	Grundleitungsarbeiten unter Gebäude	15 Tage	Mon 02.02.26	Fre 20.02.26	55;37	Grundleitungsarbeiten unter Gebäude	
48	48	Zuleitungsarbeiten Kanal / Medien innerhalb des Grundstücks	10 Tage	Mon 19.01.26	Fre 30.01.26	46	Zuleitungsarbeiten Kanal / Medien innerhalb des Grundstücks	

Fre 06.06.25

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Nach	Aug
49	49	Verfüllen Arbeitsraum bis OK Übergabeplanum GALA	15 Tage	Mon 27.04.26	Fre 15.05.26	71	Verfüllen Arbeitsraum bis OK Übergabeplanum GALA	23;24	
50	50	Rohbauarbeiten	418 Tage	Don 16.10.25	Mon 24.05.27		Rohbauarbeiten		
51	51	Arbeitsvorbereitung Rohbauarbeiten	37 Tage	Don 16.10.25	Fre 05.12.25		Arbeitsvorbereitung Rohbauarbeiten		
52	52	Beton- und Mauerwerksarbeiten	382 Tage	Fre 05.12.25	Mon 24.05.27		Beton- und Mauerwerksarbeiten		
53	53	Fundamente und Bodenplatten	71 Tage	Fre 05.12.25	Fre 13.03.26		Fundamente und Bodenplatten		
54	54	Teilbaufreigabe Gründung, Bopla und Fundamente inkl. 4 Wo AV	1 Tag	Fre 05.12.25	Fre 05.12.25		Teilbaufreigabe Gründung, Bopla und Fundamente inkl. 4 Wo AV		
55	55	Herstellung Betonplomben	10 Tage	Mon 19.01.26	Fre 30.01.26	46	Herstellung Betonplomben	58;47	
56	56	Fundamente	10 Tage	Mon 02.02.26	Fre 13.02.26	55	Fundamente	57	
57	57	Bodenplatte	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26	56;55;37	Bodenplatte	58;62	
58	58	Bodenplatte Garageneinfahrt	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	55;57	Bodenplatte Garageneinfahrt	59	
59	59	Bodenplatte Eisspeicher	5 Tage	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26	58	Bodenplatte Eisspeicher		
60	60	Untergeschoss	111 Tage	Fre 05.12.25	Fre 08.05.26		Untergeschoss		
61	61	Teilbaufreigabe UG inkl. 4 Wo AV	1 Tag	Fre 05.12.25	Fre 05.12.25		Teilbaufreigabe UG inkl. 4 Wo AV		
62	62	Wände + Stützen BT A	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26	57	Wände + Stützen BT A	63	
63	63	Wände + Stützen BT B	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26	62;37	Wände + Stützen BT B	69;68	
64	64	Wände Eisspeicher	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26	63	Wände Eisspeicher	67;65	
65	65	Stützwände Garage etc.	5 Tage	Mon 06.04.26	Fre 10.04.26	64	Stützwände Garage etc.		
66	66	Treppen BT A und B	10 Tage	Mon 06.04.26	Fre 17.04.26	63;64	Treppen BT A und B	68	
67	67	Decken BT A	10 Tage	Mon 06.04.26	Fre 17.04.26	63;64	Decken BT A	68;74	
68	68	Decken BT B	10 Tage	Mon 20.04.26	Fre 01.05.26	63;66;67	Decken BT B	69	
69	69	Decke Eisspeicher	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26	63;68	Decke Eisspeicher		
70	70	Abdichtung, Dämmung, BT A+B, Arbeitsraumverfüllung	10 Tage	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26	63	Abdichtung, Dämmung, BT A+B, Arbeitsraumverfüllung	71	
71	71	Lichtschächte	10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	70	Lichtschächte	49	
72	72	Erdgeschoss	132 Tage	Don 15.01.26	Fre 17.07.26		Erdgeschoss		
73	73	Teilbaufreigabe EG inkl. 4 Wo AV	1 Tag	Don 15.01.26	Don 15.01.26		Teilbaufreigabe EG inkl. 4 Wo AV		
74	74	Wände + Stützen BT A	10 Tage	Mon 20.04.26	Fre 01.05.26	67	Wände + Stützen BT A	75	
75	75	Wände + Stützen BT B	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26	74	Wände + Stützen BT B	77;76	
76	76	Treppen BT A und B	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	75	Treppen BT A und B	78	
77	77	Decken BT A	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	75	Decken BT A	83;78	
78	78	Decken BT B	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	75;76;77	Decken BT B	79	
79	79	Ausmauerung Wände	15 Tage	Mon 15.06.26	Fre 03.07.26	78	Ausmauerung Wände	265;8	
80	80	Innenwände und Aufmauerungen für BT A	10 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26	79	Innenwände und Aufmauerungen für BT A	265	
81	81	1. Obergeschoss	140 Tage	Mon 16.02.26	Fre 28.08.26		1. Obergeschoss		
82	82	Teilbaufreigabe 1. OG inkl. 4 Wo AV	1 Tag	Mon 16.02.26	Mon 16.02.26		Teilbaufreigabe 1. OG inkl. 4 Wo AV		
83	83	Wände + Stützen BT A	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	77	Wände + Stützen BT A	84	
84	84	Wände + Stützen BT B	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26	83	Wände + Stützen BT B	87;86	
85	85	Treppen BT A und B	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26	84	Treppen BT A und B	87	
86	86	Decken BT A	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26	84	Decken BT A	87;92	
87	87	Decken BT B	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26	84;85;86	Decken BT B	88	
88	88	Ausmauerung Wände	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26	87	Ausmauerung Wände	89	
89	89	Innenwände und Aufmauerungen für BT A + B	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	88	Innenwände und Aufmauerungen für BT A + B	265	
90	90	2. Obergeschoss und Dach BT B	135 Tage	Mon 16.03.26	Fre 18.09.26		2. Obergeschoss und Dach BT B		
91	91	Teilbaufreigabe 2. OG inkl. 4 Wo AV	1 Tag	Mon 16.03.26	Mon 16.03.26		Teilbaufreigabe 2. OG inkl. 4 Wo AV		
92	92	Wände + Stützen BT A	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26	86	Wände + Stützen BT A	93;94	
93	93	Attika BT B	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	92	Attika BT B		
94	94	Treppen BT A	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	92	Treppen BT A		
95	95	FT Träger BT A	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	92	FT Träger BT A	97;10	
96	96	Decken BT A	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26	95	Decken BT A	97;10	

Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang

Projektsammelvorgang
ExVorgang
Unterbrechung
Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein
Inaktiver Sammelvorgang
Manueller Vorgang
Nur Dauer

Manueller Sammelrollup
Manueller Sammelvorgang
Nur Anfang
Nur Ende

In Arbeit
In Arbeit



Fre 06.06.25

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Nach
97	97	Ausmauerung Wände	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26	96;95	Ausmauerung Wände	98
98	98	Innenwände und Aufmauerungen für BT A + B	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26	97	Innenwände und Aufmauerungen für BT A + B	265
99	99	Dach BT A	15 Tage	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26		Dach BT A	
100	100	Wände BT A	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26	96;95	Wände BT A	101;1
101	101	Attika BT A	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	100	Attika BT A	
102	102	Treppen BT A	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	100	Treppen BT A	286
103	103	Decken BT A	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	100	Decken BT A	229;2
104	104	Sonstiges	181 Tage	Mon 14.09.26	Mon 24.05.27		Sonstiges	
105	105	Provisorische Regenentwässerung	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	103	Stahlbauarbeiten - Schächte	107;1
106	106	Stahlbauarbeiten - Schächte	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	103	Stahlbauarbeiten - Schächte	107;1
107	107	Restarbeiten	40 Tage	Mon 28.09.26	Fre 20.11.26	106;105	Restarbeiten	
108	108	Durchbrüche schließen 80%	20 Tage	Die 27.04.27	Mon 24.05.27	139;151;14	Durchbrüche schließen 80%	
109	109	HLSK	336 Tage	Mon 22.06.26	Mon 04.10.27		HLSK	
110	110	HLSK	336 Tage	Mon 22.06.26	Mon 04.10.27		HLSK	
111	111	Arbeitsvorbereitung HLSK	90 Tage	Mon 22.06.26	Fre 23.10.26		Arbeitsvorbereitung HLSK	
112	112	Arbeitsvorbereitung	15 Tage	Mon 22.06.26	Fre 10.07.26		Arbeitsvorbereitung	256
113	113	Übergabe HLSK Planung	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26		Übergabe HLSK Planung	114;1
114	114	W+M Planung	40 Tage	Mon 13.07.26	Fre 04.09.26	113	W+M Planung	
115	115	Bestellzeiten	40 Tage	Mon 13.07.26	Fre 04.09.26	113	Bestellzeiten	116
116	116	BE	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	115	BE	
117	117	Lieferung und Einbau Strangentlüftungen etc.	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	243	BE	
118	118	Montage in Technikzentralen und Schächten	251 Tage	Mon 14.09.26	Mon 30.08.27		Montage in Technikzentralen und Schächten	
119	119	Schacht 2 - BT B bis Schließen der Vorsatzschalen	115 Tage	Mon 14.09.26	Fre 19.02.27	103	Schacht 2 - BT B bis Schließen der Vorsatzschalen	
120	120	Schacht 1 - BT A	200 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.07.27	106;105	Schacht 1 - BT A	
121	121	Technikzentrale EG	210 Tage	Die 10.11.26	Mon 30.08.27	265;313;32	Technikzentrale EG	
122	122	Technikzentrale UG	210 Tage	Die 10.11.26	Mon 30.08.27	265;313;32	Technikzentrale UG	
123	123	Rohmontage Lüftung / Kälte	100 Tage	Die 10.11.26	Mon 29.03.27		Rohmontage Lüftung / Kälte	
124	124	Untergeschoss	20 Tage	Die 10.11.26	Mon 07.12.26	265;313;32	Untergeschoss	125
125	125	Erdgeschoss	20 Tage	Die 08.12.26	Mon 04.01.27	124	Erdgeschoss	126
126	126	1. Obergeschoss	20 Tage	Die 05.01.27	Mon 01.02.27	125	1. Obergeschoss	127
127	127	2. Obergeschoss	20 Tage	Die 02.02.27	Mon 01.03.27	126	2. Obergeschoss	128;3
128	128	Dach	20 Tage	Die 02.03.27	Mon 29.03.27	127	Dach	
129	129	Rohmontage Heizung	100 Tage	Die 10.11.26	Mon 29.03.27		Rohmontage Heizung	
130	130	Untergeschoss	20 Tage	Die 10.11.26	Mon 07.12.26	265;313;32	Untergeschoss	131
131	131	Erdgeschoss	20 Tage	Die 08.12.26	Mon 04.01.27	130	Erdgeschoss	132
132	132	1. Obergeschoss	20 Tage	Die 05.01.27	Mon 01.02.27	131	1. Obergeschoss	133
133	133	2. Obergeschoss	20 Tage	Die 02.02.27	Mon 01.03.27	132	2. Obergeschoss	134;3
134	134	Dach	20 Tage	Die 02.03.27	Mon 29.03.27	133	Dach	
135	135	Rohmontage Sanitär	120 Tage	Die 10.11.26	Mon 26.04.27		Rohmontage Sanitär	
136	136	Untergeschoss	20 Tage	Die 10.11.26	Mon 07.12.26	265;313;32	Untergeschoss	137
137	137	Erdgeschoss	20 Tage	Die 08.12.26	Mon 04.01.27	136	Erdgeschoss	138;4
138	138	1. Obergeschoss	20 Tage	Die 05.01.27	Mon 01.02.27	137	1. Obergeschoss	139
139	139	2. Obergeschoss	20 Tage	Die 02.02.27	Mon 01.03.27	138	2. Obergeschoss	140;3
140	140	Dach	20 Tage	Die 02.03.27	Mon 29.03.27	139	Dach	141
141	141	Außenanlagen	20 Tage	Die 30.03.27	Mon 26.04.27	140	Aussenanlagen	
142	142	Rohmontage MSR	80 Tage	Die 05.01.27	Mon 26.04.27		Rohmontage MSR	
143	143	Untergeschoss	20 Tage	Die 05.01.27	Mon 01.02.27	265;313;32	Untergeschoss	144
144	144	Erdgeschoss	20 Tage	Die 02.02.27	Mon 01.03.27	143	Erdgeschoss	145;4

Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang

Projektsammelvorgang
ExVorgang
Unterbrechung
Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein
Inaktiver Sammelvorgang
Manueller Vorgang
Nur Dauer

Manueller Sammelrollup
Manueller Sammelvorgang
Nur Anfang
Nur Ende

In Arbeit
In Arbeit



Fre 06.06.25

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Nach
								Aug
145	145	1. Obergeschoss	20 Tage	Die 02.03.27	Mon 29.03.27	144	1. Obergeschoss	146
146	146	2. Obergeschoss	20 Tage	Die 30.03.27	Mon 26.04.27	145	2. Obergeschoss	340;3
147	147	Rohmontage Dämmung	80 Tage	Die 05.01.27	Mon 26.04.27		Rohmontage Dämmung	
148	148	Untergeschoss	20 Tage	Die 05.01.27	Mon 01.02.27	265;313;32	Untergeschoss	149
149	149	Erdgeschoss	20 Tage	Die 02.02.27	Mon 01.03.27	148	Erdgeschoss	150;4
150	150	1. Obergeschoss	20 Tage	Die 02.03.27	Mon 29.03.27	149	1. Obergeschoss	151
151	151	2. Obergeschoss	20 Tage	Die 30.03.27	Mon 26.04.27	150	2. Obergeschoss	340;3
152	152	Eisspeicher	40 Tage	Die 29.12.26	Mon 22.02.27		Eisspeicher	
153	153	Heizung	40 Tage	Die 29.12.26	Mon 22.02.27	358	Heizung	
154	154	Fertigmontage Lüftung / Kälte	100 Tage	Die 11.05.27	Mon 27.09.27		Fertigmontage Lüftung / Kälte	
155	155	Untergeschoss	20 Tage	Die 11.05.27	Mon 07.06.27	306	Untergeschoss	156
156	156	1. Obergeschoss	20 Tage	Die 08.06.27	Mon 05.07.27	155	1. Obergeschoss	157
157	157	2. Obergeschoss	20 Tage	Die 06.07.27	Mon 02.08.27	156	2. Obergeschoss	158
158	158	Erdgeschoss	20 Tage	Die 03.08.27	Mon 30.08.27	157	Erdgeschoss	159
159	159	Dach	20 Tage	Die 31.08.27	Mon 27.09.27	158	Dach	
160	160	Fertigmontage Heizung	100 Tage	Die 11.05.27	Mon 27.09.27		Fertigmontage Heizung	
161	161	Untergeschoss	20 Tage	Die 11.05.27	Mon 07.06.27	306	Untergeschoss	162
162	162	1. Obergeschoss	20 Tage	Die 08.06.27	Mon 05.07.27	161	1. Obergeschoss	163
163	163	2. Obergeschoss	20 Tage	Die 06.07.27	Mon 02.08.27	162	2. Obergeschoss	164
164	164	Erdgeschoss	20 Tage	Die 03.08.27	Mon 30.08.27	163	Erdgeschoss	165
165	165	Dach	20 Tage	Die 31.08.27	Mon 27.09.27	164	Dach	
166	166	Fertigmontage Sanitär	100 Tage	Die 11.05.27	Mon 27.09.27		Fertigmontage Sanitär	
167	167	Untergeschoss	20 Tage	Die 11.05.27	Mon 07.06.27	306	Untergeschoss	168;1
168	168	1. Obergeschoss	20 Tage	Die 08.06.27	Mon 05.07.27	167	1. Obergeschoss	169
169	169	2. Obergeschoss	20 Tage	Die 06.07.27	Mon 02.08.27	168	2. Obergeschoss	170
170	170	Erdgeschoss	20 Tage	Die 03.08.27	Mon 30.08.27	169	Erdgeschoss	171
171	171	Dach	20 Tage	Die 31.08.27	Mon 27.09.27	170	Dach	
172	172	Fertigmontage Dämmung	85 Tage	Die 08.06.27	Mon 04.10.27		Fertigmontage Dämmung	
173	173	Untergeschoss	20 Tage	Die 08.06.27	Mon 05.07.27	167	Untergeschoss	174
174	174	1. Obergeschoss	20 Tage	Die 06.07.27	Mon 02.08.27	173	1. Obergeschoss	175
175	175	2. Obergeschoss	20 Tage	Die 03.08.27	Mon 30.08.27	174	2. Obergeschoss	176
176	176	Erdgeschoss	20 Tage	Die 31.08.27	Mon 27.09.27	175	Erdgeschoss	177
177	177	Dach	5 Tage	Die 28.09.27	Mon 04.10.27	176	Dach	
178	178	Fertigmontage MSR	100 Tage	Die 11.05.27	Mon 27.09.27		Fertigmontage MSR	
179	179	Untergeschoss	20 Tage	Die 11.05.27	Mon 07.06.27	306	Untergeschoss	180
180	180	1. Obergeschoss	20 Tage	Die 08.06.27	Mon 05.07.27	179	1. Obergeschoss	181
181	181	2. Obergeschoss	20 Tage	Die 06.07.27	Mon 02.08.27	180	2. Obergeschoss	182
182	182	Erdgeschoss	20 Tage	Die 03.08.27	Mon 30.08.27	181	Erdgeschoss	183
183	183	Dach	20 Tage	Die 31.08.27	Mon 27.09.27	182	Dach	
184	184	ELT, Schwachstrom	316 Tage	Mon 10.08.26	Mon 25.10.27		ELT, Schwachstrom	
185	185	ELT Montagen	316 Tage	Mon 10.08.26	Mon 25.10.27		ELT Montagen	
186	186	Arbeitsvorbereitung	40 Tage	Mon 10.08.26	Fre 02.10.26		Arbeitsvorbereitung	256
187	187	Baustrom, Bauleuchtung, Baustelleneinrichtung für Ausbau	10 Tage	Die 10.11.26	Mon 23.11.26	265;313;32	Baustrom, Bauleuchtung, Baustelleneinrichtung für Ausbau	
188	188	Mittelspannungsanlagen im Traforaum	20 Tage	Don 07.01.27	Mit 03.02.27		Mittelspannungsanlagen im Traforaum	189
189	189	Mittelspannungsanlagen Stadtwerke	10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27	188;232;23	Mittelspannungsanlagen Stadtwerke	190
190	190	Niederspannungsschaltanlage NSHV inkl. 10 Tage Vorlauf	30 Tage	Mon 08.03.27	Fre 16.04.27	189	Niederspannungsschaltanlage NSHV inkl. 10 Tage Vorlauf	191;1
191	191	USV und Unterverteilungen	30 Tage	Mon 19.04.27	Fre 28.05.27	190	USV und Unterverteilungen	
192	192	NEA	30 Tage	Mon 19.04.27	Fre 28.05.27	190	NEA	

Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang

Projektsammelvorgang
ExVorgang
Unterbrechung
Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein
Inaktiver Sammelvorgang
Manueller Vorgang
Nur Dauer

Manueller Sammelrollup
Manueller Sammelvorgang
Nur Anfang
Nur Ende

In Arbeit
In Arbeit



Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Nach
193	193	Durchbrüche schließen Weichschott	20 Tage	Die 28.09.27	Mon 25.10.27	207;316	Durchbrüche schließen Weichschott	
194	194	Rohmontage ELT	120 Tage	Die 10.11.26	Mon 26.04.27		Rohmontage ELT	
195	195	Steigetrassen UG-2.OG	10 Tage	Die 10.11.26	Mon 23.11.26	265;313;32	Steigetrassen UG-2.OG	196
196	196	Untergeschoss	10 Tage	Die 24.11.26	Mon 07.12.26	195	Untergeschoss	197
197	197	Erdgeschoss	20 Tage	Die 08.12.26	Mon 04.01.27	196	Erdgeschoss	198;2
198	198	1. Obergeschoss	30 Tage	Die 05.01.27	Mon 15.02.27	197	1. Obergeschoss	201;1
199	199	2. Obergeschoss	30 Tage	Die 16.02.27	Mon 29.03.27	198	2. Obergeschoss	201;2
200	200	Dach	10 Tage	Die 30.03.27	Mon 12.04.27	199	Dach	201;2
201	201	Außenanlagen	10 Tage	Die 13.04.27	Mon 26.04.27	200;198;19	Aussenanlagen	
202	202	Fertigmontage ELT	110 Tage	Die 11.05.27	Mon 11.10.27		Fertigmontage ELT	
203	203	Untergeschoss	20 Tage	Die 11.05.27	Mon 07.06.27	306	Untergeschoss	204
204	204	1. Obergeschoss	20 Tage	Die 08.06.27	Mon 05.07.27	203	1. Obergeschoss	205;2
205	205	2. Obergeschoss	20 Tage	Die 06.07.27	Mon 02.08.27	204	2. Obergeschoss	206;2
206	206	Erdgeschoss	20 Tage	Die 03.08.27	Mon 30.08.27	205	Erdgeschoss	207;3
207	207	Dach	20 Tage	Die 31.08.27	Mon 27.09.27	206	Dach	208;2
208	208	Außenanlagen	10 Tage	Die 28.09.27	Mon 11.10.27	207	Aussenanlagen	
209	209	IuK, Information und Kommunikation	421 Tage	Mon 14.09.26	Mon 24.04.28		IuK, Information und Kommunikation	
210	210	Messung Funk Inhouse Versorgung	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	103	Messung Funk Inhouse Versorgung	
211	211	Rohmontage IuK EG	10 Tage	Die 05.01.27	Mon 18.01.27	197	Rohmontage IuK EG	
212	212	Rohmontage IuK 1. OG	10 Tage	Die 16.02.27	Mon 01.03.27	198	Rohmontage IuK 1. OG	
213	213	Rohmontage IuK 2. OG	10 Tage	Die 30.03.27	Mon 12.04.27	199	Rohmontage IuK 2. OG	
214	214	Fertigmontage IuK 1. OG ab Staubfreiheit	125 Tage	Die 24.08.27	Mon 14.02.28	204;367	Fertigmontage IuK 1. OG ab Staubfreiheit	
215	215	Fertigmontage IuK 2. OG ab Staubfreiheit	125 Tage	Die 24.08.27	Mon 14.02.28	205;367	Fertigmontage IuK 2. OG ab Staubfreiheit	
216	216	Fertigmontage IuK EG ab Staubfreiheit	60 Tage	Die 09.11.27	Mon 31.01.28	206;371	Fertigmontage IuK EG ab Staubfreiheit	217
217	217	Probebetrieb intern	60 Tage	Die 01.02.28	Mon 24.04.28	216	Probebetrieb intern	
218	218	Aufzugstechnik	280 Tage	Mon 02.02.26	Fre 26.02.27		Aufzugstechnik	
219	219	Rohmontage und Zuarbeit Rohbau	10 Tage	Mon 02.02.26	Fre 13.02.26	55	Rohmontage und Zuarbeit Rohbau	
220	220	Fertigmontage	25 Tage	Mon 11.01.27	Fre 12.02.27	251	Fertigmontage	
221	221	Inbetriebnahme nach Rückbau Gerüstaufzug für Bau	10 Tage	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27	239	Inbetriebnahme nach Rückbau Gerüstaufzug für Bau	
222	222	Photovoltaikanlagen	130 Tage	Die 13.04.27	Mon 11.10.27		Photovoltaikanlagen	
223	223	Rohmontage PV	20 Tage	Die 13.04.27	Mon 10.05.27	250;200	Rohmontage PV	
224	224	Fertigmontage PV	10 Tage	Die 28.09.27	Mon 11.10.27	207;414	Fertigmontage PV	
225	225	Küchentechnik	30 Tage	Die 08.06.27	Mon 19.07.27		Küchentechnik	
226	226	Fertigmontage Küche	30 Tage	Die 08.06.27	Mon 19.07.27	307	Fertigmontage Küche	
227	227	Gerüstbauarbeiten	296 Tage	Mon 14.09.26	Mon 01.11.27		Gerüstbauarbeiten	
228	228	Montagearbeiten	296 Tage	Mon 14.09.26	Mon 01.11.27		Montagearbeiten	
229	229	Fassaden- und Dachfanggerüste Aufbau	15 Tage	Mon 14.09.26	Fre 02.10.26	103	Fassaden- und Dachfanggerüste Aufbau	232;2
230	230	Gerüstaufzug Aufbau	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	103	Gerüstaufzug Aufbau	238;2
231	231	Gerüst B zu A	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	247	Gerüst B zu A	238;2
232	232	Rückbau BT B	5 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27	237;229	Rückbau BT B	274;1
233	233	Rückbau BT A	5 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27	238	Rückbau BT A	189
234	234	Innengerüste Ausbau	5 Tage	Die 10.11.26	Mon 16.11.26	265;313;32	Innengerüste Ausbau	240
235	235	Rückbau Ausbau	5 Tage	Die 26.10.27	Mon 01.11.27	240;239	Rückbau Ausbau	
236	236	Standzeiten	276 Tage	Mon 05.10.26	Mon 25.10.27		Standzeiten	
237	237	Fassaden- und Dachfanggerüste BT B	95 Tage	Mon 05.10.26	Fre 12.02.27	229	Fassaden- und Dachfanggerüste BT B	232
238	238	Fassaden- und Dachfanggerüste BT A	60 Tage	Mon 23.11.26	Fre 12.02.27	231;229;23	Fassaden- und Dachfanggerüste BT A	233
239	239	Gerüstaufzug BT A	60 Tage	Mon 23.11.26	Fre 12.02.27	231;229;23	Gerüstaufzug BT A	235;2
240	240	Innengerüste Ausbau	245 Tage	Die 17.11.26	Mon 25.10.27	234	Innengerüste Ausbau	235

Seite 5

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Nach
								Aug
241		241 Bedachungsarbeiten	70 Tage	Mon 05.10.26	Fre 08.01.27		Bedachungsarbeiten	
242		242 Notabdichtung	25 Tage	Mon 05.10.26	Fre 06.11.26		Notabdichtung	
243		243 Abdichtungsarbeiten BT B	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	229	Abdichtungsarbeiten BT B	244;2
244		244 Abdichtungsarbeiten BT A	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26	243	Abdichtungsarbeiten BT A	245;2
245		245 Abdichtungsarbeiten Eisspeicher ?	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26	244	Abdichtungsarbeiten Eisspeicher ?	
246		246 Dachabdichtung	60 Tage	Mon 19.10.26	Fre 08.01.27		Dachabdichtung	
247		247 Bedachung BT B	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26	243	Bedachung BT B	231;4
248		248 Bedachung BT A	20 Tage	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26	244	Bedachung BT A	249
249		249 Attika BTB	10 Tage	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	248;256	Attika BTB	411;2
250		250 Attika BTA	10 Tage	Mon 14.12.26	Fre 25.12.26	249;256	Attika BTA	251;2
251		251 Dacheindeckung TH BT A	10 Tage	Mon 28.12.26	Fre 08.01.27	250	Dacheindeckung TH BT A	220
252		252 Blitzschutzarbeiten	230 Tage	Mon 01.12.25	Fre 16.10.26		Blitzschutzarbeiten	
253		253 Rohbau	160 Tage	Mon 01.12.25	Fre 10.07.26		Rohbau	
254		254 Blitzschutzarbeiten rohbaurelevant	160 Tage	Mon 01.12.25	Fre 10.07.26	46	Blitzschutzarbeiten rohbaurelevant	
255		255 Fassade	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26		Fassade	
256		256 Blitzschutzarbeiten, VHF	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	229;186;11	Blitzschutzarbeiten, VHF	249;2
257		257 Bedachung	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26		Bedachung	
258		258 Blitzschutzarbeiten, Bedachung	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	229	Blitzschutzarbeiten, Bedachung	
259		259 Fensterbauarbeiten	60 Tage	Mon 21.09.26	Fre 11.12.26		Fensterbauarbeiten	
260		260 Fenster	60 Tage	Mon 21.09.26	Fre 11.12.26		Fenster	
261		261 Holz-Alu Glaselemente EG BT B	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	229	Holz-Alu Glaselemente EG BT B	262;2
262		262 Holz-Alu Glaselemente 1.OG BT B	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26	261	Holz-Alu Glaselemente 1.OG BT B	267;2
263		263 Holz-Alu Glaselemente 1. und 2. OG BT A	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26	262	Holz-Alu Glaselemente 1. und 2. OG BT A	268;2
264		264 Prallscheiben Kastenfenster 1. und 2. OG BT A	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26	263	Prallscheiben Kastenfenster 1. und 2. OG BT A	
265		265 Fassade dicht UG und Technikbereiche EG BT A (Lichtsacht- und WSG - Öffnungen provisorisch verschlossen)	1 Tag	Mon 21.09.26	Mon 21.09.26	80;79;89;98	Fassade dicht UG und Technikbereiche EG BT A (Lichtsacht- und WSG - Öffnungen provisorisch verschlossen)	284;2
266		266 Fassade dicht EG BT B + Foyer TH BT A	1 Tag	Mon 19.10.26	Mon 19.10.26	261;271	Fassade dicht EG BT B + Foyer TH BT A	287;2
267		267 Fassade dicht 1. OG BT B	1 Tag	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26	262	Fassade dicht 1. OG BT B	
268		268 Fassade dicht 1. OG BT A und 2. OG	1 Tag	Mon 16.11.26	Mon 16.11.26	263	Fassade dicht 1. OG BT A und 2. OG	
269		269 Sonnenschutzarbeiten	20 Tage	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26	263	Sonnenschutzarbeiten	
270		270 Pfosten Riegel Fassade	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26		Pfosten Riegel Fassade	
271		271 Holz-Alu Glaselemente EG BT A	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	229	Holz-Alu Glaselemente EG BT A	266
272		272 Tore	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27		Tore	
273		273 Garagentor	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27		Garagentor	
274		274 Tormontage	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	232;38	Tormontage	
275		275 VHF Fassaden	90 Tage	Mon 19.10.26	Fre 19.02.27		VHF Fassaden	
276		276 Dämmung und UK	40 Tage	Mon 19.10.26	Fre 11.12.26	229;256	Dämmung und UK	
277		277 Leibungen und Anschlüsse an Fenster	30 Tage	Mon 19.10.26	Fre 27.11.26	261	Leibungen und Anschlüsse an Fenster	278
278		278 Fassadenverkleidung Holzlamellen	30 Tage	Mon 30.11.26	Fre 08.01.27	277	Fassadenverkleidung Holzlamellen	279
279		279 Deckenverkleidungen EG	10 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27	278	Deckenverkleidungen EG	280
280		280 Mängelbeseitigung und Abnahmen vor Gerüstdemontage	10 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27	279	Mängelbeseitigung und Abnahmen vor Gerüstdemontage	281
281		281 RW Fallrohre an GL anschließen	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27	280	RW Fallrohre an GL anschließen	
282		282 Metallbauarbeiten	81 Tage	Mon 05.10.26	Mon 25.01.27		Metallbauarbeiten	
283		283 Schlosserarbeiten	70 Tage	Die 20.10.26	Mon 25.01.27		Schlosserarbeiten	
284		284 Arbeiten UG / EG Technikbereiche b. Bedarf	30 Tage	Die 20.10.26	Mon 30.11.26	265;291	Arbeiten UG / EG Technikbereiche b. Bedarf	285
285		285 Schlosserarbeiten, Geländer, Estrichwinkel, Gitterroste etc. / Innenbereich	20 Tage	Die 01.12.26	Mon 28.12.26	284	Schlosserarbeiten, Geländer, Estrichwinkel, Gitterroste etc. / Innenbereich	286
286		286 Geländermontagen Innenbereich	20 Tage	Die 29.12.26	Mon 25.01.27	102;285	Geländermontagen Innenbereich	
287		287 UK Rohre im Trockenbau	10 Tage	Die 20.10.26	Mon 02.11.26	266	UK Rohre im Trockenbau	

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

ExVorgang

Unterbrechung

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollop

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

In Arbeit

In Arbeit

Seite 6

Fre 06.06.25

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Nach
288	288	Geländerkonsolen und Arbeiten im Außenbereich	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26	244	Geländerkonsolen und Arbeiten im Außenbereich	
289	289	Geländermontagen Außenbereich	15 Tage	Mon 28.12.26	Fre 15.01.27	250	Geländermontagen Außenbereich	
290	290	Türen und Stahl-Glaselemente	21 Tage	Mon 05.10.26	Mon 02.11.26		Türen und Stahl-Glaselemente	
291	291	Stahlzargen- und Türen, UG und EG	10 Tage	Die 06.10.26	Mon 19.10.26	265;324	Stahlzargen- und Türen, UG und EG	284;2
292	292	Stahlzargen- und Türen, OG und 2. OG	10 Tage	Die 20.10.26	Mon 02.11.26	291	Stahlzargen- und Türen, OG und 2. OG	
293	293	Stahl-Glas Türen UG bis 2. OG	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26	229	Stahl-Glas Türen UG bis 2. OG	
294	294	Trockenbau-, Putzarbeiten	255 Tage	Die 06.10.26	Mon 27.09.27		Trockenbau-, Putzarbeiten	
295	295	Innenarbeiten	255 Tage	Die 06.10.26	Mon 27.09.27		Innenarbeiten	
296	296	Trockenbauarbeiten Wände und Vorsatzschalen	165 Tage	Die 20.10.26	Mon 07.06.27		Trockenbauarbeiten Wände und Vorsatzschalen	
297	297	UK und UK Vorsatzschalen und Streifen auf Rohdecke für Estrichmontage BT B EG	10 Tage	Die 20.10.26	Mon 02.11.26	266	UK und UK Vorsatzschalen und Streifen auf Rohdecke für Estrichmontage BT B EG	330;2
298	298	GK Wände einseitig für TGA OG	10 Tage	Die 03.11.26	Mon 16.11.26	297	GK Wände einseitig für TGA OG	299
299	299	GK Wände einseitig für TGA 2. OG	10 Tage	Die 17.11.26	Mon 30.11.26	298	GK Wände einseitig für TGA 2. OG	
300	300	GK Wände einseitig für TGA EG	15 Tage	Die 01.12.26	Mon 21.12.26	331	GK Wände einseitig für TGA EG	
301	301	Wände und Vorsatzschalen schliessen 1. OG	10 Tage	Die 27.04.27	Mon 10.05.27	127;133;13	Wände und Vorsatzschalen schliessen 1. OG	302;3
302	302	Wände und Vorsatzschalen schliessen 2. OG	10 Tage	Die 11.05.27	Mon 24.05.27	301	Wände und Vorsatzschalen schliessen 2. OG	303
303	303	Wände und Vorsatzschalen schliessen EG	10 Tage	Die 25.05.27	Mon 07.06.27	302	Wände und Vorsatzschalen schliessen EG	376;3
304	304	Trockenbauarbeiten Decken	130 Tage	Die 30.03.27	Mon 27.09.27		Trockenbauarbeiten Decken	
305	305	Akustik Decken Technikräume EG	5 Tage	Die 30.03.27	Mon 05.04.27	199	Akustik Decken Technikräume EG	
306	306	Holzwohle Decke UG Tiefgarage	10 Tage	Die 27.04.27	Mon 10.05.27	199;127;13	Holzwohle Decke UG Tiefgarage	155;1
307	307	GK Decken 1. OG	20 Tage	Die 11.05.27	Mon 07.06.27	301	GK Decken 1. OG	308;3
308	308	GK Decken 2. OG	20 Tage	Die 08.06.27	Mon 05.07.27	307	GK Decken 2. OG	309;3
309	309	GK Decken EG	20 Tage	Die 06.07.27	Mon 02.08.27	308	GK Decken EG	310;3
310	310	GK Decken TH BTA	20 Tage	Die 03.08.27	Mon 30.08.27	309	GK Decken TH BTA	311;3
311	311	GK Decken TH BTB	20 Tage	Die 31.08.27	Mon 27.09.27	310	GK Decken TH BTB	370
312	312	Putzarbeiten	55 Tage	Die 06.10.26	Mon 21.12.26		Putzarbeiten	
313	313	Innendämmung und Putzarbeiten UG Tiefgarage, TH und NEA	15 Tage	Die 06.10.26	Mon 26.10.26	324	Innendämmung und Putzarbeiten UG Tiefgarage, TH und NEA	314;3
314	314	Innendämmung/ Akustik und Putzarbeiten EG	15 Tage	Die 27.10.26	Mon 16.11.26	313	Innendämmung/ Akustik und Putzarbeiten EG	315;3
315	315	Innendämmung/ Akustik und Putzarbeiten OG	15 Tage	Die 17.11.26	Mon 07.12.26	314	Innendämmung/ Akustik und Putzarbeiten OG	316
316	316	Innendämmung/ Akustik und Putzarbeiten 2. OG	10 Tage	Die 08.12.26	Mon 21.12.26	315	Innendämmung/ Akustik und Putzarbeiten 2. OG	318;3
317	317	Außenarbeiten	15 Tage	Die 22.12.26	Mon 11.01.27		Außenarbeiten	
318	318	Außenwände Teilbereiche mit WDVS (Schwarzlager, Tankraum)	15 Tage	Die 22.12.26	Mon 11.01.27	316	Außenwände Teilbereiche mit WDVS (Schwarzlager, Tankraum)	
319	319	Mobile Trennwand	55 Tage	Die 11.05.27	Mon 26.07.27		Mobile Trennwand	
320	320	UK Trennwand	5 Tage	Die 11.05.27	Mon 17.05.27	301	UK Trennwand	
321	321	Fertigmontage	15 Tage	Die 06.07.27	Mon 26.07.27	308	Fertigmontage	
322	322	Estricharbeiten	80 Tage	Die 22.09.26	Mon 11.01.27		Estricharbeiten	
323	323	UG	20 Tage	Die 22.09.26	Mon 19.10.26		UG	
324	324	Technikbereiche BTA	10 Tage	Die 22.09.26	Mon 05.10.26	265	Technikbereiche BTA	325;2
325	325	Tiefgarage	10 Tage	Die 06.10.26	Mon 19.10.26	324	Tiefgarage	
326	326	Hinweis: Estrichbereiche gesperrt für Innengerüste	10 Tage	Die 06.10.26	Mon 19.10.26	324	Hinweis: Estrichbereiche gesperrt für Innengerüste	353
327	327	EG	40 Tage	Die 06.10.26	Mon 30.11.26		EG	
328	328	Technikbereiche BT A	5 Tage	Die 06.10.26	Mon 12.10.26	324	Technikbereiche BT A	329;1
329	329	Hinweis: Estrichbereiche gesperrt für Innengerüste	10 Tage	Die 13.10.26	Mon 26.10.26	328	Hinweis: Estrichbereiche gesperrt für Innengerüste	330
330	330	BT B	10 Tage	Die 03.11.26	Mon 16.11.26	329;297	BT B	331
331	331	Hinweis: Estrichbereiche gesperrt für Innengerüste	10 Tage	Die 17.11.26	Mon 30.11.26	330	Hinweis: Estrichbereiche gesperrt für Innengerüste	333;3
332	332	1. und 2. OG	30 Tage	Die 01.12.26	Mon 11.01.27		1. und 2. OG	
333	333	BT A Podeste TH	5 Tage	Die 01.12.26	Mon 07.12.26	331	BT A Podeste TH	334
334	334	Hinweis: Estrichbereiche gesperrt für Innengerüste	10 Tage	Die 08.12.26	Mon 21.12.26	333	Hinweis: Estrichbereiche gesperrt für Innengerüste	335;3
335	335	BT B Podeste TH	5 Tage	Die 22.12.26	Mon 28.12.26	334	BT B Podeste TH	336

Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang

Projektsammelvorgang
ExVorgang
Unterbrechung
Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein
Inaktiver Sammelvorgang
Manueller Vorgang
Nur Dauer

Manueller Sammelrolup
Manueller Sammelvorgang
Nur Anfang
Nur Ende



In Arbeit
In Arbeit



Fre 06.06.25

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Nach
								Aug
336	336	Hinweis: Estrichbereiche gesperrt für Innengerüste	10 Tage	Die 29.12.26	Mon 11.01.27	335	Hinweis: Estrichbereiche gesperrt für Innengerüste	361
337	337	Doppelboden mit Belag	165 Tage	Die 24.11.26	Mon 12.07.27		Doppelboden mit Belag	
338	338	EG in Serverraum	130 Tage	Die 24.11.26	Mon 24.05.27		EG in Serverraum	
339	339	Anzeichnen Raster	5 Tage	Die 24.11.26	Mon 30.11.26	356	Anzeichnen Raster	
340	340	Montage nach TGA Rohmontage	20 Tage	Die 27.04.27	Mon 24.05.27	127;133;135	Montage nach TGA Rohmontage	343
341	341	1. OG	135 Tage	Die 15.12.26	Mon 21.06.27		1. OG	
342	342	Anzeichnen Raster	5 Tage	Die 15.12.26	Mon 21.12.26	357	Anzeichnen Raster	
343	343	Montage nach TGA Rohmontage	20 Tage	Die 25.05.27	Mon 21.06.27	127;133;135	Montage nach TGA Rohmontage	346
344	344	2. OG	140 Tage	Die 29.12.26	Mon 12.07.27		2. OG	
345	345	Anzeichnen Raster	5 Tage	Die 29.12.26	Mon 04.01.27	358	Anzeichnen Raster	
346	346	Montage nach TGA Rohmontage	15 Tage	Die 22.06.27	Mon 12.07.27	127;133;135	Montage nach TGA Rohmontage	397;3
347	347	Fliesenarbeiten	60 Tage	Die 08.06.27	Mon 30.08.27		Fliesenarbeiten	
348	348	Fliesenarbeiten 1. OG	10 Tage	Die 08.06.27	Mon 21.06.27	307	Fliesenarbeiten 1. OG	349
349	349	Fliesenarbeiten 2. OG	10 Tage	Die 22.06.27	Mon 05.07.27	348	Fliesenarbeiten 2. OG	403;4
350	350	Fliesenarbeiten EG	20 Tage	Die 03.08.27	Mon 30.08.27	331;309	Fliesenarbeiten EG	
351	351	Beschichtungsarbeiten	65 Tage	Die 27.10.26	Mon 25.01.27		Beschichtungsarbeiten	
352	352	Beschichtung Technikzentralen	20 Tage	Die 27.10.26	Mon 23.11.26		Beschichtung Technikzentralen	
353	353	Beschichtung UG + EG	10 Tage	Die 27.10.26	Mon 09.11.26	326;291;311	Beschichtung UG + EG	357;3
354	354	Beschichtung TG	10 Tage	Die 10.11.26	Mon 23.11.26	353	Beschichtung TG	
355	355	BT unter DoBo	30 Tage	Die 17.11.26	Mon 28.12.26		BT unter DoBo	
356	356	Beschichtung unter Doppelboden nach Kugelstrahlen EG	5 Tage	Die 17.11.26	Mon 23.11.26	314	Beschichtung unter Doppelboden nach Kugelstrahlen EG	358;3
357	357	Beschichtung unter Doppelboden nach Kugelstrahlen 1. OG	15 Tage	Die 24.11.26	Mon 14.12.26	353;356	Beschichtung unter Doppelboden nach Kugelstrahlen 1. OG	358;3
358	358	Beschichtung unter Doppelboden nach Kugelstrahlen 2. OG	10 Tage	Die 15.12.26	Mon 28.12.26	357;356	Beschichtung unter Doppelboden nach Kugelstrahlen 2. OG	153;3
359	359	TH	25 Tage	Die 22.12.26	Mon 25.01.27		TH	
360	360	BTA A alle Geschosse	15 Tage	Die 22.12.26	Mon 11.01.27	334	BTA A alle Geschosse	
361	361	BTA B alle Geschosse	10 Tage	Die 12.01.27	Mon 25.01.27	336	BTA B alle Geschosse	
362	362	Malerarbeiten	270 Tage	Die 27.10.26	Mon 08.11.27		Malerarbeiten	
363	363	UG + EG TZ vor Rohmontage TGA	10 Tage	Die 27.10.26	Mon 09.11.26	313	UG + EG TZ vor Rohmontage TGA	124;1
364	364	Untergeschoss	10 Tage	Die 08.06.27	Mon 21.06.27	301;307	Untergeschoss	
365	365	1. Obergeschoss	20 Tage	Die 08.06.27	Mon 05.07.27	301;307	1. Obergeschoss	366
366	366	2. Obergeschoss	20 Tage	Die 06.07.27	Mon 02.08.27	365	2. Obergeschoss	407;3
367	367	Staubfreiheit LST Bereiche 1. und 2. OG BT A und B	5 Tage	Die 17.08.27	Mon 23.08.27	407	Staubfreiheit LST Bereiche 1. und 2. OG BT A und B	372;3
368	368	Erdgeschoss	20 Tage	Die 03.08.27	Mon 30.08.27	366	Erdgeschoss	372;3
369	369	TH A	10 Tage	Die 31.08.27	Mon 13.09.27	368;310;361	TH A	372;3
370	370	TH B	10 Tage	Die 28.09.27	Mon 11.10.27	369;311	TH B	372;4
371	371	Staubfreiheit übrige Bereiche	5 Tage	Die 02.11.27	Mon 08.11.27	408	Staubfreiheit übrige Bereiche	216
372	372	Ausbesserungen alle Geschosse	20 Tage	Die 12.10.27	Mon 08.11.27	206;367;368	Ausbesserungen alle Geschosse	
373	373	Tischlerarbeiten	203 Tage	Don 07.01.27	Mon 18.10.27		Tischlerarbeiten	
374	374	1. und 2. OG BTA A	158 Tage	Don 07.01.27	Mon 16.08.27		1. und 2. OG BTA A	
375	375	Fensterleibungen	10 Tage	Don 07.01.27	Mit 20.01.27	316	Fensterleibungen	376;3
376	376	Holztüren	10 Tage	Die 08.06.27	Mon 21.06.27	375;303;385	Holztüren	386
377	377	Akustische Holzverkleidungen	10 Tage	Die 08.06.27	Mon 21.06.27	375;303;385	Akustische Holzverkleidungen	378
378	378	Akustische Deckensegel	10 Tage	Die 22.06.27	Mon 05.07.27	377	Akustische Deckensegel	392;3
379	379	Medientische 1. und 2. OG	15 Tage	Die 06.07.27	Mon 26.07.27	378	Medientische 1. und 2. OG	392;3
380	380	Einbauschränke	10 Tage	Die 27.07.27	Mon 09.08.27	379	Einbauschränke	
381	381	Teeküche 1. OG	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27	378	Teeküche 1. OG	392;3
382	382	Teeküche 2. OG	10 Tage	Die 20.07.27	Mon 02.08.27	381	Teeküche 2. OG	392;3
383	383	Garderoben, Spiegel, Waschtische	10 Tage	Die 03.08.27	Mon 16.08.27	382	Garderoben, Spiegel, Waschtische	389

Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang



Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Nach
								Aug
384		384 EG und 1. BTA B	193 Tage	Don 21.01.27	Mon 18.10.27		EG und 1. BTA B	
385		385 Fensterleibungen	10 Tage	Don 21.01.27	Mit 03.02.27	316;375	Fensterleibungen	376;3
386		386 Holztüren	10 Tage	Die 22.06.27	Mon 05.07.27	376	Holztüren	
387		387 Akustische Holzverkleidungen	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27	378	Akustische Holzverkleidungen	388
388		388 Akustische Deckensegel	10 Tage	Die 20.07.27	Mon 02.08.27	387	Akustische Deckensegel	392
389		389 Einbauschränke	10 Tage	Die 17.08.27	Mon 30.08.27	383	Einbauschränke	390
390		390 Garderoben, Spiegel, Waschtische	10 Tage	Die 31.08.27	Mon 13.09.27	389	Garderoben, Spiegel, Waschtische	391
391		391 Ruheraummöblierung	15 Tage	Die 14.09.27	Mon 04.10.27	390	Ruheraummöblierung	392
392		392 Sonstiges	10 Tage	Die 05.10.27	Mon 18.10.27	391;378;38	Sonstiges	
393		393 Leitstellenmöblierung	150 Tage	Die 13.07.27	Mon 07.02.28		Leitstellenmöblierung	
394		394 Montage vor Staubfreiheit	30 Tage	Die 13.07.27	Mon 23.08.27	346	Montage vor Staubfreiheit	
395		395 Anbindung nach Staubfreiheit	120 Tage	Die 24.08.27	Mon 07.02.28	367	Anbindung nach Staubfreiheit	423;4
396		396 Wandbegrünung	20 Tage	Die 13.07.27	Mon 09.08.27		Wandbegrünung	
397		397 Grüne Wand 2. OG	10 Tage	Die 13.07.27	Mon 26.07.27	346	Grüne Wand 2. OG	398
398		398 Pflanztröge und Mooswand	10 Tage	Die 27.07.27	Mon 09.08.27	397	Pflanztröge und Mooswand	
399		399 WC-Trennwände / Neubau	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27		WC-Trennwände / Neubau	
400		400 Montage WC-Trennwände	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27	349	Montage WC-Trennwände	
401		401 Lose Möblierung	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27		Lose Möblierung	
402		402 Lose Möblierung für 1. und 2. OG BT A	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27	349	Lose Möblierung für 1. und 2. OG BT A	
403		403 Lose Möblierung sonstige Bereiche	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27	349	Lose Möblierung sonstige Bereiche	
404		404 Schließanlage	10 Tage	Die 03.08.27	Mon 16.08.27		Schließanlage	
405		405 Einbau Schließanlage	10 Tage	Die 03.08.27	Mon 16.08.27	366	Einbau Schließanlage	
406		406 Reinigungsarbeiten	155 Tage	Die 03.08.27	Mon 06.03.28		Reinigungsarbeiten	
407		407 Zwischenreinigung LST Bereiche 1. und 2. OG BT A und B	10 Tage	Die 03.08.27	Mon 16.08.27	366	Zwischenreinigung LST Bereiche 1. und 2. OG BT A und B	367
408		408 Zwischenreinigung übrige Bereiche	15 Tage	Die 12.10.27	Mon 01.11.27	370	Zwischenreinigung übrige Bereiche	371
409		409 Endreinigung	20 Tage	Die 08.02.28	Mon 06.03.28	395	Endreinigung	
410		410 Aussenanlagen / Gebäudeumfeld	175 Tage	Mon 01.03.27	Fre 29.10.27		Aussenanlagen / Gebäudeumfeld	
411		411 Aussenanlagenarbeiten	175 Tage	Mon 01.03.27	Fre 29.10.27	249	Aussenanlagenarbeiten	
412		412 Gründachaufbau Dach BT B	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27	247	Gründachaufbau Dach BT B	413
413		413 Terrasse und Möblierung Dach BT B	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27	412	Terrasse und Möblierung Dach BT B	414
414		414 Gründachaufbau Dach BT A	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27	413	Gründachaufbau Dach BT A	224;4
415		415 Anschluss Entwässerungen	10 Tage	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27	137;414;14	Anschluss Entwässerungen	416
416		416 Geländemodellierung	30 Tage	Mon 10.05.27	Fre 18.06.27	415;38	Geländemodellierung	417
417		417 Belagsarbeiten (Hoffläche)	30 Tage	Mon 21.06.27	Fre 30.07.27	416	Belagsarbeiten (Hoffläche)	418
418		418 Belagsarbeiten (Gehweg + Anschlüsse)	20 Tage	Mon 02.08.27	Fre 27.08.27	417	Belagsarbeiten (Gehweg + Anschlüsse)	419
419		419 Ausstattungselemente	5 Tage	Mon 30.08.27	Fre 03.09.27	418	Ausstattungselemente	420
420		420 Pflanzung	40 Tage	Mon 06.09.27	Fre 29.10.27	419	Pflanzung	
421		421 Abnahmen und Mängelbeseitigung	610 Tage	Mon 03.11.25	Fre 03.03.28		Abnahmen und Mängelbeseitigung	
422		422 VOB Abnahmen und Mängelbeseitigung gemäß Baufortschritt / je Gewerk	600 Tage	Mon 03.11.25	Fre 18.02.28		VOB Abnahmen und Mängelbeseitigung gemäß Baufortschritt / je Gewerk	
423		423 Zeitraum für Baurechtliche Abnahme	10 Tage	Mon 21.02.28	Fre 03.03.28	395;39	Zeitraum für Baurechtliche Abnahme	424
424		424 Übergabe an DRK	1 Tag	Mon 06.03.28	Mon 06.03.28	423	Übergabe an DRK	425;4
425		425 Möblierung / Umzug	14 Tage	Die 07.03.28	Fre 24.03.28	424	Möblierung / Umzug	
426		426 Probebetrieb durch DRK und Puffer	94 Tage	Die 07.03.28	Fre 14.07.28	424	Probebetrieb durch DRK und Puffer	427
427		427 Beginn Wirkbetrieb	1 Tag	Mon 17.07.28	Mon 17.07.28	426	Beginn Wirkbetrieb	