

Name	Dauer	Anfang	Ende
<b>Neubau Schule (Ausbauarbeiten)</b>	<b>379 t</b>	<b>10.11.2026</b>	<b>21.04.2028</b>
KG Innenputz Küchenbereich und Flure	15 t	05.10.2026	23.10.2026
KG Wände, incl. einseitiger Beplankung	10 t	26.10.2026	06.11.2026
UK Vorsatzschalen	5 t	26.10.2026	30.10.2026
KG Einbau Kabeltrassen	20 t	19.10.2026	13.11.2026
KG Deckenunterkonstruktion ELT und HKLS	20 t	02.11.2026	27.11.2026
KG Rohinstallation HKLS und ELT (Wände und Decken)	60 t	09.11.2026	29.01.2027
EG Innenputz	10 t	26.10.2026	06.11.2026
UK Vorsatzschalen	10 t	09.11.2026	20.11.2026
EG Wände, incl. einseitiger Beplankung	20 t	09.11.2026	04.12.2026
Innenputz an Aufzugschächten Treppenhäuser KG bis 2. OG	10 t	09.11.2026	20.11.2026
EG Einbau Kabeltrassen	20 t	02.11.2026	27.11.2026
EG Deckenunterkonstruktion	30 t	23.11.2026	01.01.2027
EG Rohinstallation HKLS und ELT (Wände und Decken)	70 t	07.12.2026	12.03.2027
1. OG Wände, incl. einseitiger Beplankung	20 t	07.12.2026	01.01.2027
1. OG Vorsatzschalen	10 t	07.12.2026	18.12.2026
1. OG Einbau Kabeltrassen	20 t	30.11.2026	25.12.2026
1. OG Deckenunterkonstruktion	30 t	21.12.2026	29.01.2027
1. OG Rohinstallation HKLS und ELT (Wände und Decken)	70 t	04.01.2027	09.04.2027
2. OG Wände, incl. einseitiger Beplankung	20 t	04.01.2027	29.01.2027
2. OG Vorsatzschalen	10 t	04.01.2027	15.01.2027
2. OG Einbau Kabeltrassen	20 t	28.12.2026	22.01.2027
2. OG Deckenunterkonstruktion	25 t	18.01.2027	19.02.2027
2. OG Rohinstallation HKLS und ELT (Wände und Decken)	60 t	01.02.2027	23.04.2027
KG Wände schliessen, Malerfertig spachteln	10 t	18.01.2027	29.01.2027
KG Einbau Schweißbahn und verlegen Dämmung	10 t	01.02.2027	12.02.2027
KG Einbau FB-Heizungsleitungen	30 t	08.02.2027	19.03.2027
KG Einbau Estrich	10 t	15.03.2027	26.03.2027
KG Funktions- und Belegeheizung	20 t	12.04.2027	07.05.2027
KG Montage abgehängte Decken	25 t	29.03.2027	30.04.2027
KG Einbauten HKLS und ELT Zug um Zug in abgehängte Decken	25 t	29.03.2027	30.04.2027
EG Wände schliessen, Beplankung Holzbau, Malerfertig spachteln	45 t	01.02.2027	02.04.2027
EG Einbau Dämmung	10 t	29.03.2027	09.04.2027
EG Einbau FB-Heizungsleitungen	25 t	05.04.2027	07.05.2027
EG Einbau Estrich	15 t	10.05.2027	28.05.2027
EG Funktions- und Belegeheizung	20 t	14.06.2027	09.07.2027
EG Montage abgehängte Decken	40 t	31.05.2027	23.07.2027
EG Einbauten HKLS und ELT Zug um Zug in abgehängte Decken	40 t	31.05.2027	23.07.2027

1. OG Wände schliessen, Beplankung Holzbau, Malerfertig spachteln	40 t	22.03.2027	14.05.2027
1. OG Einbau Dämmung	10 t	10.05.2027	21.05.2027
1. OG Einbau FB-Heizungsleitungen	25 t	17.05.2027	18.06.2027
1. OG Einbau Estrich	15 t	21.06.2027	09.07.2027
1. OG Funktions- und Belegeheizung	20 t	26.07.2027	20.08.2027
1. OG Montage abgehängte Decken, incl. Einbauten HKLS und ELT	30 t	12.07.2027	20.08.2027
1. OG Einbauten HKLS und ELT Zug um Zug in abgehängte Decken	30 t	12.07.2027	20.08.2027
2. OG Wände schliessen, Beplankung Holzbau, Malerfertig spachteln	35 t	03.05.2027	18.06.2027
2. OG Einbau Dämmung	10 t	14.06.2027	25.06.2027
2. OG Einbau FB-Heizungsleitungen	25 t	21.06.2027	23.07.2027
2. OG Einbau Estrich	15 t	26.07.2027	13.08.2027
2. OG Funktions- und Belegeheizung	20 t	30.08.2027	24.09.2027
2. OG Montage abgehängte Decken, incl. Einbauten HKLS und ELT	30 t	16.08.2027	24.09.2027
2. OG Einbauten HKLS und ELT Zug um Zug in abgehängte Decken	30 t	16.08.2027	24.09.2027
KG Montage Innentüren (Zargen)	10 t	30.04.2027	13.05.2027
KG Malerarbeiten Wände und Decken	19 t	14.05.2027	09.06.2027
Montage Flachstahlgeländer	15 t	21.06.2027	09.07.2027
KG Fliesenarbeiten Boden und Wände (WCs, Küche etc.)	35 t	10.06.2027	28.07.2027
Fliesenbelag in Treppenhäuser KG - EG	20 t	19.07.2027	13.08.2027
KG Feinmontage HKLS und ELT	105 t	10.06.2027	03.11.2027
KG Montage Türblätter	10 t	29.07.2027	11.08.2027
KG Montage Metallinnentüren	15 t	29.07.2027	18.08.2027
Einbau Küche	70 t	29.07.2027	03.11.2027
Anschluss Küchengeräte Zug um Zug	70 t	29.07.2027	03.11.2027
EG Montage Innentüren (Zargen)	10 t	26.07.2027	06.08.2027
EG Malerarbeiten Wände und Decken	24 t	09.08.2027	09.09.2027
EG Fliesenarbeiten Boden und Wände (WCs)	20 t	10.09.2027	07.10.2027
Fliesenbelag in Treppenhäuser EG - 1. OG	20 t	10.09.2027	07.10.2027
EG Schreinerarbeiten	30 t	18.10.2027	26.11.2027
EG Bodenbelagsarbeiten	40 t	24.09.2027	18.11.2027
EG Montage Türblätter	15 t	12.11.2027	02.12.2027
EG Montage Metallinnentüren	15 t	12.11.2027	02.12.2027
EG Feinmontage HKLS und ELT	75 t	10.09.2027	23.12.2027
EG Einbaumöbel und lose Möbel	25 t	03.12.2027	06.01.2028
1. OG Montage Innentüren (Zargen)	10 t	23.08.2027	03.09.2027
1. OG Malerarbeiten Wände und Decken	24 t	06.09.2027	07.10.2027
1. OG Fliesenarbeiten Boden und Wände (WCs)	20 t	08.10.2027	04.11.2027
Fliesenbelag in Treppenhäuser 1. OG - 2. OG	20 t	08.10.2027	04.11.2027
1. OG Schreinerarbeiten	30 t	12.11.2027	23.12.2027
1. OG Bodenbelagsarbeiten	40 t	22.10.2027	16.12.2027
1. OG Montage Türblätter	15 t	10.12.2027	30.12.2027

1. OG Montage Metallinnentüren	15 t	10.12.2027	30.12.2027
1. OG Feinmontage HKLS und ELT	80 t	08.10.2027	27.01.2028
1. OG Einbaumöbel und lose Möbel	25 t	31.12.2027	03.02.2028
2. OG Montage Innentüren (Zargen)	10 t	13.09.2027	24.09.2027
2. OG Malerarbeiten Wände und Decken	24 t	27.09.2027	28.10.2027
2. OG Fliesenarbeiten Boden und Wände (WCs)	20 t	29.10.2027	25.11.2027
2. OG Schreinerarbeiten	30 t	07.12.2027	17.01.2028
2. OG Bodenbelagsarbeiten	40 t	12.11.2027	06.01.2028
2. OG Montage Türblätter	10 t	31.12.2027	13.01.2028
2. OG Montage Metallinnentüren	10 t	31.12.2027	13.01.2028
Montage WC Trennwände (alle Geschosse)	15 t	26.11.2027	16.12.2027
Beschichtung Tiefgarage	50 t	27.09.2027	03.12.2027
2. OG Feinmontage HKLS und ELT	80 t	29.10.2027	17.02.2028
2. OG Einbaumöbel und lose Möbel	20 t	11.02.2028	09.03.2028
Einbau Aufzüge 3x	65 t	05.11.2027	03.02.2028
TÜV Abnahme Aufzüge	25 t	04.02.2028	09.03.2028
Montage Handläufe und Geländer in Treppenhäuser	20 t	17.01.2028	11.02.2028
Schliessanlage	10 t	17.01.2028	28.01.2028
Beschilderung	10 t	17.01.2028	28.01.2028
Baufeereinigung	15 t	17.01.2028	04.02.2028
Unterlagen und Zulassungen für SV Prüfer	20 t	17.01.2028	11.02.2028
Brandschutzpläne	35 t	17.01.2028	03.03.2028
Abnahme Firmen, incl. Mängelbeseitigung	35 t	17.01.2028	03.03.2028
Abnahme HKLS, incl. Mängelbeseitigung	35 t	17.01.2028	03.03.2028
Abnahme ELT, incl. Mängelbeseitigung	35 t	17.01.2028	03.03.2028
Endreinigung	9 t	13.03.2028	23.03.2028
Abnahme Prüfsachverständige Brandschutz	35 t	17.01.2028	03.03.2028
Übergabe an Bauherrn (Osterferien)	9 t	06.03.2028	16.03.2028
Schulbeginn	0 t	24.04.2028	24.04.2028
<b>Aufstockung Schwimmhalle, incl. Fassade EG</b>	<b>345 t</b>	<b>11.01.2027</b>	<b>05.05.2028</b>
Holzbauarbeiten (Aussen- und Innenwände) Brettsperholz	25 t	02.12.2026	05.01.2027
Dachdeckerarbeiten über Schwimmhalle	20 t	11.01.2027	05.02.2027
Metall- und Verglasungsarbeiten/ Sonnenschutzkästen beginnend SVE	20 t	08.02.2027	05.03.2027
Blower- Door- Test	2 t	08.03.2027	09.03.2027
Fassadenarbeiten/ Sockelabschluss	45 t	08.03.2027	07.05.2027
nichttragende Innenwand roh 1.OG-KG	45 t	08.03.2027	07.05.2027
Winterbauheizung	2 t	10.05.2027	11.05.2027
Rohinstallation HLSK/E	65 t	12.04.2027	09.07.2027
Innenwände und Türen für Estrich 1.OG-KG	30 t	28.06.2027	06.08.2027
Einbau FB-Heizung 1. OG	10 t	26.07.2027	06.08.2027
Estricharbeiten EG bis 1. OG	15 t	02.08.2027	20.08.2027
abgehängte Decken und Rohinstallation 2 HLSK/E 1.OG-KG	40 t	23.08.2027	15.10.2027
Malerarbeiten	10 t	18.10.2027	29.10.2027

Schreinerarbeiten und Bodenbeläge 1.OG-KG	40 t	18.10.2027	10.12.2027
Feinmontage HLSK/E, Möbel, Schreiner+Türen 1.OG-KG	40 t	06.12.2027	28.01.2028
Abnahmen Bau, ELT, HKLS, incl. Mängelbeseitigung	20 t	31.01.2028	25.02.2028
Baufeinsteinigung	10 t	28.02.2028	10.03.2028
<b>Generalsanierung Sporthalle mit Umkleiden</b>	<b>370 t</b>	<b>22.04.2026</b>	<b>21.09.2027</b>
Rohbauarbeiten	85 t	22.04.2026	18.08.2026
Dachdeckerarbeiten über Turnhalle	45 t	19.08.2026	20.10.2026
Metall- und Verglasungsarbeiten	20 t	21.10.2026	17.11.2026
Fassadenarbeiten/ Sockelabschluss	30 t	18.11.2026	29.12.2026
Ausbauarbeiten Bau/ Haustechnik	175 t	21.10.2026	22.06.2027
Provisorischer Umschluss	35 t	23.06.2027	10.08.2027
Abnahmen Bau, ELT, HKLS, incl. Mängelbeseitigung	20 t	11.08.2027	07.09.2027
Baufeinsteinigung	5 t	08.09.2027	14.09.2027
Einweisung Nutzer (Gebäudetechnik etc.)	5 t	15.09.2027	21.09.2027
Übernahme durch Nutzer	0 t	21.09.2027	21.09.2027
Nutzungsaufnahme Schwimmbad	0 t	21.09.2027	21.09.2027