
























Nr.	Bezeichnung	Verantwortlich	Dauer	Start	Ende	2026																																							
						Juni							Juli							August							September							Oktober				November				Dezember			
						23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53									
1	Dachstuhl	Zimmerer	6w	17.06.2026	28.07.2026	Dachstuhl  6w 28.07.2026																																							
2	Dacheindeckung Kalzip	Zimmerer	3w	29.07.2026	18.08.2026	Dacheindeckung Kalzip  3w 18.08.2026																																							
3	Fenster und Türen	Schlosserei	2w	29.07.2026	11.08.2026	Fenster und Türen  2w 11.08.2026																																							
4	Putzarbeiten außen/innen		3w	12.08.2026	01.09.2026	Putzarbeiten außen/innen  3w 01.09.2026																																							
5	Malerarbeiten außen		1w	02.09.2026	08.09.2026	Malerarbeiten außen  1w 08.09.2026																																							
6	Gerüst Abbau	Gerüstbauer	1w	09.09.2026	15.09.2026	Gerüst Abbau  1w 15.09.2026																																							
7	Trockenbau Rohinstallation		2w	22.07.2026	04.08.2026	Trockenbau Rohinstallation  2w 04.08.2026																																							
8	Fußbodenheizung		1w	05.08.2026	11.08.2026	Fußbodenheizung  1w 11.08.2026																																							
9	Estricharbeiten		2w	12.08.2026	25.08.2026	Estricharbeiten  2w 25.08.2026																																							
10	Trockenbau Endmontage		2w	26.08.2026	08.09.2026	Trockenbau Endmontage  2w 08.09.2026																																							
11	Motage Türen innen		2w	04.09.2026	17.09.2026	Motage Türen innen  2w 17.09.2026																																							
12	Bodenbelagsarbeiten		3w	09.09.2026	29.09.2026	Bodenbelagsarbeiten  3w 29.09.2026																																							
13	Fliesenarbeiten		3w	09.09.2026	29.09.2026	Fliesenarbeiten  3w 29.09.2026																																							
14	Malerarbeiten innen		2w	30.09.2026	13.10.2026	Malerarbeiten innen  2w 13.10.2026																																							
15	Rohinstallation HLSE	ELT Schindler & Denk	7w	26.08.2026	13.10.2026	Rohinstallation HLSE  7w 13.10.2026																																							
16	Endmontage HLSE	ELT Schindler & Denk	4w	14.10.2026	10.11.2026	Endmontage HLSE  4w 10.11.2026																																							
17	Waagensteuerung	Pfister	2w	11.11.2026	24.11.2026	Waagensteuerung  2w 24.11.2026																																							
18	Inbetriebnahme		3w	18.11.2026	08.12.2026	Inbetriebnahme  3w 08.12.2026																																							

Verantwortlich

 Zimmerer  Schlosserei  Gerüstbauer  ELT Schindler & Denk  Pfister

Verfasser: bharchitektengesellschaft mbH
Zielstattstrasse 11 81379 München
T. 089-458 590-0 F. 089-458 590-60

Bauherr: LRA Erding

Projekt: WSH/Umladestation Isen

Stand: 28.05.2026