

**BV: MRI Erweiterung Kinderhaus / Freiflächen**

**Öffentliche Ausschreibung der Garten- und Landschaftsbauarbeiten  
Terminplan zur Ausführung**

**Ausführungsbeginn: 12. Oktober 2026**

Rückbau der Flächen im südlichen Hof (Rückbau Winkelstützmauern, Zaun, Bodenbeläge)	12.10.2026 bis 16.10.2026
Rückbau der östlich liegenden Fläche (Rückbau Zaun, Umsetzen Gerätehaus, Umpflanzen der Hainbuchen, Grasnarbe abheben)	19.10.2026 bis 23.10.2026
<u>Wiederherstellen der östlich liegenden Fläche</u> (Oberbodenauftrag, Plattenbelag, Pflanzen der Hecke)	26.10.2026 bis 30.10.2026
<u>Herstellen der Flächen im südlichen Hof</u> (Winkelstützmauern, Treppe mit Geländer, Neubau Zaun, Wiederherstellen der Bodenbeläge)	02.11.2026 bis 20.11.2026
<u>Beginn Wiederherstellung der Flächen im nördlichen Hof:</u> Herstellen der Fundamente für Spielgeräte, Bodenarbeiten, Kieseinbau, Sandkastensole, Sandkasteneinfassung, Herstellen der Stellstufen an der Böschung, Bodenarbeiten, Oberbodeneinbau Einbau der Hangrutsche, Traufstreifen am Anbau Ostseite	23.11.2026 bis 11.12.2026
<i>(Sofern es Witterungsbedingungen noch zulassen)</i> Kieseinbau für Terrasse und Fallschutzbelag, Stahlkante Terrasse, Kabelzugschacht auf Höhe setzen)	14.12.2026 bis 18.12.2026
<b>Winterpause</b>	
<i>(Sofern es Witterungsbedingungen bereits zulassen)</i> Traufstreifen, Schacht auf Höhe setzen, Herstellen der Bodenbeläge im nördlichen Hof (Terrasse mit Platten- und Pflasterbelag, Fallschutzbelag)	08.03.2027 bis 19.03.2027

Kieselschlange anarbeiten, Fallschutzbelag mit Unterbau herstellen, Spielgeräte aufstellen und anschließen	22.03.2027 bis 30.03.2027
Holzhäckselbelag aufbringen und Sand einfüllen, restliche Betonplatten ausbauen bzw. wiedereinbauen	31.03.2027 bis 02.04.2027
Oberbodenauftrag Hof Nord, Pflanzung Bäume, Sträucher und Stauden	05.04.2027 bis 09.04.2027
Fertigrasen aufbringen und Restarbeiten	12.04.2027 bis 16.04.2027

Oberhaching, den 01.06.2026



Claudia Seidenschwand-Wiesmeier  
LANDSCHAFTSARCHITEKTIN