


Nr.		VorgangsVorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	M	Hälfte 2, 2026	J	S	N
1		Abbrucharbeiten	85 Tage	Mon 05.05.25	Fre 29.08.25						
4		Baubeginn	1 Tag	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25						
6		Erdbau	47 Tage	Die 02.09.25	Mit 05.11.25						
14		Baumeister	238 Tage	Die 04.11.25	Fre 16.10.26						
29		Dachstuhl und Deckung	134 Tage	Die 26.05.26	Fre 27.11.26						
30		Zimmerer Planung/Werkstattzeichnungen	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26	23					
31		Freigabe Werkszeichnungen Zimmerer	1 Tag	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26	30					
32		Zimmerer Vorproduktion Dachstuhl	15 Tage	Die 06.10.26	Mon 26.10.26	31					
33		Zimmerer Dachstuhl und Deckendämmung	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26	30					
35		HLS - Einbringung RLT Gerät	1 Tag	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26	33AA					
36		HLS - Leitungsverzug Schmutzwasser Entlüftungen	1 Tag	Fre 02.10.26	Mon 05.10.26	33AE					
37		HLS - Montage Lüftungskanalinstallation Dach	5 Tage	Die 06.10.26	Mon 12.10.26	35					
41		Dach Verbindungsgang	23 Tage	Die 26.05.26	Don 25.06.26						
38		HLS - Promatierung RLT Kanäle	7 Tage	Die 13.10.26	Mit 21.10.26	37					
39		Dachdeckung + PSA + UK PV	20 Tage	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26	33;35					
40		Schlosser Lichtkuppel	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26	33					
34		Spengler Regenrinnen Hauptdach	5 Tage	Mit 11.11.26	Die 17.11.26	33EA+7 Tage					
170		Fassade	255 Tage	Mon 25.05.26	Mon 31.05.27						
47		Baubeheizung	90 Tage	Mon 02.11.26	Mon 22.03.27						
46		PV-Anlage auf Dach	20 Tage	Mon 30.11.26	Mon 11.01.27	39					
49		Innenausbau	303 Tage	Mon 14.12.26	Fre 10.03.28						
184		Außenanlagen	120 Tage	Die 01.06.27	Mon 15.11.27	183					
44		Puffer bis Fertigstellung	10 Tage	Mon 13.03.28	Fre 24.03.28	169					
45		Umzug	10 Tage	Mon 27.03.28	Fre 07.04.28	44					
48		Inbetriebnahme	0 Tage	Fre 07.04.28	Fre 07.04.28	45					



Projekt: 18050_SGR_Bauzeitenplan BA III
Datum: Don 11.06.26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 1

Don 11.06.26