

2026			2027												2028																		
			Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez							
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer																												
1	LP 8 Ausführung Zentralkläranlage Rennerthshofen	526at	Mo, 24.08.26	Fr, 27.10.28		LP 8 Ausführung Zentralkläranlage Rennerthshofen																											
1.1	Beckenräumung- Reinigung	20at	Mo, 24.08.26	Fr, 18.09.26	Markt Renn.	Beckenräumung- Reinigung 20at																											
1.2	Baubeginn Zentralkläranlage	1at	Mo, 21.09.26	Mo, 21.09.26		Baubeginn Zentralkläranlage 1at																											
1.3	Baustelleneinrichtung- Vorbereitung	10at	Mo, 21.09.26	Fr, 02.10.26	Rohbau	Baustelleneinrichtung- Vorbereitung... 10at																											
1.4	Abbrucharbeiten- Erdbau BE Fläche	25at	Mo, 28.09.26	Fr, 30.10.26	Rohbau	Abbrucharbeiten- Erdbau BE Fläche... 25at																											
1.5	Bioccos Becken Baugrube - Erdbau Teil 1	25at	Mo, 05.10.26	Fr, 06.11.26	Rohbau	Bioccos Becken Baugrube - Erdbau... 25at																											
1.6	Bioccos Becken Baugrube - Verbau	10at	Mo, 12.10.26	Fr, 23.10.26	Rohbau	Bioccos Becken Baugrube - Verbau 10at																											
1.7	Bioccos Becken Wasserhaltung (Brunnen)	10at	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26	Rohbau	Bioccos Becken Wasserhaltung (Br... 10at																											
1.8	Bioccos Becken Wasserhaltung (Betrieb)	113at	Mo, 02.11.26	Fr, 30.04.27	Rohbau	Bioccos Becken Wasserhaltung (Betri... 113at																											
1.9	Bioccos Becken Rohbau	108at	Mo, 09.11.26	Fr, 30.04.27	Rohbau	Bioccos Becken Rohbau 108at																											
1.10	Bioccos Becken Rohbau - Ausbau Verbau	10at	Mo, 19.04.27	Fr, 30.04.27	Rohbau	Bioccos Becken Rohbau - Ausbau Verbau 10at																											
1.11	Sandfang, Zu- Ablaufschächte	27at	Mo, 03.05.27	Fr, 11.06.27	Rohbau	Sandfang, Zu- Ablaufschächte 27at																											
1.12	Betriebsgebäude Erdbau, Schächte	15at	Mo, 02.11.26	Fr, 20.11.26	Rohbau	Betriebsgebäude Erdbau, Schächte 15at																											
1.13	Betriebsgebäude Rohbau	135at	Mo, 23.11.26	Fr, 25.06.27	Rohbau	Betriebsgebäude Rohbau 135at																											
1.14	Betriebsgebäude Stahlbau	14at	Mo, 26.04.27	Fr, 14.05.27	Rohbau	Betriebsgebäude Stahlbau 14at																											
1.15	Schacht Schlammssilo Erdbau	15at	Mo, 23.11.26	Fr, 11.12.26	Rohbau	Schacht Schlammssilo Erdbau 15at																											
1.16	Schacht Schlammssilo Rohbau	39at	Mo, 01.02.27	Do, 25.03.27	Rohbau	Schacht Schlammssilo Rohbau 39at																											
1.17	Schlammssilo Leitungen	9at	Di, 30.03.27	Fr, 09.04.27	Rohbau	Schlammssilo Leitungen 9at																											
1.18	Schlammssilo Rohbau	62at	Mo, 12.04.27	Fr, 09.07.27	Rohbau	Schlammssilo Rohbau 62at																											
1.19	WHG- Fläche	15at	Mo, 12.07.27	Fr, 30.07.27	Rohbau	WHG- Fläche 15at																											
1.20	Ausbau Gebäudehülle	90at	Mo, 28.06.27	Fr, 29.10.27	Ausbau I	Ausbau Gebäudehülle 90at																											
1.21	Ausbau Gebäude Innenbereich	114at	Mo, 30.08.27	Fr, 25.02.28	Ausbau I	Ausbau Gebäude Innenbereich 114at																											
1.22	Leitungs- Außenanlagen	189at	Mo, 04.10.27	Mo, 24.07.28	Außenanlagen	Leitungs- Außenanlagen 189at																											
1.23	Maschinentechnik Becken, Silo	49at	Mo, 04.10.27	Fr, 10.12.27	Masch.techn.	Maschinentechnik Becken, Silo 49at																											
1.24	Maschinentechnik Gebäude	70at	Mo, 15.11.27	Fr, 10.03.28	Masch.techn.	Maschinentechnik Gebäude 70at																											
1.25	PV, Gebäudeunterputz	20at	Mo, 16.08.27	Fr, 10.09.27	EMSR	PV, Gebäudeunterputz 20at																											
1.26	Elektrotechnik	71at	Mo, 14.02.28	Fr, 26.05.28	EMSR	Elektrotechnik 71at																											
1.27	Probebetrieb	23at	Mo, 29.05.28	Fr, 30.06.28	Alle	Probebetrieb 23at																											
1.28	Inbetriebnahme KA	1at	Mo, 03.07.28	Mo, 03.07.28		Inbetriebnahme KA 1at																											
1.29	Restarbeiten	83at	Mo, 03.07.28	Fr, 27.10.28		Restarbeiten 83at																											

Projektzeiträumen von Do, 01.01.26 bis Do, 28.02.30
Kalender: Bayern (eingebettet)
25.05.2025