




































Neubau einer 4-gruppigen Kita als  
Ersatzgebäude für die Kita St. Pius (egemals 3 Gruppen)  
als Hauptgebäude zur 3- gruppigen Kita IMQ  
Schützenstraße 123,  
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Nr.	Vorga	Gewerk (Text1)	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Abgesc	Vorgänger	Ressourcennamen	Terminplan																							
										5. Mai	Jun	3. Qtl, 2026 Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2026 Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2027 Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2027 Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2027 Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2027 Okt	Nov	Dez				
1		Bauherrenschaft	LPH8 - Objektüberwachung - 1. Bauabschnitt	392 Tage	Mon 06.10.25	Die 25.05.27	42%		LPH8 - Objektüberwachung	LPH8 - Objektüberwachung - 1. Bauabschnitt																							
2		NICHT ZUGEORDNET	Vergangene Vorgänge	122 Tage	Mon 06.10.25	Don 09.04.26	100%																										
52		Metallbau	Fenster+Türen OG: Montage	12 Tage	Don 12.03.26	Fre 27.03.26	100%	48;44	Fenster+Türen OG: Montage	Türen OG: Montage																							
53		Metallbau	Markierungen für alle Raffstorekäsen in Leibungen	2 Tage	Mon 30.03.26	Die 31.03.26	100%	52	Markierungen für alle Raffstorekäsen	Markierungen für alle Raffstorekäsen in Leibungen																							
54		Metallbau	Montage Raffstorekästen unter Putz	1 Tag	Mit 01.04.26	Mit 01.04.26	100%	53	Montage Raffstorekästen	Montage Raffstorekästen unter Putz																							
55		Innenputz	EG	12 Tage	Die 07.04.26	Mit 22.04.26	100%		EG	EG																							
56		Metallbau	OG: Zustandsfeststellung	0 Tage	Die 07.04.26	Die 07.04.26	100%	54	OG: Zustandsfeststellung	OG: Zustandsfeststellung																							
57		Innenputz	OG	14 Tage	Mon 20.04.26	Fre 08.05.26	100%	55EA-3 Tage	OG	OG																							
58		WDVS	WDVS, Außenputz, Fassadenanstrich, Klinkerriemchen	85 Tage	Mon 20.04.26	Don 20.08.26	35%		WDVS, Außenputz, Fassadenanstrich, Klinkerriemchen	WDVS, Außenputz, Fassadenanstrich, Klinkerriemchen																							
59		Dachdecker	Fenster+Türen EG eindichten	5 Tage	Die 21.04.26	Mon 27.04.26	100%	51	Fenster+Türen EG eindichten	Fenster+Türen EG eindichten																							
60		Dachdecker	Dämmung + Abdichtung DF1 für Lüftungsgerät (Abschnitt 1)	7 Tage	Mon 27.04.26	Mit 06.05.26	100%		Dämmung + Abdichtung DF1 für Lüftungsgerät (Abschnitt 1)	Dämmung + Abdichtung DF1 für Lüftungsgerät (Abschnitt 1)																							
61		Heizung	Dachdurchführungen DF1 einsetzen und eindichten	1 Tag	Mon 27.04.26	Mon 27.04.26	100%		Dachdurchführungen DF1 einsetzen und eindichten	Dachdurchführungen DF1 einsetzen und eindichten																							
62		Dachdecker	Fenster+Türen OG eindichten	2 Tage	Die 28.04.26	Mit 29.04.26	100%	53	Fenster+Türen OG eindichten	Fenster+Türen OG eindichten																							
63		Trockenbau	Trockenbauwände OG einseitig stellen + Vorsatzschalen	10 Tage	Don 30.04.26	Fre 15.05.26	100%	62	Trockenbauwände OG einseitig stellen + Vorsatzschalen	Trockenbauwände OG einseitig stellen + Vorsatzschalen																							
64		Metallbau	Montage letztes Fenster-Tür-Element OG	1 Tag	Mit 06.05.26	Mit 06.05.26	100%		Montage letztes Fenster-Tür-Element OG	Montage letztes Fenster-Tür-Element OG																							
65		Dachdecker	Dämmung + Abdichtung DF1 (Abschnitt 2)	7 Tage	Don 07.05.26	Mon 18.05.26	95%	60	Dämmung + Abdichtung DF1 (Abschnitt 2)	Dämmung + Abdichtung DF1 (Abschnitt 2)																							
66		Metallbau	Einbau aller Fensterbänke	3 Tage	Don 07.05.26	Mon 11.05.26	95%		Einbau aller Fensterbänke	Einbau aller Fensterbänke																							
67		PV-Anlage	Werk- und Montageplanung	20 Tage	Fre 08.05.26	Die 09.06.26	0%		Werk- und Montageplanung	Werk- und Montageplanung																							
68		Innenputz	Mangelbeseitigung/ Restarbeiten	10 Tage	Mon 11.05.26	Die 26.05.26	0%	57	Mangelbeseitigung/ Restarbeiten	Mangelbeseitigung/ Restarbeiten																							
69		Trockenbau	Garderobenkonstruktion/ Wände stellen + spachteln (EG+OG)	4 Tage	Mit 13.05.26	Die 19.05.26	0%		Garderobenkonstruktion/ Wände stellen + spachteln (EG+OG)	Garderobenkonstruktion/ Wände stellen + spachteln (EG+OG)																							
70		Schlosser	Konsolen/ Fahnenbleche/ UKs	4 Tage	Mon 18.05.26	Don 21.05.26	0%		Konsolen/ Fahnenbleche/ UKs	Konsolen/ Fahnenbleche/ UKs																							
71		Lüftung	Stahl-UK für Lüftungsgerät auf Dach	1 Tag	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26	0%		Stahl-UK für Lüftungsgerät auf Dach	Stahl-UK für Lüftungsgerät auf Dach																							
72		Dachdecker	Dachaufbau unter Lüftungsgerät	7 Tage	Die 19.05.26	Don 28.05.26	0%	71	Dachaufbau unter Lüftungsgerät	Dachaufbau unter Lüftungsgerät																							
73		Dachdecker	Zustandfeststellung: Dämmung + Abdichtung DF1	0 Tage	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26	0%	65	Zustandfeststellung: Dämmung + Abdichtung DF1	Zustandfeststellung: Dämmung + Abdichtung DF1																							
74		Lüftung	Lüftungsgerät auf Stahlkonstruktion Aufdachmontage	25 Tage	Fre 29.05.26	Fre 03.07.26	0%	72	Lüftungsgerät auf Stahlkonstruktion Aufdachmontage	Lüftungsgerät auf Stahlkonstruktion Aufdachmontage																							
75		Mobile Trennwand	EG: Einbau Bodenschott	5 Tage	Mon 01.06.26	Mon 08.06.26	0%		EG: Einbau Bodenschott	EG: Einbau Bodenschott																							
76		Heizung	EG: Einbau Dämmung und Fußbodenheizung	7 Tage	Mon 01.06.26	Mit 10.06.26	0%	55	EG: Einbau Dämmung und Fußbodenheizung	EG: Einbau Dämmung und Fußbodenheizung																							
77		PV-Anlage	Freigabe Elektroplanung	5 Tage	Mit 10.06.26	Die 16.06.26	0%	67	Freigabe Elektroplanung	Freigabe Elektroplanung																							
78		Heizung	OG: Einbau Dämmung und Fußbodenheizung	7 Tage	Don 11.06.26	Fre 19.06.26	0%	76	OG: Einbau Dämmung und Fußbodenheizung	OG: Einbau Dämmung und Fußbodenheizung																							
79		Estrich	EG: Einbau Estrich	12 Tage	Mon 15.06.26	Die 30.06.26	0%		EG: Einbau Estrich	EG: Einbau Estrich																							
80		PV-Anlage	Photovoltaik-Traggerüst vor Substrat	10 Tage	Mit 17.06.26	Die 30.06.26	0%	77;73	Photovoltaik-Traggerüst vor Substrat	Photovoltaik-Traggerüst vor Substrat																							
81		Estrich	OG: Einbau Estrich	12 Tage	Mit 01.07.26	Don 16.07.26	0%	79;78	OG: Einbau Estrich	OG: Einbau Estrich																							
82		Estrich	EG: Estrich begehbar	0 Tage	Mit 01.07.26	Mit 01.07.26	0%	79EA+1 Tag	EG: Estrich begehbar	EG: Estrich begehbar																							

Neubau einer 4-gruppigen Kita als  
Ersatzgebäude für die Kita St. Pius (egemals 3 Gruppen)  
als Hauptgebäude zur 3- gruppigen Kita IMQ  
Schützenstraße 123,  
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Nr.	Vorga	Gewerk (Text1)	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Abgesc	Vorgänger	Ressourcennamen	5																									
										Mai	Jun	3. Qtl, 2026	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2026	Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2027	Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2027	Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2027	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2027	Okt	Nov	Dez
83			Schlosser	Traggerüst Mehrzweckraum innen	3 Tage	Don 02.07.26	Mon 06.07.26	0% 82	Traggerüst Mehrzweckraum																										
84			Trockenbau	EG: Abhangdecken UK herstellen	15 Tage	Don 02.07.26	Mit 22.07.26	0% 82	EG: Abhangdecken UK herstellen																										
85			PV-Anlage	Photovoltaik-Module	30 Tage	Mon 06.07.26	Fre 14.08.26	0% 80	Photovoltaik-Module																										
86			Estrich	OG: Estrich begehbar	0 Tage	Fre 17.07.26	Fre 17.07.26	0% 81EA+1 Tag	OG: Estrich begehbar																										
87			Schlosser	Geländer+Wange Haupttreppe innen	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	0% 86	Geländer+Wange Haupttreppe innen																										
88			Estrich	EG: Estrich belegereif	0 Tage	Mon 20.07.26	Mon 20.07.26	0% 79EA+14 Tage	EG: Estrich belegereif																										
89			Mobile Trennwand	Einbau UK + Deckenschotts	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26	0% 86	Einbau UK + Deckenschotts																										
90			Trockenbau	Trockenbauwände schließen, spachteln	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	0% 86	Trockenbauwände schließen, spachteln																										
91			Bauherrenschafft	Luftdichtigkeitsmessung - Blower Door-Test	2 Tage	Mit 22.07.26	Don 23.07.26	0% 86EA+2 Tage	dichtigkeitsmessung - Blower Door-Test																										
92			Maler	EG: Spachteln, Vlies	25 Tage	Mon 03.08.26	Fre 04.09.26	0% 82	EG: Spachteln, Vlies																										
93			Estrich	OG: Estrich belegereif	0 Tage	Mit 05.08.26	Mit 05.08.26	0% 81EA+14 Tage	OG: Estrich belegereif																										
94			Trockenbau	OG: Abhangdecke UK herstellen	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26	0% 90;86	OG: Abhangdecke UK herstellen																										
95			Fliesen	Fliesen	55 Tage	Don 13.08.26	Mit 28.10.26	0% 93EA+5 Tage	Fliesen																										
96			Metallbau	Innentüren nach Estrich	15 Tage	Don 13.08.26	Mit 02.09.26	0% 93EA+5 Tage	Innentüren nach Estrich																										
97			Aufzug	Vollständige Montage (ohne Inbetriebnahme)	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	0%	Vollständige Montage (ohne Inbetriebnahme)																										
98			Dachdecker	Klempnerarbeiten	10 Tage	Fre 21.08.26	Don 03.09.26	0% 58	Klempnerarbeiten																										
99			Metallbau	Montage aller Raffstore	15 Tage	Die 25.08.26	Mon 14.09.26	0% 58EA+2 Tage	Montage aller Raffstore																										
100			Schlosser	Geländer Fluchtbalkone vor Gerüstabbau	10 Tage	Fre 28.08.26	Don 10.09.26	0% 58EA+5 Tage	Geländer Fluchtbalkone vor Gerüstabbau																										
101			Trockenbau	Einlegearbeiten Abhangdecke	20 Tage	Mon 31.08.26	Fre 25.09.26	0% 94	Einlegearbeiten Abhangdecke																										
102			Lüftung	Fertiginstallation	20 Tage	Mon 31.08.26	Fre 25.09.26	0% 94	Fertiginstallation																										
103			Dachdecker	Dachbegrünung	10 Tage	Fre 04.09.26	Don 17.09.26	0% 98	Dachbegrünung																										
104			Maler	OG: Spachteln, Vlies	25 Tage	Mon 07.09.26	Fre 09.10.26	0% 86;92	OG: Spachteln, Vlies																										
105			Gerüst	Abbau Gerüst insgesamt	5 Tage	Fre 18.09.26	Don 24.09.26	0% 103	Abbau Gerüst insgesamt																										
106			Schlosser	Fluchttreppe Nord-Ost nach Gerüstabbau	6 Tage	Fre 25.09.26	Fre 02.10.26	0% 105	Fluchttreppe Nord-Ost nach Gerüstabbau																										
107			Außenanlagen	Beginn Außenanlagen hinter Verbindungsgang	0 Tage	Fre 02.10.26	Fre 02.10.26	0% 106	Beginn Außenanlagen hinter Verbindungsgang																										
108			Außenanlagen	Außenanlagen hinter Verbindungsgang	75 Tage	Mon 05.10.26	Fre 05.02.27	0% 107	Außenanlagen hinter Verbindungsgang																										
109			Schlosser	Fluchttreppe West nach Gerüstabbau	12 Tage	Mon 05.10.26	Die 20.10.26	0% 106	Fluchttreppe West nach Gerüstabbau																										
110			Schlosser	Sichtschutz/Fassadenelemente nach Gerüstabbau	10 Tage	Mit 21.10.26	Die 03.11.26	0% 109	z/Fassadenelemente nach Gerüstabbau																										
111			Bodenbelag	Bodenbelag	28 Tage	Don 22.10.26	Mon 30.11.26	0% 95EA-5 Tage	Bodenbelag																										
112			WC-Trennwände	WC-Trennwände	10 Tage	Don 29.10.26	Mit 11.11.26	0% 95	WC-Trennwände																										
113			Schreiner	Innentüren + Glastrennwände	30 Tage	Die 01.12.26	Mon 01.02.27	0% 95;111	Innentüren + Glastrennwände																										
114			Mobile Trennwand	EG: Einbau Trennwände	10 Tage	Die 08.12.26	Mon 11.01.27	0% 111EA+5 Tage;95EA+5 Tage	EG: Einbau Trennwände																										
115			Maler	Maler	40 Tage	Die 02.02.27	Mit 31.03.27	0% 113	Maler																										





Neubau einer 4-gruppigen Kita als  
Ersatzgebäude für die Kita St. Pius (egemals 3 Gruppen)  
als Hauptgebäude zur 3- gruppigen Kita IMQ  
Schützenstraße 123,  
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Nr.	Vorga	Gewerk (Text1)	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Abgesc	Vorgänger	Ressourcennamen	Gantt-Diagramm																												
										5	Mai	Jun	3. Qtl, 2026	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2026	Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2027	Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2027	Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2027	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2027	Okt	Nov	Dez		
116			Elektro	Fertiginstallation	20 Tage	Die 23.03.27	Mit 21.04.27	0%	115EA-5 Tage	Fertiginstallation																												
117			Heizung	Fertiginstallation	20 Tage	Die 23.03.27	Mit 21.04.27	0%	115EA-5 Tage	Fertiginstallation																												
118			Sanitär	Fertiginstallation	20 Tage	Die 23.03.27	Mit 21.04.27	0%	115EA-5 Tage	Fertiginstallation																												
119			Beschilderung	Beschilderung	5 Tage	Don 01.04.27	Mit 07.04.27	0%	115	Beschilderung																												
120			Feuerlöscher	Feuerlöscher	5 Tage	Don 01.04.27	Mit 07.04.27	0%	115	Feuerlöscher																												
121			Einbaumöbel	Möbel	20 Tage	Don 01.04.27	Mit 28.04.27	0%	115;95	Möbel																												
122			Küche	Küchen	15 Tage	Don 01.04.27	Mit 21.04.27	0%	115;95	Küchen																												
123			Küche	Teeküchen	10 Tage	Don 01.04.27	Mit 14.04.27	0%	115;95	Teeküchen																												
124			Maler	Maler Restarbeiten	5 Tage	Don 29.04.27	Mit 05.05.27	0%	121	Maler Restarbeiten																												
125			Elektro	Inbetriebnahme	5 Tage	Don 29.04.27	Mit 05.05.27	0%	116EA+5 Tage	inbetriebnahme																												
126			Heizung	Inbetriebnahme	5 Tage	Don 29.04.27	Mit 05.05.27	0%	116EA+5 Tage	inbetriebnahme																												
127			Sanitär	Inbetriebnahme	5 Tage	Don 29.04.27	Mit 05.05.27	0%	116EA+5 Tage	inbetriebnahme																												
128			Lüftung	Inbetriebnahme	5 Tage	Don 29.04.27	Mit 05.05.27	0%	116EA+5 Tage	inbetriebnahme																												
129			Baureinigung	Endreinigung	10 Tage	Die 11.05.27	Die 25.05.27	0%	124EA+2 Tage	Endreinigung																												
130				LP 8 - Verbindungsbau + Außenanlagen davor	158 Tage	Fre 19.02.27	Mit 06.10.27	0%		LP 8 - Verbindungsbau +																												
131			NICHT ZUGEORDNET	Beginn Verbindungsbaukörper	0 Tage	Fre 19.02.27	Fre 19.02.27	0%	108EA+10 Tage	Beginn indungsbaukörper																												
132			Erd- und Rohbauarbeiten	Erdaushub für Fundamente und Tragschichten	2 Tage	Mon 22.02.27	Die 23.02.27	0%	131	Erdaushub für Fundamente und																												
133			Erd- und Rohbauarbeiten	Herstellung Fundamente	3 Tage	Mit 24.02.27	Fre 26.02.27	0%	132	Herstellung Fundamente																												
134			Erd- und Rohbauarbeiten	Verfüllung zwischen Fundamenten	3 Tage	Mon 01.03.27	Mit 03.03.27	0%	133	Verfüllung zwischen																												
135			Erd- und Rohbauarbeiten	Sandbett und Perimeterdämmung unter Bodenplatte	1 Tag	Don 04.03.27	Don 04.03.27	0%	134	Sandbett und erimeterdämmung																												
136			Erd- und Rohbauarbeiten	Bodenplatte	5 Tage	Fre 05.03.27	Don 11.03.27	0%	135	Bodenplatte																												
137			Erd- und Rohbauarbeiten	Betonkubus für Windfang	6 Tage	Fre 12.03.27	Fre 19.03.27	0%	136	Betonkubus für Windfang																												
138			Erd- und Rohbauarbeiten	Stahlbetonstützen	6 Tage	Fre 12.03.27	Fre 19.03.27	0%	136	Stahlbetonstützen																												
139			Erd- und Rohbauarbeiten	Decke über EG	5 Tage	Mon 22.03.27	Die 30.03.27	0%	138	Decke über EG																												
140			Erd- und Rohbauarbeiten	Attika	3 Tage	Mit 31.03.27	Fre 02.04.27	0%	139	Attika																												
141			Erd- und Rohbauarbeiten	Decke über EG ausschalen	1 Tag	Fre 09.04.27	Fre 09.04.27	0%	139EA+7 Tage	Decke über EG ausschalen																												
142			Erd- und Rohbauarbeiten	Fertigstellung Rohbau Verbindungsbau	0 Tage	Fre 09.04.27	Fre 09.04.27	0%	141	Fertigstellung Rohbau																												
143			Metallbau	Aufmaß + Werkstattzeichnungen	7 Tage	Mon 12.04.27	Die 20.04.27	0%	142	Aufmaß + rkstattzeichnungen																												
144			Architekt	Fenster+Türen: Prüfung Werkstattzeichnungen	5 Tage	Mit 21.04.27	Die 27.04.27	0%	143	Fenster+Türen: Prüfung																												
145		Schlosser	Werkstattzeichnung alle Leistungen	10 Tage	Mon 03.05.27	Die 18.05.27	0%		Aufmaß + Werkstattzeichnung																													
146			Metallbau	Anpassung/ Korrektur Werkstattzeichnungen	4 Tage	Mit 28.04.27	Mon 03.05.27	0%	144	Anpassung/ Korrektur																												
147			Metallbau	Fertigung	30 Tage	Die 04.05.27	Don 17.06.27	0%	146	Fertigung																												
148			Architekt	Prüfung Werkstattzeichnungen Schlosser	5 Tage	Mit 19.05.27	Die 25.05.27	0%	145	Prüfung erkstattzeichnungen																												

Neubau einer 4-gruppigen Kita als  
Ersatzgebäude für die Kita St. Pius (egemals 3 Gruppen)  
als Hauptgebäude zur 3- gruppigen Kita IMQ  
Schützenstraße 123,  
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

VORABZUG



Nr.	Vorga	Gewerk (Text1)	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Abgesc	Vorgänger	Ressourcennamen	5																											
										Mai	Jun	3. Qtl, 2026	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2026	Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2027	Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2027	Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2027	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2027	Okt	Nov	Dez		
149		 Erd- und Rohbauarbeiten	Notstützen entfernen	1 Tag	Die 11.05.27	Die 11.05.27	0%	139EA+28 Tage	Notstützen entfernen	Erd- und Rohbauarbeiten → Notstützen entfernen																											
150		 Dachdecker	Abdichtung Bodenplatte	1 Tag	Mit 12.05.27	Mit 12.05.27	0%	149	Abdichtung Bodenplatte	Dachdecker → Abdichtung Bodenplatte																											
151		 Schlosser	Fertigung aller Leistungen	20 Tage	Mit 26.05.27	Mit 23.06.27	0%	148	Fertigung aller Leistungen	Schlosser → Fertigung aller Leistungen																											
152		Dachdecker	Dach	30 Tage	Mon 31.05.27	Fre 09.07.27	0%		Dach	Dachdecker → Dach																											
153		 Außenanlagen	Außenanlagen vor Verbindungsbau	45 Tage	Mon 14.06.27	Fre 13.08.27	0%	152EA-20 Tage	Außenanlagen vor Verbindungsbau	Außenanlagen → Außenanlagen vor Verbindungsbau																											
154		 Schlosser	Montage Alu-Lamellen	3 Tage	Don 24.06.27	Mon 28.06.27	0%	151	Montage Alu-Lamellen vor	Schlosser → Montage Alu-Lamellen vor PR-Fassade																											
155		 Metallbau	Montage	7 Tage	Fre 18.06.27	Mon 28.06.27	0%	147;150	Montage	Metallbau → Montage																											
156		 Schlosser	Montage UK "grüner Rahmen"	5 Tage	Die 29.06.27	Mon 05.07.27	0%	154	Montage UK "grüner Rahmen"	Schlosser → Montage UK "grüner Rahmen"																											
157		 Elektro	Montage	10 Tage	Die 29.06.27	Mon 12.07.27	0%	155	Montage	Elektro → Montage																											
158		 Heizung	Montage	10 Tage	Die 29.06.27	Mon 12.07.27	0%	155	Montage	Heizung → Montage																											
159		 Lüftung	Montage	10 Tage	Die 29.06.27	Mon 12.07.27	0%	155	Montage	Lüftung → Montage																											
160		 Dachdecker	Montage Verkleidung "grüner Rahmen"	6 Tage	Die 06.07.27	Die 13.07.27	0%	156	Montage Verkleidung "grüner	Dachdecker → Montage Verkleidung "grüner Rahmen"																											
161		 Dachdecker	Abdichten PR-Fassade + Türen	6 Tage	Die 29.06.27	Die 06.07.27	0%	155	Abdichten PR-Fassade +	Dachdecker → Abdichten PR-Fassade + Türen																											
162		 WDVS	Fassade	20 Tage	Fre 09.07.27	Don 05.08.27	0%	161EA+2 Tage	Fassade	WDVS → Fassade																											
163		 Innenputz	Gesamter Innenputz	10 Tage	Fre 09.07.27	Don 22.07.27	0%	161EA+2 Tage	Gesamter Innenputz	Innenputz → Gesamter Innenputz																											
164		 Estrich	Dämmung Fußboden	2 Tage	Die 27.07.27	Mit 28.07.27	0%	163EA+2 Tage	Dämmung Fußboden	Estrich → Dämmung Fußboden																											
165		 Estrich	Verlegung Estrich	2 Tage	Fre 30.07.27	Mon 02.08.27	0%	164EA+1 Tag	Verlegung Estrich	Estrich → Verlegung Estrich																											
166		 Estrich	Estrich begehbar	0 Tage	Die 03.08.27	Die 03.08.27	0%	165EA+1 Tag	Estrich begehbar	Estrich begehbar → 03.08																											
167		 Trockenbau	Abhangdecke herstellen	12 Tage	Mit 04.08.27	Don 19.08.27	0%	166	Abhangdecke herstellen	Trockenbau → Abhangdecke herstellen																											
168		 Maler	Spachteln + Vlies	12 Tage	Mit 04.08.27	Don 19.08.27	0%	166	Spachteln + Vlies	Maler → Spachteln + Vlies																											
169		 Estrich	Estrich belegereif	0 Tage	Fre 20.08.27	Fre 20.08.27	0%	165EA+14 Tage	Estrich belegereif	Estrich belegereif → 20.08																											
170		 Fliesen	Fliesen	10 Tage	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27	0%	169;168	Fliesen	Fliesen → Fliesen																											
171		 Maler	Maler	7 Tage	Don 09.09.27	Fre 17.09.27	0%	170EA+3 Tage	Maler	Maler → Maler																											
172		 Baureinigung	Baureinigung	3 Tage	Mon 20.09.27	Mit 22.09.27	0%	171	Baureinigung	Baureinigung → Baureinigung																											
173		 Bauherrenschafi	Übergabe 2. BA - Verbindungsbau + Vorplatz	0 Tage	Mit 06.10.27	Mit 06.10.27	0%	172EA+10 Tage	Übergabe 2. BA - Verbindungsbau +	Übergabe 2. BA - Verbindungsbau + Vorplatz → 06.10																											