

Nr.	Bezeichnung des Vorgangs	Start	Dauer Anzahl	Ende	2027																																																																							
					Gantt Chart (Timeline from August 2026 to October 2028)																																																																							
1	Erd- und Kanalarbeiten	28.09.2026	50t	05.02.2027	[Gantt bar for Erd- und Kanalarbeiten]																																																																							
2	Maurer-, Kanal- und Betonarbeiten	23.11.2026	183t	03.05.2028	[Gantt bar for Maurer-, Kanal- und Betonarbeiten]																																																																							
3	Gerüstarbeiten	11.03.2027	11t	28.01.2028	[Gantt bar for Gerüstarbeiten]																																																																							
4	Dachabdichtungsarbeiten	12.05.2027	60t	03.09.2027	[Gantt bar for Dachabdichtungsarbeiten]																																																																							
5	Klempnerarbeiten	25.08.2027	10t	07.09.2027	[Gantt bar for Klempnerarbeiten]																																																																							
6	PV-Anlage	16.08.2027	10t	27.08.2027	[Gantt bar for PV-Anlage]																																																																							
7	Blitzschutz	14.10.2026	13t	13.10.2027	[Gantt bar for Blitzschutz]																																																																							
8	Kunststofffenster	14.06.2027	25t	24.09.2027	[Gantt bar for Kunststofffenster]																																																																							
9	Holz-Alu-Fenster	14.06.2027	25t	24.09.2027	[Gantt bar for Holz-Alu-Fenster]																																																																							
10	Metallbau Außenelement	14.06.2027	20t	15.10.2027	[Gantt bar for Metallbau Außenelement]																																																																							
11	Metallbau Innenelemente	06.09.2027	20t	21.01.2028	[Gantt bar for Metallbau Innenelemente]																																																																							
12	Sonnenschutz	12.07.2027	30t	21.01.2028	[Gantt bar for Sonnenschutz]																																																																							
13	Schlosser Lüftungsbühne	10.05.2027	26t	20.08.2027	[Gantt bar for Schlosser Lüftungsbühne]																																																																							
14	Schlosser Balkone und Fluchttreppen	21.06.2027	40t	11.02.2028	[Gantt bar for Schlosser Balkone und Fluchttreppen]																																																																							
15	WDVS/ Außenputzarbeiten	13.09.2027	59t	24.12.2027	[Gantt bar for WDVS/ Außenputzarbeiten]																																																																							
16	Sanitärinstallation	05.07.2027	115t	07.04.2028	[Gantt bar for Sanitärinstallation]																																																																							
17	Heizungsinstallation	07.12.2026	145t	07.04.2028	[Gantt bar for Heizungsinstallation]																																																																							
18	Lüftungsinstallation	05.07.2027	90t	07.04.2028	[Gantt bar for Lüftungsinstallation]																																																																							
19	Elektroinstallation	14.12.2026	185t	24.04.2028	[Gantt bar for Elektroinstallation]																																																																							
20	Fertignasszellen	22.03.2027	71t	15.10.2027	[Gantt bar for Fertignasszellen]																																																																							
21	Putz- und Stuckarbeiten	23.08.2027	15t	08.10.2027	[Gantt bar for Putz- und Stuckarbeiten]																																																																							
22	Trockenbauarbeiten Wände	28.06.2027	80t	29.10.2027	[Gantt bar for Trockenbauarbeiten Wände]																																																																							
23	Trockenbauarbeiten Decke UK	22.11.2027	40t	28.01.2028	[Gantt bar for Trockenbauarbeiten Decke UK]																																																																							
24	Trockenbauarbeiten Decke GK	06.12.2027	28t	08.02.2028	[Gantt bar for Trockenbauarbeiten Decke GK]																																																																							
25	Trockenbauarbeiten Holzwoleakustik	17.01.2028	35t	03.03.2028	[Gantt bar for Trockenbauarbeiten Holzwoleakustik]																																																																							
26	Aufzug	12.10.2026	17t	10.04.2028	[Gantt bar for Aufzug]																																																																							
27	Estricharbeiten Dämmarbeiten	01.07.2027	26t	11.01.2028	[Gantt bar for Estricharbeiten Dämmarbeiten]																																																																							
28	Estricharbeiten Estricheinbau	01.07.2027	29t	14.01.2028	[Gantt bar for Estricharbeiten Estricheinbau]																																																																							
29	Fliesenarbeiten	17.01.2028	25t	18.02.2028	[Gantt bar for Fliesenarbeiten]																																																																							
30	Maler- und Tapezierarbeiten	28.06.2027	96t	13.04.2028	[Gantt bar for Maler- und Tapezierarbeiten]																																																																							
31	Bodenbelagsarbeiten vorbereiten	31.01.2028	25t 4h	14.03.2028	[Gantt bar for Bodenbelagsarbeiten vorbereiten]																																																																							
32	Bodenbelagsarbeiten verlegen	09.02.2028	29t	24.03.2028	[Gantt bar for Bodenbelagsarbeiten verlegen]																																																																							
33	Bodenbeschichtungen	28.02.2028	9t	09.03.2028	[Gantt bar for Bodenbeschichtungen]																																																																							
34	WC-Trennwände	31.01.2028	14t	06.04.2028	[Gantt bar for WC-Trennwände]																																																																							
35	Schlosserarbeiten innen	13.12.2027	30t	25.02.2028	[Gantt bar for Schlosserarbeiten innen]																																																																							
36	Innentüren	11.10.2027	44t 4h	07.04.2028	[Gantt bar for Innentüren]																																																																							
37	Einbauküchen	27.03.2028	10t	07.04.2028	[Gantt bar for Einbauküchen]																																																																							
38	Möbel	27.03.2028	19t	12.05.2028	[Gantt bar for Möbel]																																																																							
39	behördliche Abnahmen	15.05.2028		22.05.2028	[Gantt bar for behördliche Abnahmen]																																																																							
40	Baureinigung	18.10.2027	14t	28.04.2028	[Gantt bar for Baureinigung]																																																																							
41	Abnahmen Bauherr	29.05.2028		29.05.2028	[Gantt bar for Abnahmen Bauherr]																																																																							
42	mögliche Bauzeitverzögerungen	15.05.2028	57t	04.08.2028	[Gantt bar for mögliche Bauzeitverzögerungen]																																																																							
43	Außenanlagen	21.01.2028	298t	20.10.2028	[Gantt bar for Außenanlagen]																																																																							

1 Kapazitätsdiagramm

1,0

0,5

0,0

VORABZUG

Bauvorhaben: Neubau Pflegeheim Roßberg
EHWG Geisingen
Flurstück 2112/1
78187 Geisingen

Bauherr: Zweckverband Haus Wartenberg
Tuttlinger Straße 7
78187 Geisingen

ZEITPLAN BAUPHASE

Datum Ausdruck: 12.08.2026
Bearbeitungsstand: 12.08.2026
Bearbeiter: A. Bürker
Projekt-Nr.: 25002

büerohaus.

Huberhauser GmbH & Co. KG
Turmfeldstraße 21, 72213 Altensteig
Tel. +49 7453 93 95-0

Alt-Moabit 103, 10559 Berlin
t. +49 30 40 36 429-20
info@buerohauser.com
www.buerohauser.com

ARCHITECTEN.
DESIGNER.
INGENIEURE