

Baublauplan Erneuerung der EÜ K17 in Hausdüllen																		
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Gewerk	Sep	4. Qtr. 2026	Nov	Dez	1. Qtr. 2027	Jan	Feb	März	2. Qtr. 2027	Apr	Mai	Jun
Bauvorhaben: Erneuerung EÜ K17 in Hausdüllen																		
1	Bauphase 1: Bauvorbereitung und Vorabmaßnahmen	102 Tage	Fre 18.12.26	Son 09.05.27														
2	Kampfmittelsondierung für die Errichtung der bauzeitlichen OLA-Masten	88 Tage	Don 01.10.26	Fre 05.02.27														
3	Auswertung Kamiso OLA-Masten	2 Tage	Sam 06.02.27	Fre 19.03.27	3:18													
4	Kampfmittelsondierung für die Errichtung der bauzeitlichen Kabelhilfsbrücke	42 Tage	Mon 12.10.26	Die 13.10.26														
5	Auswertung Kamiso Kabelhilfsbrücke	42 Tage	Mit 14.10.26	Die 24.11.26	5													
6	Rodungsarbeiten	1 Tag	Don 01.10.26	Don 01.10.26														
7	Flächen-Kampfmittelsondierungen außerhalb Gleisbereich	5 Tage?	Don 01.10.26	Mit 07.10.26														
8	Auswertung Kamiso außerhalb Gleisbereich	42 Tage	Don 08.10.26	Mit 18.11.26	8													
9	Baugelände abräumen	17 Tage	Don 19.11.26	Fre 11.12.26	9													
10	Herstellung der BE-Fläche außerhalb Borkenbergstraße	1 Tag?	Don 19.11.26	Don 19.11.26														
11	Verrohrung des Trompetenbachs und Straßengrabens	1 Tag	Don 19.11.26	Don 19.11.26														
12	Straßenparallele Leitungsverlegungen Dritter	15 Tage	Don 19.11.26	Mit 09.12.26	9													
13	TSP der Strecke 2200 für Bauphase 0	5 Tage	Fre 18.12.26	Fre 25.12.26														
14	Errichten der Fundamente der 4 bauzeitlichen OLA-Masten	5 Tage	Fre 18.12.26	Mon 28.12.26														
15	Flächen-Kampfmittelsondierungen im Gleisbereich	1 Tag	Fre 18.12.26	Fre 18.12.26														
16	Auswertung Kamiso Gleisfläche	42 Tage	Sam 19.12.26	Fre 29.01.27	16													
17	TK-Vorabmaßnahmen im Gleisbereich	32 Tage	Fre 18.12.26	Fre 05.02.27														
18																		
19	Vollsperrung der K17 (Borkenbergstraße)	102 Tage	Fre 01.01.27	Mon 31.05.27														
20	Abbruch und Rückbau Asphaltdecke	2 Tage	Mon 04.01.27	Die 05.01.27														
21	Installation der Vorrichtung der Grundwasserabsenkung (Absatzbecken und Ablaufrohr)	5 Tage	Mon	Fre 08.01.27														
22	Herstellung der Baustraße und bauzeitliche Rampe	2 Tage	Mit 06.01.27	Don 07.01.27	20													
23	Herstellung Zufahrt/Arbeitsfläche für Baugeräte	2 Tage	Fre 08.01.27	Mon 11.01.27	22													
24	Bauphase 2: Hauptarbeiten - Beginn der 2ten Hauptsperre	64 Tage	Fre 05.02.27	Son 09.05.27														
25	TSP der Strecke 2200 für Bauphase 1	63 Tage	Fre 05.02.27	Fre 07.05.27														
26	OLA-Arbeiten: Abschnitten, Abspannen, Durchspeisung sowie Aufstellen der 4 bauzeitlichen OLA-Masten	2 Tage	Fre 05.02.27	Mon 08.02.27														
27	Herstellung Einfassungsrahmen und LST-Kabelschranke	1 Tag	Die 09.02.27	Die 09.02.27	26													
28	LST-Arbeiten: Verlängern der Kabel	1 Tag	Mit 10.02.27	Mit 10.02.27	27													
29	Weitere TK-Arbeiten	3 Tage	Mit 10.02.27	Fre 12.02.27	28AA													
30	Errichten der Kabelhilfsbrücke	2 Tage	Die 09.02.27	Mit 10.02.27	26													
31	Koka: Kabel LST, OLA und TK auf Kabelhilfsbrücke umlegen	1 Tag	Don 11.02.27	Don 11.02.27	30													
32	Einbau Kabelschächte und -schranke im I und IV. Quadranten inkl. Winkelstützwände	2 Tage	Die 09.02.27	Mit 10.02.27	30EE													
33	VA: Rückbau des Oberbaus, Kabelkanals sowie der PSS	2 Tage	Fre 12.02.27	Mon 15.02.27	31													
34	Rückbau des bestehenden Überbaus	1 Tag	Fre 12.02.27	Fre 12.02.27	33AA													
35	Installation Vorrichtung der Grundwasserabsenkung	5 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27	34													
36	Sukzessiver Bodenaushub	5 Tage	Die 16.02.27	Mon 22.02.27	33													
37	Abbruch der Widerlager und Flügelwände	3 Tage	Die 16.02.27	Don 18.02.27	36AA													
38	Baugrubensohle vermessen, planieren und verdichten	1 Tag	Fre 19.02.27	Fre 19.02.27	37													
39	Bodenaustausch einbauen, planieren und verdichten + 10 cm Betonsauberkeitsschicht für Bodenplatte + 1 T. Aushärtezeit	3 Tage	Mon 22.02.27	Mit 24.02.27	38													
40	Bodenplatte herstellen	5 Tage	Don 25.02.27	Mit 03.03.27	39													
41	Aushärtezeit	3 Tage	Don 04.03.27	Sam 06.03.27	40													
42	Erster Betonvorgang zur Herstellung der Widerlager und Flügelwände (Schalung, Bewehrung, erster 3 m hoher Betonvorgang)	5 Tage	Fre 05.03.27	Don 11.03.27	41EA-1 Tag													
43	Aushärtezeit	3 Tage	Fre 12.03.27	Son 14.03.27	42													
44	Zweiter Betonvorgang zur Herstellung der Widerlager und Flügelwände (weitere Schalung, Bewehrung, finaler Betonvorgang)	5 Tage	Fre 12.03.27	Don 18.03.27	43EA-1 Tag													
45	Aushärtezeit	3 Tage	Fre 19.03.27	Son 21.03.27	44													
46	Abdichtung Widerlager und Flügelwände	1 Tag	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27	45													
47	Errichten der Grundrohre, Spülschächte und Filtersteinwände zur Entwässerung	2 Tage	Die 23.03.27	Mit 24.03.27	46													
48	1ter Verfüllung Baugruben inkl. 1ter Herstellung Dammböschungen und Hinterfüllbereiche zwecks Ausschalten der	5 Tage	Don 25.03.27	Fre 02.04.27	47													
49	1ter Hinterfüllung Beton/Undurchlässiges Boden zwecks Ausschalten der Grundwasserabsenkungsanlage	3 Tage	Mit 31.03.27	Fre 02.04.27	48EE													
50	Errichten der ersten Fundamente für die Rettungsstreppe	9 Tage	Fre 19.03.27	Fre 02.04.27	48EE													
51	Ausschalten und Rückbau der Grundwasserabsenkungsanlage inkl. Aufsatzbecken und Einleitungsrohre	1 Tag	Fre 02.04.27	Fre 02.04.27	48EE													
52	Herstellung Kammerwand	6 Tage	Mon 05.04.27	Mon 12.04.27	51													
53	Herstellung Lagersockel inkl. - Schalung und Bewehrung + 1 T. Aushärtung	2 Tage	Fre 09.04.27	Mon 12.04.27	52EE													
54	Abdichtung Kammerwand	1 Tag	Fre 16.04.27	Fre 16.04.27	52EA+3 Tage													
55	2ter Verfüllung der Baugruben inkl. Herstellung restlicher Dammböschungen und Hinterfüllbereiche	5 Tage	Mon 19.04.27	Fre 23.04.27	54													
56	2ter Hinterfüllung Beton/Undurchlässiges Boden	2 Tage	Don 22.04.27	Fre 23.04.27	55EE													
57	Errichten der restlichen Fundamente für die Rettungsstreppe	9 Tage	Die 13.04.27	Fre 23.04.27	55EE													
Projekt: Neubau EÜ K17 in Hausdüllen		Vorgang	Projektsammelvorgang		Inaktiver Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang	Stichtag								
		Unterbrechung	Externe Vorgänge		Externer Meilenstein	Externer Meilenstein	Manueller Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang	In Arbeit								
		Meilenstein	Externe Meilenstein		Externe Meilenstein	Externe Meilenstein	Manueller Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang	Nur Anfang								
		Sammelvorgang	Inaktiver Vorgang		Inaktiver Vorgang	Inaktiver Vorgang	Manueller Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang	Nur Ende								

Baublaufplan Erneuerung der EÜ K17 in Hauskühlen

[illegible]

	Vorgang	Projektsammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Stichtag
Projekt: Neubau EU K17 in Hausdülmen	Unterbrechung	Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		In Arbeit
	Meilenstein	Externer Meilenstein		Manueller Vorgang	Nur Anfang	Verzögerung
	Sammelvorgang	Inaktiver Vorgang		Nur Dauer	Nur Ende	Manueller Fortschritt