

Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende																						
							Q3	Q4	2027	Q1	Q2	Q3	Q4	2028	Q1	Q2	Q3	Q4	2029	Q1	Q2	Q3	Q4	2030	Q1	Q2	Q3	Q4
1			Leistungsbeginn (Bau-AN)	1260 Tage	Don 01.10.26	Don 31.07.31																						
2			Beginn der Planung	0 Tage	Don 01.10.26	Don 01.10.26																						
3			Vorlage der vollständigen Ausführungsunterlagen	0 Tage	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27																						
4			Beginn der Ausführung auf der Baustelle	0 Tage	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27																						
5			Abschluss der Rodungsarbeiten	0 Tage	Son 28.02.27	Son 28.02.27																						
6			Fertigung Stahlüberbauten im Werk	80 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.07.27																						
7			Herstellung Unterbauten	100 Tage	Mon 22.03.27	Fre 06.08.27																						
8			eingeschränkte Festplatznutzung	4 Wochen	Mon 26.07.27	Fre 20.08.27																						
9			Fertigstellung Widerlager	0 Tage	Fre 29.10.27	Fre 29.10.27																						
10			Vorbereitende Arbeiten vor Sperrpause	3 Wochen	Mon 25.10.27	Fre 12.11.27																						
11			Anlieferung Stahlüberbauten	0 Tage	Fre 05.11.27	Fre 05.11.27																						
12			Sperrpause 12.11.2027, 23:50 Uhr - 22.11.2027, 23:50 Uhr	10 fTage	Fre 12.11.27	Mon 22.11.27																						
13			Fertigstellung zur Inbetriebnahme	0 Tage	Mon 22.11.27	Mon 22.11.27																						
14			Abnahmereife Fertigstellung aller Leistungen auf der Baustelle	0 Tage	Fre 30.06.28	Fre 30.06.28																						
15			Übergabe der vollständigen Bestandsunterlagen	0 Tage	Fre 28.07.28	Fre 28.07.28																						
16			Durchführung Fertigstellung- und Entwicklungspflege	39 Monate	Mon 10.04.28	Fre 04.04.31																						
17			Ende der vertraglichen Leistungen	0 Tage	Don 31.07.31	Don 31.07.31																						



Projekt: EÜ Thalfragen
Datum: Mon 01.06.26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt