



Nr.	Gliederung	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Jan '27	Feb '27	Mrz '27	Apr '27	Mai '27	Jun '27	Jul '27	Aug '27	Sep '27	Okt '27	Nov '27	Dez '27	Jan '28	Feb '28	Mrz '28	Apr '28	Mai '28
0	0	Terminplan_Bauphase2027_final	452 Tage	Mon 01.02.27	Fre 28.04.28																	
1	1	Bauphase 2027	452 Tage	Mon 01.02.27	Fre 28.04.28																	
2	1.1	Sperrpausen	350 Tage	Fre 14.05.27	Fre 28.04.28																	
3	1.1.1	Sperrpause 2027-1	7 Tage	Fre 14.05.27	Fre 21.05.27																	
4	1.1.2	Sperrpause 2027-2	98 Tage	Fre 09.07.27	Fre 15.10.27																	
5	1.1.3	Sperrpause 2027-3	7 Tage	Fre 03.12.27	Fre 10.12.27																	
6	1.1.4	Sperrpause 2028-1	28 Tage	Fre 31.03.28	Fre 28.04.28																	
7	1.2	Vorarbeiten	158 Tage	Mon 01.02.27	Fre 09.07.27																	
8	1.2.1	Baustelleneinrichtung/-freimachung	158 Tage	Mon 01.02.27	Fre 09.07.27																	
9	1.3	VA Station	70 Tage	Sam 10.07.27	Sam 18.09.27																	
10	1.3.1	Umbau Bahnsteig 1	70 Tage	Sam 10.07.27	Sam 18.09.27																	
11	1.3.1.1	Herstellung Schotterhaltung	5 Tage	Sam 10.07.27	Don 15.07.27																	
12	1.3.1.2	Rückbau	13 Tage	Don 15.07.27	Mit 28.07.27																	
13	1.3.1.3	Neubau Treppenstufen	10 Tage	Mit 28.07.27	Sam 07.08.27																	
14	1.3.1.4	Herstellung Kabeltiefbau und Entwässerung	10 Tage	Mit 28.07.27	Sam 07.08.27																	
15	1.3.1.5	Herstellung Bahnsteigdachfundamente	7 Tage	Mit 28.07.27	Mit 04.08.27																	
16	1.3.1.6	Herstellung Bahnsteigfundamente und -kanten	10 Tage	Don 12.08.27	Son 22.08.27																	
17	1.3.1.7	Herstellung Stützen Bahnsteigdach	5 Tage	Die 24.08.27	Son 29.08.27																	
18	1.3.1.8	Herstellung Bahnsteigoberflächen	15 Tage	Son 22.08.27	Mon 06.09.27																	
19	1.3.1.9	Herstellung Dacheindeckung	10 Tage	Son 29.08.27	Mit 08.09.27																	
20	1.3.1.10	Bahnsteigausstattung aufstellen inklusive Beleuchtung, Fahrkartenautomat und Entwerter	10 Tage	Mit 08.09.27	Sam 18.09.27																	
21	1.3.2	Umbau Bahnsteig 2	70 Tage	Sam 10.07.27	Sam 18.09.27																	
22	1.3.2.1	Herstellung Schotterhaltung	5 Tage	Sam 10.07.27	Don 15.07.27																	
23	1.3.2.2	Rückbau	13 Tage	Don 15.07.27	Mit 28.07.27																	
24	1.3.2.3	Neubau Treppenstufen	10 Tage	Mit 28.07.27	Sam 07.08.27																	
25	1.3.2.4	Herstellung Kabeltiefbau und Entwässerung	10 Tage	Mit 28.07.27	Sam 07.08.27																	
26	1.3.2.5	Herstellung Bahnsteigdachfundamente	7 Tage	Mit 28.07.27	Mit 04.08.27																	
27	1.3.2.6	Herstellung Bahnsteigfundamente und -kanten	10 Tage	Don 12.08.27	Son 22.08.27																	
28	1.3.2.7	Herstellung Stützen Bahnsteigdach	5 Tage	Die 24.08.27	Son 29.08.27																	
29	1.3.2.8	Herstellung Bahnsteigoberflächen	17 Tage	Son 22.08.27	Mit 08.09.27																	
30	1.3.2.9	Herstellung Dacheindeckung	10 Tage	Son 29.08.27	Mit 08.09.27																	
31	1.3.2.10	Bahnsteigausstattung aufstellen inklusive Beleuchtung, Fahrkartenautomat und Entwerter	10 Tage	Mit 08.09.27	Sam 18.09.27																	
32	1.4	VA Weichen	284 Tage	Son 27.06.27	Don 06.04.28																	
33	1.4.1	Rückbau	5 Tage	Sam 10.07.27	Don 15.07.27																	
34	1.4.2	Erdarbeiten	6 Tage	Don 15.07.27	Mit 21.07.27																	
35	1.4.3	Einbau Grundsotter	5 Tage	Mit 21.07.27	Mon 26.07.27																	
36	1.4.4	Vormontage Weiche	28 Tage	Son 27.06.27	Son 25.07.27																	
37	1.4.5	Einbau Weichen	5 Tage	Mon 26.07.27	Sam 31.07.27																	
38	1.4.6	Einbau Schwellen Gl. 1+2	5 Tage	Sam 31.07.27	Don 05.08.27																	
39	1.4.7	Einbau Schienen Gl. 1+2	5 Tage	Don 05.08.27	Die 10.08.27																	
40	1.4.8	Stopfen, Schweißen, Schelifen	5 Tage	Die 10.08.27	Son 15.08.27																	
41	1.4.9	Rückbau RZ-Maßnahme	5 Tage	Sam 01.04.28	Don 06.04.28																	
42	1.5	OLA	77 Tage	Fre 09.07.27	Fre 24.09.27																	
43	1.5.1	Baufeldfreimachung	14 Tage	Fre 09.07.27	Fre 23.07.27																	
44	1.5.2	Herstellen Gründung	30 Tage	Fre 23.07.27	Son 22.08.27																	
45	1.5.3	Maste stellen	7 Tage	Son 22.08.27	Son 29.08.27																	
46	1.5.4	Vormontage Anbauteile inkl. OSE	8 Tage	Son 29.08.27	Mon 06.09.27																	
47	1.5.5	Kettenwerk ziehen/Übernahme Kettenwerk	4 Tage	Mon 06.09.27	Fre 10.09.27																	
48	1.5.6	Rückbau	10 Tage	Fre 10.09.27	Mon 20.09.27																	
49	1.5.7	Fahrdrahttausch	4 Tage	Mon 20.09.27	Fre 24.09.27																	
50	1.6	Weichenheizung	277 Tage	Sam 10.07.27	Mit 12.04.28																	
51	1.6.1	Kabeltiefbau und Kabelverlegung	5 Tage	Sam 10.07.27	Don 15.07.27																	
52	1.6.2	BSH im Gleisbereich aufbauen	10 Tage	Don 15.07.27	Son 25.07.27																	
53	1.6.3	ZAS DB Energie	1 Tag	Sam 14.08.27	Son 15.08.27																	
54	1.6.4	ZV DB InfraGO Fw	1 Tag	Son 15.08.27	Mon 16.08.27																	
55	1.6.5	Anschluss ZV DB InfraGO Fw von ZAS DB Energie	1 Tag	Sam 01.04.28	Son 02.04.28																	
56	1.6.6	Anpassung Altanlagen	4 Tage	Son 02.04.28	Don 06.04.28																	
57	1.6.7	Rückbau Altanlagen	4 Tage	Don 06.04.28	Mon 10.04.28																	
58	1.6.8	Anbindung an 16,7Hz Mast M5-19	1 Tag	Mon 10.04.28	Die 11.04.28																	
59	1.6.9	Einbau Weichenheizstäbe W419/420	10 Tage	Son 02.04.28	Mit 12.04.28																	
60	1.6.10	Anpassung Weichenheizstäbe W421/422/423/431/437	10 Tage	Son 02.04.28	Mit 12.04.28																	
61	1.7	Abschließende Vorgänge	208 Tage	Fre 24.09.27	Mit 19.04.28																	
62	1.7.1	Abnahme + IBN 2027	14 Tage	Fre 24.09.27	Fre 08.10.27																	
63	1.7.2	Abnahme + IBN Weichen/Weichenheizung 2028	7 Tage	Mit 12.04.28	Mit 19.04.28																	