

Sanierung WC Anlage Geb. 5

Nr	Name	Anfang	Ende	Gewerk	Dauer(AT)	Dauer	Jan 2026		Feb 2026				Mrz 2026				Apr 2026				Mai 2026				Jun 2026				Jul 2026				Aug				
							KW	5. KW	6. KW	7. KW	8. KW	9. KW	10. KW	11. KW	12. KW	13. KW	14. KW	15. KW	16. KW	17. KW	18. KW	19. KW	20. KW	21. KW	22. KW	23. KW	24. KW	25. KW	26. KW	27. KW	28. KW	29. KW		30. KW	31. KW		
1	Bauzeit BA I	Mo, 26.01.26	Fr, 24.04.26	Ausführung	63 Tage	89 Tage	<div>Bauzeit BA I</div>																														
2	Baustelleneinrichtung	Mo, 26.01.26	Fr, 30.01.26	AN Rohbau	5 Tage	5 Tage	<div>Baustelleneinrichtung</div>																														
3	Schadstoffsanierung	Mo, 26.01.26	Fr, 13.02.26	AN Schadstoffsanierung	15 Tage	19 Tage	<div>Schadstoffsanierung</div>																														
4	Rohbauarbeiten	Mo, 16.02.26	Fr, 20.02.26	AN Rohbauarbeiten	5 Tage	5 Tage	<div>Rohbauarbeiten</div>																														
5	Putz- und Trockenbauarbeiten	Mi, 18.02.26	Di, 03.03.26	AN Putz- und Trockenbauarbeiten	10 Tage	14 Tage	<div>Putz- und Trockenbauarbeiten einseitig</div>																														
6	Rohmontage Elektro	Mo, 02.03.26	Fr, 13.03.26	AN Rohmontage Elektro	10 Tage	12 Tage	<div>Rohmontage Elektro</div>																														
7	Rohmontage TGA	Mo, 02.03.26	Fr, 13.03.26	AN Rohmontage TGA	10 Tage	12 Tage	<div>Rohmontage TGA</div>																														
8	Rohmontage Lüftung	Mo, 02.03.26	Fr, 13.03.26	AN Rohmontage Lüftung	10 Tage	12 Tage	<div>Rohmontage Lüftung</div>																														
9	Putz- und Trockenbauarbeiten	Mo, 09.03.26	Fr, 20.03.26	AN Putz- und Trockenbauarbeiten	10 Tage	12 Tage	<div>Putz- und Trockenbauarbeiten schließen</div>																														
10	Estricharbeiten	Do, 19.03.26	Fr, 20.03.26	AN Estricharbeiten	2 Tage	2 Tage	<div>Estricharbeiten</div>																														
11	Estrich trocknen	Mo, 23.03.26	Fr, 27.03.26		5 Tage	5 Tage	<div>Estrich trocknen</div>																														
12	Fliesenarbeiten	Mo, 30.03.26	Fr, 17.04.26	AN Fliesenarbeiten	13 Tage	19 Tage	<div>Fliesenarbeiten</div>																														
13	Bodenbelagsarbeiten	Di, 07.04.26	Fr, 17.04.26	AN Bodenbelagsarbeiten	9 Tage	11 Tage	<div>Bodenbelagsarbeiten</div>																														
14	Rasterdecke Montage	Mo, 20.04.26	Fr, 24.04.26	AN Putz- und Trockenbauarbeiten	5 Tage	5 Tage	<div>Rasterdecke Montage</div>																														
15	Innentüren	Mo, 20.04.26	Fr, 24.04.26	AN Tischlerarbeiten	5 Tage	5 Tage	<div>Innentüren</div>																														
16	Endmontage	Mo, 20.04.26	Fr, 24.04.26		5 Tage	5 Tage	<div>Endmontage</div>																														
17	Bauzeit BA II	Mo, 27.04.26	Fr, 31.07.26	Ausführung	66 Tage	96 Tage	<div>Bauzeit BA II</div>																														
18	Baustelleneinrichtung	Mo, 27.04.26	Mo, 04.05.26	AN Rohbau	5 Tage	8 Tage	<div>Baustelleneinrichtung</div>																														
19	Schadstoffsanierung	Mo, 27.04.26	Di, 19.05.26	AN Schadstoffsanierung	15 Tage	23 Tage	<div>Schadstoffsanierung</div>																														
20	Rohbauarbeiten	Mi, 20.05.26	Fr, 29.05.26	AN Rohbauarbeiten	7 Tage	10 Tage	<div>Rohbauarbeiten</div>																														
21	Putz- und Trockenbauarbeiten	Di, 26.05.26	Di, 09.06.26	AN Putz- und Trockenbauarbeiten	10 Tage	15 Tage	<div>Putz- und Trockenbauarbeiten einseitig</div>																														
22	Rohmontage Elektro	Mo, 08.06.26	Fr, 19.06.26	AN Rohmontage Elektro	10 Tage	12 Tage	<div>Rohmontage Elektro</div>																														
23	Rohmontage TGA	Mo, 08.06.26	Fr, 19.06.26	AN Rohmontage TGA	10 Tage	12 Tage	<div>Rohmontage TGA</div>																														
24	Rohmontage Lüftung	Mo, 08.06.26	Fr, 19.06.26	AN Rohmontage Lüftung	10 Tage	12 Tage	<div>Rohmontage Lüftung</div>																														
25	Putz- und Trockenbauarbeiten	Mo, 15.06.26	Fr, 26.06.26	AN Putz- und Trockenbauarbeiten	10 Tage	12 Tage	<div>Putz- und Trockenbauarbeiten schließen</div>																														
26	Estricharbeiten	Do, 18.06.26	Fr, 19.06.26		2 Tage	2 Tage	<div>Estricharbeiten</div>																														
27	Estrich trocknen	Mo, 22.06.26	Fr, 26.06.26		5 Tage	5 Tage	<div>Estrich trocknen</div>																														
28	Fliesenarbeiten	Mo, 29.06.26	Do, 16.07.26	AN Fliesenarbeiten	14 Tage	18 Tage	<div>Fliesenarbeiten</div>																														
29	Bodenbelagsarbeiten	Mo, 06.07.26	Do, 16.07.26	AN Bodenbelagsarbeiten	9 Tage	11 Tage	<div>Bodenbelagsarbeiten</div>																														
30	Rasterdecke Montage	Fr, 17.07.26	Fr, 24.07.26	AN Putz- und Trockenbauarbeiten	6 Tage	8 Tage	<div>Rasterdecke Montage</div>																														
31	Innentüren	Fr, 17.07.26	Fr, 24.07.26	AN Tischlerarbeiten	6 Tage	8 Tage	<div>Innentüren</div>																														
32	Endmontage	Fr, 17.07.26	Fr, 24.07.26		6 Tage	8 Tage	<div>Endmontage</div>																														