

BRA Bundesrat Anbau Arbeitsstand 09.01.2026

Vergabe- und Bauablaufplan
Anpassung LP 6 + 7, Optimierung Bauablauf

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Zuständig	Vorgänger	Nachfolger		2025	2026	2027	2028
									A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J			
3295	Montage Geländer	40 Tage	12.11.26	20.01.27	VE 3-09.2	3294	3296				Montage Geländer 12.11 / 20.01	
3302	TRH 3	165 Tage	17.12.26	25.08.27							TRH 3 17.12 / 25.08	
3306	UK Geländer	20 Tage	04.02.27	03.03.27	VE 3-09.2	3305AA	3307;3				UK Geländer 04.02 / 03.03	
3308	Montage Geländer	40 Tage	20.04.27	16.06.27	VE 3-09.2	3307					Montage Geländer 20.04 / 16.06	
3792	TRH 1	342 Tage	09.03.26	28.07.27						09.03	TRH 1 28.07	
3796	UK Geländer	10 Tage	29.10.26	11.11.26	VE 3-09.2	3795;24	3797 Tage				UK Geländer 29.10 / 11.11	
3798	Montage Geländer	40 Tage	10.12.26	17.02.27	VE 3-09.2	3797	3799				Montage Geländer 10.12 / 17.02	
3805	TRH 2	246 Tage	01.07.27	27.06.28							TRH 2 01.07	
3809	UK Geländer	40 Tage	12.08.27	06.10.27	VE 3-09.2	3808AA	3810;3				UK Geländer 12.08 / 06.10	
3811	Montage Geländer	40 Tage	04.11.27	07.01.28	VE 3-09.2	3810	3824				Montage Geländer 04.11 / 07.01	
3819	Restleistungen im Nachlauf	280 Tage	18.02.27	03.04.28							Restleistungen im Nachlauf 18.02	03.04
3824	Restleistungen Treppengeländer	60 Tage	10.01.28	03.04.28	VE 3-09.2	3811					Restleistungen Treppenge 10.01 / 03.04	