

Stadt Erfurt - 100322_ALT_Juri-Gagarin-Ring_Ka - Vorläufiger Bauablaufplan – Bauabschnitt 2

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2027																											
						Sep '26	Okt '26	Nov '26	Dez '26	Jan '27	Feb '27	Mrz '27	Apr '27	Mai '27	Jun '27	Jul '27	Aug '27	Sep '27	Okt '27														
1	TVA - Umzug Verkehrsleitzentrale Erfurt, Trasse E+F Juri-Gagarin-Ring: BA2: Trommsdorffstraße bis Krämpferstraße	275 Tage	Mon 31.08.26	Fre 17.09.27																													
2	Bauphase 3 Osten: 2026	180 Tage	Mon 31.08.26	Fre 07.05.27																													
53	Bauphase 5 Westen: 2027	45 Tage	Mon 10.05.27	Fre 09.07.27																													
60	Bauphase 6 Osten: 2026	132 Tage	Don 29.10.26	Fre 30.04.27																													
75	Bauphase 7 Westen: 2027	46 Tage	Mon 10.05.27	Mon 12.07....																													
87	Bauphase 8 Westen: 2027	76 Tage	Mon 10.05.27	Mon 23.08....																													
101	Bauphase 9 Westen: 2027	20 Tage	Mon 23.08.27	Fre 17.09.27																													

Stadt Erfurt - 100322_ALT_Juri-Gagarin-Ring_Ka - Vorläufiger Bauablaufplan – Bauabschnitt 2

[illegible]