

Bauzeitenplan

Baumaßnahme: 11-0228 Hermsdorf , Am Alten Versuchsfeld 3 -Instandsetzung Gebäudehülle

Objekt: Bauzeitenplan Mehrfamilienhaus mit 32WE

Bauherr: LEG Thüringen , Erfurt

Baumaßnahme: Sanierung		27.4.2026	
Gewerk	Beginn	Ende	
Nr.			
1	Mehrfamilienwohnhaus mit 32 WE		
	Instandsetzung Gebäudehülle - Fassadensanierung		
		27.04.2026	
1+2	BE, Bauzaun, WC , Medien	Gerüst / Fassade	27.04.202630.04.2026
1+2	Vorleistungen Gelände /Sicherungen	Fassade	04.05.202606.05.2026
5	Balkonarbeiten -Demontage Vordach	Balkone/Vordach	04.05.202605.05.2026
1	Gerüstaufbau	Gerüst	06.05.202620.05.2026
2	Abkleben/Schutzmaßnahmen, Fenster/Türen	Fassade	21.05.202627.05.2026
3	Dachdeckerarbeiten /Demontage Fallrohre	Dachdecker	21.05.202621.05.2026
3	Dachdecker - Wartungsarbeiten/Dachreparaturen	Dachdecker	22.05.202629.05.2026
2	Untergrundsprüfung (Haftung,Riese, Feuchte), Reinigung Fassade	Fassade	26.05.202629.05.2026
5	Balkonarbeiten - Demontage Brüstungsplatten , Drahtglasplatten	Balkone/Vordach	21.05.202629.05.2026
3	Dachdecker -Prüfung Wellblechfassade nach Reinigung , Reparaturen	Dachdecker	26.05.202629.05.2026
2	Erneuerung Fensterbänke, Fassadenprofile setzen , Eckschutzschienen	Fassade	01.06.202605.06.2026
2	Untergrundvorbereitung ,Armerungsspachtel (Trocknungszeit ca. 1 Wochen)	Fassade	08.06.202617.06.2026
2	Geländeranstrich /Vordach - Vorarbeiten	Fassade	15.06.202619.06.2026
2	Grundierung /Oberputz	Fassade	29.06.202603.07.2026
2	Untergrund/Anstrich Blechfassade	Fassade	22.06.202626.06.2026
2	Fassadenanstrich /Oberputz	Fassade	06.07.202610.07.2026
5	Balkone /Geländermontage /Füllung	Balkone/Vordach	06.07.202610.07.2026
3	Dachdecker / Dachwartung + Sanierung, Remontage Fallrohre	Dachdecker	06.07.202610.07.2026
1	Gerüstabbau	Gerüst	13.07.202617.07.2026
2	Sanierungen am Sockel, Sockelabdichtungen , Rollliesstreifen	Fassade	20.07.202631.07.2026
2	Wiederherstellung Außengelände	Fassade	27.07.202631.07.2026
4	Tischlerarbeiten 32 WE/ Aufarbeitungen Fenster und Wohnungseingangstüren , unabhängig von Fassadenarbeiten	Tischler	04.05.202629.05.2026
	Baureinigung , Abnahmen , Mängelbeseitigung -Restleistungen		31.07.2026
	Mehrfamilienwohnhaus mit 32 WE		31.07.2026

Stand: 19.02.2026