

07057 – DHM - Modernisierung und IT-Erneuerung

Vorgezogene Maßnahmen

Vergabe-Nr.: 350-26 Rückbau Parkett- Tischlerarbeiten

Vergabe-Nr.: 352-26 Rückbau Naturstein

Vergabe-Nr.: 351-26 Bauteilöffnungen

Auszug Bauzeitenplan

Ausführungsfristen für den AN:

1) Vorbereitende Arbeiten

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Beauftragung</u>	Ende Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Beauftragung</u>
Ausführungs- und Montageplanung		entfällt	

2) Montagearbeiten

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾	Ende Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾
A) 350-26 Rückbau Tischlerarbeiten / Heizkörperverkleidungen / Fensterflügel / Glasschwerter (EG und OG)	24	2	26
B) 351-26 Herstellung Bauteilöffnungen (EG und OG)	10	4	14
C) 352-26 Rückbau Naturstein, Estrich und Stolte Dielen (EG)	22	12	34
D) 351-26 Rückbau Deckenfelder und Wandflächen (EG und OG)	24	18	42

¹⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich im Juli 2026 zugehen.