

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	3. Qtl, 2026																																																											
					Juni 2026												Juli 2026												August 2026												September 2026												Oktober 2026											
					30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08					
1	Gerüst	10 Tage	Mon 08.06.26	Mon 22.06.26	<b>Gerüst</b>																																																											
2	Abbruch Hallendach	20 Tage	Mon 22.06.26	Mon 20.07.26	<b>Abbruch Hallendach</b>																																																											
3	Abbruch Nebendächer	10 Tage	Mon 10.08.26	Mon 24.08.26													<b>Abbruch Nebendächer</b>																																															
4	Abbruch Innenraum	10 Tage	Mon 15.06.26	Mon 29.06.26	<b>Abbruch Innenraum</b>																																																											
5	Dachdecker Hallendach Eindecken	25 Tage	Mon 29.06.26	Mon 03.08.26													<b>Dachdecker Hallendach Eindecken</b>																																															
6	Gerüst umsetzen nach Fertigstellung Hallendach	5 Tage	Mon 03.08.26	Mon 10.08.26													<b>Gerüst umsetzen nach Fertigstellung Hallendach</b>																																															
7	Dachdecker Nebendächer Eindecken	15 Tage	Mon 24.08.26	Mon 14.09.26																									<b>Dachdecker Nebendächer Eindecken</b>																																			
8	Leitungen abkleben	3 Tage	Mit 10.06.26	Mon 15.06.26	<b>Leitungen abkleben</b>																																																											
9	Trockenbau Ständerwerk stellen, einseitig GK	10 Tage	Mon 22.06.26	Mon 06.07.26	<b>Trockenbau Ständerwerk stellen, einseitig GK</b>																																																											
10	Trockenbau UK Abhangdecke	15 Tage	Mon 06.07.26	Mon 27.07.26	<b>Trockenbau UK Abhangdecke</b>																																																											
11	Trockenbau Wände und Decken schließen	10 Tage	Mon 07.09.26	Mon 21.09.26																									<b>Trockenbau Wände und Decken schließen</b>																																			
12	Estrich	10 Tage	Mon 14.09.26	Mon 28.09.26																																					<b>Estrich</b>																							
13	Fliesen Wandfliesen	10 Tage	Mon 21.09.26	Mon 05.10.26																																					<b>Fliesen Wandfliesen</b>																							
14	Fliesen Bodenfliesen	10 Tage	Mon 28.09.26	Mon 12.10.26																																					<b>Fliesen Bodenfliesen</b>																							
15	Maler	10 Tage	Mon 05.10.26	Mon 19.10.26																																					<b>Maler</b>																							
16	Blitzschutz Hallendach	5 Tage	Mon 27.07.26	Mon 03.08.26													<b>Blitzschutz Hallendach</b>																																															
17	Blitzschutz Nebendächer	5 Tage	Mon 07.09.26	Mon 14.09.26																									<b>Blitzschutz Nebendächer</b>																																			
18	ELT-Rohinstallation	65 Tage	Mon 22.06.26	Mon 21.09.26													<b>ELT-Rohinstallation</b>																																															
19	HLS-Rohinstallation	65 Tage	Mon 22.06.26	Mon 21.09.26													<b>HLS-Rohinstallation</b>																																															
20	ELT-Feininstallation	15 Tage	Mon 28.09.26	Mon 19.10.26																																					<b>ELT-Feininstallation</b>																							
21	HLS-Feininstallation	15 Tage	Mon 28.09.26	Mon 19.10.26																																					<b>HLS-Feininstallation</b>																							
22	Fertigstellung 29.10.2026	1 Tag	Mit 28.10.26	Don 29.10.26																																																	<b>Fertigstellung 29.10.2026</b>											