



Anlage

VERBINDLICHE EINZELFRISTEN

VE: 33031-08

Gewerk: Metallbau II

Stand: 17.06.2026

Bezug: DTB – Rahmenterminplan, Stand 17.06.2026

Folgende Einzelfristen werden verbindlich vereinbart:

Lfd. Nr.	Leistung	Verbindliche Einzelfrist
1	Abgabe Werk- und Montageplanung Paket 1 - Innentüren Stahlblech (inkl. Beschläge etc.) und Oberlichter	21.12.2026
2	Abgabe Werk- und Montageplanung Paket 2 – Innentüren Rohrrahmen (inkl. Beschläge etc.)	20.01.2027
3	Abgabe Werk- und Montageplanung Paket 3 – Außentüren Stahlblech, Rohrrahmen (inkl. Beschläge etc.)	03.02.2027
4	Abgabe Werk- und Montageplanung Paket 4 – sonstige Metallbauarbeiten (Innenfenster, komplett etc.)	17.02.2027
5	Abschluss Fertigung aller Oberlichter	10.03.2027
6	Abschluss Fertigung aller Innentüren Stahlblech	16.04.2027
7	Abschluss Fertigung aller Außentüren Stahlblech und Rohrrahmen	18.05.2027
8	Abschluss Fertigung aller Innentüren Rohrrahmen	01.06.2027
9	Abschluss Fertigung aller weiteren Metallbaueinbauteile (Innenfenster, Toranlagen etc.)	15.06.2027
10	Ende der Montagearbeiten - UG	01.06.2027
11	Ende der Montagearbeiten - AB I+II	12.11.2027
12	Ende der Montagearbeiten - AB III+IV	07.01.2028
13	Ende der Montagearbeiten - AB V+VI	17.03.2028
14	Ende der Montagearbeiten - AN Nord, AN Süd, PG, PuL	25.02.2028
15	Ende Montage Oberlichter	23.04.2027
16	Ende Montage Außentüren und Toranlagen	27.07.2027
17	Ende der Leistungserbringung komplett	25.08.2028