

B 91 - OD Deuben und OD Naundorf
Ablaufplan - Stand: 29.08.2024

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	23																																						
						Hälfte 2, 2023	Hälfte 1, 2024	Hälfte 2, 2024	Hälfte 1, 2025	Hälfte 2, 2025	Hälfte 1, 2026	Halb																																
						J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
1	B 91 OD Deuben und OD Naundorf	Mon 03.07.23	Don 16.04.26	729 Tage		[Timeline bar from 03.07.23 to 16.04.26]																																						
2																																												
3	Ausführungsplanung/Vorbereitung der Vergabe	Mon 03.07.23	Mon 06.05.24	221 Tage		[Timeline bar from 03.07.23 to 06.05.24]																																						
9																																												
10	Vergabeverfahren	Fre 06.09.24	Mit 30.10.24	39 Tage	3	[Timeline bar from 06.09.24 to 30.10.24]																																						
14																																												
15	Bauphase	Mon 18.11.24	Don 16.04.26	355 Tage		[Timeline bar from 18.11.24 to 16.04.26]																																						
16	Baubeginn	Mon 18.11.24	Mon 18.11.24	0 Tage	10EA+13 Tage	[Timeline bar at 18.11.24]																																						
17	Kanalbaumaßnahme ZWA Bad Dürrenberg (einschließlich Winterunterbrechung)	Mon 02.09.24	Fre 09.05.25	9 Monate		[Timeline bar from 02.09.24 to 09.05.25]																																						
18	vorbereitende Arbeiten Umleitung ÖPNV / Rettungsdienste	Die 19.11.24	Mon 16.12.24	20 Tage	16	[Timeline bar from 19.11.24 to 16.12.24]																																						
19	Fahrbahn OD Naundorf	Mon 17.02.25	Don 03.07.25	99 Tage	18;17EA-3 Monate	[Timeline bar from 17.02.25 to 03.07.25]																																						
20	Deckenerneuerung zwischen den OD-Bereichen	Fre 04.07.25	Don 31.07.25	20 Tage	19	[Timeline bar from 04.07.25 to 31.07.25]																																						
21	Fahrbahn OD Deuben	Fre 01.08.25	Don 16.04.26	185 Tage	20	[Timeline bar from 01.08.25 to 16.04.26]																																						
22	Verkehrsfreigabe	Don 16.04.26	Don 16.04.26	0 Tage	21	[Timeline bar at 16.04.26]																																						