

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	WHG 7210 Müller/Londoner/Belfast Str.	1158 Tage	Don 27.04.23	Fre 22.10.27
2	Planung	791 Tage	Mon 01.05.23	Fre 29.05.26
3	Bestandserfassung	70 Tage	Mon 01.05.23	Fre 04.08.23
4	Recherche Bestandsunterlagen	70 Tage	Mon 01.05.23	Fre 04.08.23
5	Wohnungen	25 Tage	Mon 03.07.23	Fre 04.08.23
6	Begehungen	20 Tage	Mon 03.07.23	Fre 28.07.23
7	Dokumentation, Auswertung	20 Tage	Mon 10.07.23	Fre 04.08.23
8	Prüfung der Elektroinstallation	19 Tage	Mon 03.07.23	Don 27.07.23
9	Entwurfsplanung	44 Tage	Mon 10.07.23	Don 07.09.23
10	TGA	40 Tage	Mon 10.07.23	Die 05.09.23
11	FW-Station Kellerleitungen	23 Tage	Mit 02.08.23	Fre 01.09.23
12	Kostenberechnung	12,47 Tage	Mon 21.08.23	Mit 06.09.23
13	Konzeptvorstellung	1 Tag	Mit 06.09.23	Mit 06.09.23
14	Ausführungsplanung und Leistungsverzeichnisse	146 Tage	Mon 11.08.25	Die 03.03.26
15	Modernisierungsmaßnahmen	134 Tage	Mon 11.08.25	Fre 13.02.26
16	TGA	110 Tage	Mon 11.08.25	Mon 12.01.26
17	Leer WE (EPK)	45 Tage	Mon 15.12.25	Fre 13.02.26
18	Erstellung Leistungsverzeichnisse	40 Tage	Mon 08.12.25	Fre 30.01.26
19	Versand an den Einkauf der Gesobau	2 Tage	Mon 02.03.26	Die 03.03.26
20	Veröffentlichung	1 Tag	Die 31.03.26	Die 31.03.26
21	Auswertung	9 Tage	Mon 20.04.26	Don 30.04.26
22	Auftragserteilung an Firmen	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26
23	Bauausführung	355 Tage	Mon 15.06.26	Fre 22.10.27
24	Mod, Heizung, Elektroinstallation, Kellerarbeiten	355 Tage	Mon 15.06.26	Fre 22.10.27
25	Belfast Str. 30-2 (gerade)	125 Tage	Mon 15.06.26	Fre 04.12.26
26	Vorbereitung KG, horizontale Verteilung	120 Tage	Mon 15.06.26	Fre 27.11.26
27	Mod. Arbeiten in WE Belfast Str. 30	100 Tage	Mon 29.06.26	Fre 13.11.26
28	Belfast Str. 30 L und ML	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26
29	Belfast Str. 30 MR und R	15 Tage	Mon 06.07.26	Fre 24.07.26
30	Belfast Str. 28 L und R	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26
31	Belfast Str. 26 L und R	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26
32	Belfast Str. 24 L und R	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26
33	Belfast Str. 22 L und R	15 Tage	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26
34	Belfast Str. 20 L und R	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26
35	Belfast Str. 18 L und R	15 Tage	Mon 17.08.26	Fre 04.09.26
36	Belfast Str. 16 L, M, R	15 Tage	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26
37	Belfast Str. 14 L und R	15 Tage	Mon 31.08.26	Fre 18.09.26
38	Belfast Str. 12 L und R	15 Tage	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26
39	Belfast Str. 10 L und R	15 Tage	Mon 14.09.26	Fre 02.10.26
40	Belfast Str. 8 L und R	15 Tage	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26
41	Belfast Str. 6 L und R	15 Tage	Mon 28.09.26	Fre 16.10.26
42	Belfast Str. 4 L und R	15 Tage	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26
43	Belfast Str. 2 L	15 Tage	Mon 12.10.26	Fre 30.10.26
44	Belfast Str. 2 M	15 Tage	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26
45	Belfast Str. 2 R	15 Tage	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26
46	Kellerdeckendämmung Belfast Str.	85 Tage	Mon 10.08.26	Fre 04.12.26
47	Müllerstraße und Londoner Str. 1-29 (ungerade)	205 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.10.27
48	Vorbereitung KG, horizontale Verteilung	180 Tage	Mon 11.01.27	Fre 17.09.27
49	Mod. Arbeiten in WE Müllerstraße und Londoner Straße	145 Tage	Mon 05.04.27	Fre 22.10.27
50	Müller Str. 81 L und R	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27
51	Müller Str. 80 L und R	15 Tage	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27
52	Müller Str. 78 L und R	15 Tage	Mon 19.04.27	Fre 07.05.27
53	Müller Str. 77 L und R	15 Tage	Mon 26.04.27	Fre 14.05.27
54	Londoner Straße 1 L	15 Tage	Mon 03.05.27	Fre 21.05.27
55	Londoner Straße 1 M	15 Tage	Mon 10.05.27	Fre 28.05.27
56	Londoner Straße 1 R	15 Tage	Mon 17.05.27	Fre 04.06.27
57	Londoner Straße 3 L und R	15 Tage	Mon 24.05.27	Fre 11.06.27
58	Londoner Straße 5 L und R	15 Tage	Mon 31.05.27	Fre 18.06.27
59	Londoner Straße 7 L und R	15 Tage	Mon 07.06.27	Fre 25.06.27
60	Londoner Straße 9 L und R	15 Tage	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27
61	Londoner Straße 11 L und R	15 Tage	Mon 21.06.27	Fre 09.07.27
62	Londoner Straße 13 L und R	15 Tage	Mon 28.06.27	Fre 16.07.27
63	Londoner Straße 15 L, M, R	15 Tage	Mon 05.07.27	Fre 23.07.27
64	Londoner Straße 17 L und R	15 Tage	Mon 12.07.27	Fre 30.07.27
65	Londoner Straße 19 L und R	15 Tage	Mon 19.07.27	Fre 06.08.27
66	Londoner Straße 21 L und R	15 Tage	Mon 26.07.27	Fre 13.08.27
67	Londoner Straße 23 L und R	15 Tage	Mon 02.08.27	Fre 20.08.27
68	Londoner Straße 25 L und R	15 Tage	Mon 09.08.27	Fre 27.08.27
69	Londoner Straße 27 L und R	15 Tage	Mon 16.08.27	Fre 03.09.27
70	Londoner Straße 29 ML und L	15 Tage	Mon 23.08.27	Fre 10.09.27
71	Londoner Straße 29 R und MR	15 Tage	Mon 30.08.27	Fre 17.09.27
72	Mangelabarbeitung und Restleistungen	30 Tage	Mon 13.09.27	Fre 22.10.27
73	Kellerdeckendämmung Müllerstr. und Londoner Str.	85 Tage	Mon 28.06.27	Fre 22.10.27

