

AST 2	214H-A Anlage zu Abs. 1, Einzelfristen Ausführung (§5 VOB/B) Baumeisterarbeiten / 420 25 BT2 VE 3001	Stand: 02.03.2026
--------------	---	-------------------

Vorgang		Start	Ende	Dauer	Kommentierung
1	Beginn Baustelleneinrichtung	31.08.2026	-	-	
2	Baubeginn Betriebsgebäude (Sauberkeitsschicht Bodenplatte)	28.09.2026	-	-	
3	Fertigstellung Untergeschosse Betriebsgebäude (Betonage letzte Decke U2)	-	05.05.2027	36 Wochen / 8 Monate	18+18 = 36 Wochen
4	Fertigstellung Rohbau Betriebsgebäude (Betonage letzte Decke, inkl. Attika und Unterzüge)	-	29.02.2028	78 Wochen / 18 Monate	18+52+8 = 78 Wochen
5	Gesamtfertigstellung Betriebsgebäude inkl. Restarbeiten		22.04.2028	-	8 Wochen
6	Baustart KLH (Bewehrungsarbeiten)	16.11.2026	-	-	
7	Fertigstellung Rohbau Kleines Haus (Betonage letzte Decke, inkl. Attika und Unter-/Überzüge)	-	13.08.2027	39 Wochen / 9 Monate	7+32 = 39 Wochen
8	Gesamtfertigstellung KLH inkl. Restarbeiten	-	09.10.2027	-	8 Wochen