

Bauablaufterminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Gewerk	% Abges.	BT	Ebene	4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027			4. Qtl, 2027			1. Qtl, 2028			2. Qtl, 2028		
									Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun
1	Meilensteine gem. Generalablaufplan	627 Tage	Fre 01.03.24	Mon 28.09.26		0%			Meilensteine gem. Generalablaufplan																																
13	Ausführungsbegintermine	831 Tage	Die 02.04.24	Mit 25.08.27		47%			Ausführungsbegintermine																																
14	Gewerke 60 % - Paket	831 Tage	Die 02.04.24	Mit 25.08.27		47%			Gewerke 60 % - Paket																																
37	Gewerke 40% - Paket	325 Tage	Mon 26.01.26	Fre 21.05.27		0%			Gewerke 40% - Paket																																
89	BAUSTELLE	956 Tage	Fre 01.03.24	Mon 31.01.28		18%			BAUSTELLE																																
90	BAUSTELLENERSCHLIESSUNG [nachrichtl.]								BAUSTELLENERSCHLIESSUNG [nachrichtl.]																																
99	ERD-/SPEZIALTIEFBAUARBEITEN								ERD-/SPEZIALTIEFBAUARBEITEN																																
131	Übergabe Bauzaun an AN BE	0 Tage	Mon 04.11.24	Mon 04.11.24	Verbau	100%																																			
132	BAUSTELLENLOGISTIK	788 Tage	Mon 04.11.24	Mon 31.01.28		7%			BAUSTELLENLOGISTIK																																
143	GYMNASIUM - GYM	718 Tage	Die 07.01.25	Don 02.12.27		18%	A		GYMNASIUM - GYM																																
144	ROHBAU - / HOLZBAUARBEITEN	2 Tage	Die 07.01.25	Mit 08.01.25		88%	A																																		
145	Baustelleneinrichtung AN Rohbau	10 Tage	Die 07.01.25	Mon 20.01.25	Baumeister	100%	A																																		
146	Restaushub / Feinplanum	10 Tage	Die 07.01.25	Mon 20.01.25	Baumeister	100%	A	UG																																	
147	Untergeschoß / Sporthalle	190 Tage	Die 21.01.25	Don 23.10.25		10...	A	UG	Untergeschoß / Sporthalle																																
169	Erdgeschoß - Sporthalle	216 Tage	Don 24.04.25	Mon 16.03.26		87%	A	EG	Erdgeschoß - Sporthalle																																
178	Erdgeschoß - Westseite	176 Tage	Die 08.04.25	Fre 19.12.25		10...	A	EG	Erdgeschoß - Westseite																																
199	Erdgeschoß - Ostseite	152 Tage	Mit 13.08.25	Die 31.03.26		93%	A	EG	Erdgeschoß - Ostseite																																
218	1.Obergeschoß	55 Tage	Fre 19.09.25	Fre 05.12.25		99%	A	OG1	1.Obergeschoß																																
225	2.Obergeschoß	49 Tage	Fre 14.11.25	Don 05.02.26		95%	A	OG2	2.Obergeschoß																																
231	3.Obergeschoß	51 Tage	Fre 16.01.26	Fre 27.03.26		2%	A	OG3	3.Obergeschoß																																
237	Dach - Technikzentralen Ostseite	25 Tage	Mon 16.03.26	Die 21.04.26		0%	A	DG	Dach - Technikzentralen Ostseite																																
241	Dach - Technikzentralen Westseite	25 Tage	Mon 30.03.26	Mit 06.05.26		0%	A	DG	Dach - Technikzentralen Westseite																																
245	GEBÄUDEHÜLLE	536 Tage	Mon 22.09.25	Don 25.11.27		6%	A		GEBÄUDEHÜLLE																																
246	Gerüstarbeiten	476 Tage	Mon 22.09.25	Mit 01.09.27		58%	A		Gerüstarbeiten																																
247	Fassadengerüste Aufbau abschnittsweise	125 Tage	Mon 22.09.25	Die 31.03.26	Gerüste	70%	A		Fassadengerüste Aufbau abschnittsweise																																
248	Einbringplattformen / Gerüstaufzüge	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26	Gerüste	0%	A		Einbringplattformen / Gerüstaufzüge																																
249	Fassadengerüst Rückbau	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	Gerüste	0%	A		Fassadengerüst Rückbau																																
250	Einbringplattformen / Gerüstaufzüge Rückbau	10 Tage	Don 19.08.27	Mit 01.09.27	Gerüste	0%	A		Einbringplattformen / Gerüstaufzüge Rückbau																																
251	Fassadenarbeiten Sporthalle	40 Tage	Don 16.04.26	Mit 17.06.26		0%	A		Fassadenarbeiten Sporthalle																																
253	Holzfassadenarbeiten / Fenster W / N / S	150 Tage	Don 02.04.26	Fre 06.11.26		0%	Aw		Holzfassadenarbeiten / Fenster W / N / S																																
269	Dach Sporthalle	119 Tage	Die 31.03.26	Die 22.09.26		0%	A		Dach Sporthalle																																
277	Dach	368 Tage	Mon 16.03.26	Mit 08.09.27		0%	Aw	DG	Dach																																
288	Gebäudehülle dicht	0 Tage	Fre 04.09.26	Fre 04.09.26		0%	A		Gebäudehülle dicht																																
289	Fluchtbalkone Innenhof	120 Tage	Don 07.01.27	Mit 30.06.27		0%	A		Fluchtbalkone Innenhof																																
290	Stahlträger / Holzstützen Fluchtbalkone	60 Tage	Don 07.01.27	Fre 02.04.27	Fluchttreppen	0%	A		Stahlträger / Holzstützen Fluchtbalkone																																
291	Balkonplatten Fluchtbalkone	60 Tage	Don 21.01.27	Fre 16.04.27	Fluchttreppen	0%	A		Balkonplatten Fluchtbalkone																																
292	Geländer Fluchtbalkone	60 Tage	Don 04.02.27	Fre 30.04.27	Fluchttreppen	0%	A		Geländer Fluchtbalkone																																
293	Entwässerung Fluchtbalkone	60 Tage	Don 18.02.27	Die 18.05.27	Spengler	0%	A		Entwässerung Fluchtbalkone																																
294	GiRo-Beläge Fluchtbalkon	60 Tage	Don 04.03.27	Mit 02.06.27	Fluchttreppen	0%	A		GiRo-Beläge Fluchtbalkon																																
295	SiBel Fluchtbalkone	20 Tage	Mit 19.05.27	Mit 16.06.27	ELT	0%	A		SiBel Fluchtbalkone																																
296	Sonnenschutz, außenliegend	20 Tage	Don 03.06.27	Mit 30.06.27	Fassade 1	0%	A		Sonnenschutz, außenliegend																																
297	Fluchtbalkone	165 Tage	Mon 05.04.27	Don 25.11.27		0%	Aw		Fluchtbalkone																																
298	Stahlträger / Stützen Fluchtbalkone	80 Tage	Mon 05.04.27	Mit 28.07.27	Fluchttreppen	0%	Aw		Stahlträger / Stützen Fluchtbalkone																																
299	Balkonplatten Fluchtbalkone	80 Tage	Mon 19.04.27	Mit 11.08.27	Fluchttreppen	0%	Aw		Balkonplatten Fluchtbalkone																																
300	Geländer Fluchtbalkone	80 Tage	Mon 03.05.27	Mit 25.08.27	Fluchttreppen	0%	Aw		Geländer Fluchtbalkone																																
301	Entwässerung Fluchtbalkone	80 Tage	Mit 19.05.27	Mit 08.09.27	Spengler	0%	Aw		Entwässerung Fluchtbalkone																																
302	GiRo-Beläge Fluchtbalkon	80 Tage	Don 03.06.27	Mit 22.09.27	Fluchttreppen	0%	Aw		GiRo-Beläge Fluchtbalkon																																
303	Giro-Fluchttreppen	30 Tage	Don 02.09.27	Mit 13.10.27	Fluchttreppen	0%	Aw		Giro-Fluchttreppen																																
304	SiBel Fluchtbalkone	20 Tage	Don 23.09.27	Mit 20.10.27	ELT	0%	Aw		SiBel Fluchtbalkone																																
305	Sonnenschutz, außenliegend	30 Tage	Don 14.10.27	Don 25.11.27	Fassade 1	0%	Aw		Sonnenschutz, außenliegend																																
306	AUSBAU / TGA	415 Tage	Don 02.04.26	Don 02.12.27		0%	A		AUSBAU / TGA																																
307	TGA Grundausbau	115 Tage	Don 02.04.26	Fre 18.09.26		0%	A		TGA Grundausbau																																
315	TGA Schachtinstallationen	80 Tage	Don 02.04.26	Fre 31.07.26		0%	A		TGA Schachtinstallationen																																
321	Technikzentralen Nord	90 Tage	Mon 10.08.26	Fre 11.12.26		0%	A		Technikzentralen Nord																																
325	Technikzentralen Süd	90 Tage	Mon 10.08.26	Fre 11.12.26		0%	A		Technikzentralen Süd																																
329	Ebene UG	180 Tage	Don 02.04.26	Fre 18.12.26		0%	A	UG	Ebene UG																																
369	Ebene UG - Sporthalle	195 Tage	Don 06.08.26	Fre 21.05.27		0%	A	UG	Ebene UG - Sporthalle																																
385	Ebene EG	295 Tage	Mit 20.05.26	Mit 28.07.27		0%	A	EG	Ebene EG																																

ARBEITSSTAND

[illegible]

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Gewerk	% Abges	BT	Ebene	4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027			4. Qtl, 2027			1. Qtl, 2028			2. Qtl, 2028		
									Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun
438	Ebene 1.OG	300 Tage	Mon 29.06.26	Mit 08.09.27		0%	A	OG1																																	
493	Ebene 2.OG	270 Tage	Mon 27.07.26	Mit 25.08.27		0%	A	OG2																																	
545	Ebene 3.OG	270 Tage	Mon 24.08.26	Mit 22.09.27		0%	A	OG3																																	
597	Ebene Technikzentralen Westseite	175 Tage	Don 02.04.26	Fre 11.12.26		0%	A	DG																																	
606	Ebene Technikzentralen Ostseite	190 Tage	Mon 13.04.26	Mit 20.01.27		0%	A	DG																																	
615	Geschoßübergreifend	310 Tage	Mon 07.09.26	Don 02.12.27		0%	A	ALL																																	
626	QUARTIERHAUS - QH	655 Tage	Die 07.01.25	Fre 03.09.27		15%	B																																		
1088	GRUNDSCHULE - GS	558 Tage	Mon 20.01.25	Don 29.04.27		16%	C																																		
1089	BAUMEISTERARBEITEN	323 Tage	Mon 20.01.25	Mon 18.05.26		89%	C																																		
1090	Restaushub / Feinplanum	10 Tage	Mon 20.01.25	Fre 31.01.25	Baumeister	10...	C	UG																																	
1091	Untergeschoß	216 Tage	Mon 03.02.25	Don 11.12.25		91%	C	UG																																	
1104	Erdgeschoß	268 Tage	Mon 07.04.25	Mon 18.05.26		92%	C	EG																																	
1122	1.Obergeschoß	40 Tage	Mit 10.09.25	Mit 05.11.25		10...	C	OG1																																	
1128	2.Obergeschoß	40 Tage	Don 06.11.25	Don 15.01.26		95%	C	OG2	06.11																																
1134	Dach - Technikzentralen	35 Tage	Don 18.12.25	Don 19.02.26		0%	C	DG																																	
1138	GEBÄUDEHÜLLE	383 Tage	Mit 24.09.25	Don 22.04.27		11%	C																																		
1139	Gerüstarbeiten	338 Tage	Mit 24.09.25	Die 16.02.27		77%	C																																		
1140	Fassadengerüst Aufbau abschnittsweise	85 Tage	Mit 24.09.25	Don 05.02.26	Gerüste	10...	C																																		
1141	Einbringplattformen / Gerüstaufzüge	10 Tage	Fre 06.02.26	Don 19.02.26	Gerüste	0%	C																																		
1142	Fassadengerüst Rückbau	5 Tage	Fre 12.06.26	Don 18.06.26	Gerüste	0%	C																																		
1143	Einbringplattformen / Gerüstaufzüge Rückbau	10 Tage	Mit 03.02.27	Die 16.02.27	Gerüste	0%	C																																		
1144	Holzfassadenarbeiten / Fenster	125 Tage	Mit 04.02.26	Don 06.08.26		0%	C																																		
1157	Dach	258 Tage	Fre 16.01.26	Die 02.02.27		0%	C																																		
1169	Gebäudehülle dicht	0 Tage	Don 23.04.26	Don 23.04.26		0%	C																																		
1170	Fluchtbalkone	145 Tage	Fre 18.09.26	Don 22.04.27		0%	C																																		
1171	Stahlträger / Holzstützen Fluchtbalkone	60 Tage	Fre 18.09.26	Don 10.12.26	Fluchttreppen	0%	C																																		
1172	Balkonplatten Fluchtbalkone	60 Tage	Fre 02.10.26	Mon 04.01.27	Fluchttreppen	0%	C																																		
1173	Geländer Fluchtbalkone	60 Tage	Fre 16.10.26	Die 19.01.27	Fluchttreppen	0%	C																																		
1174	Entwässerung Fluchtbalkone	60 Tage	Fre 30.10.26	Die 02.02.27	Spengler	0%	C																																		
1175	GiRo-Beläge Fluchtbalkon	60 Tage	Fre 13.11.26	Die 16.02.27	Fluchttreppen	0%	C																																		
1176	Giro-Fluchttreppen	30 Tage	Mit 27.01.27	Die 09.03.27	Fluchttreppen	0%	C																																		
1177	SiBel Fluchtbalkone	20 Tage	Mit 17.02.27	Die 16.03.27	ELT	0%	C																																		
1178	Sonnenschutz, außenliegend	30 Tage	Mit 10.03.27	Don 22.04.27	Fassade 1	0%	C																																		
1179	AUSBAU / TGA	290 Tage	Mit 25.02.26	Don 29.04.27		0%	C																																		
1180	TGA Grundausbau	102 Tage	Fre 27.02.26	Mit 29.07.26		0%	C																																		
1189	TGA Schachtinstallationen	30 Tage	Fre 27.02.26	Mon 13.04.26		0%	C																																		
1195	Ebene UG - Medienkeller	30 Tage	Fre 27.02.26	Mon 13.04.26		0%	C	UG																																	
1197	Technikzentrale EG	60 Tage	Fre 26.06.26	Don 17.09.26		0%	C	EG																																	
1201	GHV-Raum / IT@M-Raum EG	24 Tage	Fre 17.04.26	Fre 22.05.26		0%	C	EG																		</															