

Anhang IV - Gemeinde Kissing - geschlossene Kanalsanierung TG-03 Süd und TG-10 Nord

Stand: 05.03.2026

Bauabschnitt / Bauphase	Dauer	2026																																		
		Mai				Juni					Juli				August				September				Oktober				November				Dezember					
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Baustelle einrichten	0,5KW																																			
Reinigung	2 KW																																			
TV-Inspektion Voruntersuchungen Anschlussleitungen (Renovierung)	2 KW																																			
TV-Inspektion Voruntersuchungen Hauptkanal (Renovierung)	2 KW																																			
TV-Inspektion erneute AL und HK inkl. Fräsarbeiten	1 KW																																			
TV-Inspektion zusätzl. AL	4 KW																																			
Schachtbegehungen	7 KW																																			
Schachtsanierung (19 Stück)	4 KW																																			
Einbau Liner AL inkl. Vorarbeiten	6 KW																																			
Vorarbeiten Roboter Hauptkanal	2 KW																																			
Einbau Liner HK (14 Einbauabschnitte)	2 KW																																			
Anschlussanbindungen HK (32 Stück, 3 pro Tag)	3 KW																																			
Anschlussanbindungen nach Linereinbau AL (17 Stück)	1 KW																																			
Anbindung Liner Schächte (28 Stück, 2 pro Tag)	2 KW																																			
Roboterreparatur	6 KW																																			
Abnahmebefahrung	2 KW																																			
		Baubeginn 18.05.2026 Bauende 15.01.2027																																		