

**Neubau Realschule Petrarcastraße**

Petrarcastraße 1, 80933 München

**Bauzeitterminplan BA2**  
Stahlblech- und Rohrrahmentüren

Vorabzug

Nr.	Ressourcenna	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2027											
						6 Feb	Mrz	2. Qtl, 2026 Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2026 Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2026 Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2027 Jan
	<b>Metalltüren</b>	<b>Ressourcenamen: Metalltüren</b>	<b>99t</b>	<b>Mit 23.09.26</b>	<b>Mon 22.02.27</b>	Ressourcenamen: Metalltüren											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1 1 Bauausführung BA2</b>	<b>99t</b>	<b>Mit 23.09.26</b>	<b>Mon 22.02.27</b>	1 Bauausführung BA2											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2 1.2 BAUAUSFÜHRUNG SCHULGEBÄUDE BA2</b>	<b>99t</b>	<b>Mit 23.09.26</b>	<b>Mon 22.02.27</b>	1.2 BAUAUSFÜHRUNG SCHULGEBÄUDE BA2											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12 1.2.12 INNENAUSBAU</b>	<b>99t</b>	<b>Mit 23.09.26</b>	<b>Mon 22.02.27</b>	1.2.12 INNENAUSBAU											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.3 1.2.12.3 OG3</b>	<b>20t</b>	<b>Mit 23.09.26</b>	<b>Die 20.10.26</b>	1.2.12.3 OG3											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.3.1 1.2.12.3.1 3.OG West</b>	<b>2t</b>	<b>Mit 23.09.26</b>	<b>Don 24.09.26</b>	1.2.12.3.1 3.OG West											
301	Metalltüren	1.2.12.3.1.23 Montage Rohrrahmentüren	2 Tage	Mit 23.09.26	Don 24.09.26	Montage Rohrrahmentüren											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.3.2 1.2.12.3.2 3.OG Ost</b>	<b>2t</b>	<b>Mon 19.10.26</b>	<b>Die 20.10.26</b>	1.2.12.3.2 3.OG Ost											
329	Metalltüren	1.2.12.3.2.22 Montage Rohrrahmentüren	2 Tage	Mon 19.10.26	Die 20.10.26	Montage Rohrrahmentüren											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.4 1.2.12.4 OG2</b>	<b>17t</b>	<b>Mit 21.10.26</b>	<b>Don 12.11.26</b>	1.2.12.4 OG2											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.4.1 1.2.12.4.1 2.OG West</b>	<b>2t</b>	<b>Mit 21.10.26</b>	<b>Don 22.10.26</b>	1.2.12.4.1 2.OG West											
377	Metalltüren	1.2.12.4.1.23 Montage Rohrrahmentüren	2 Tage	Mit 21.10.26	Don 22.10.26	Montage Rohrrahmentüren											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.4.2 1.2.12.4.2 2.OG Ost</b>	<b>2t</b>	<b>Mit 11.11.26</b>	<b>Don 12.11.26</b>	1.2.12.4.2 2.OG Ost											
406	Metalltüren	1.2.12.4.2.23 Montage Rohrrahmentüren	2 Tage	Mit 11.11.26	Don 12.11.26	Montage Rohrrahmentüren											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.5 1.2.12.5 OG1</b>	<b>22t</b>	<b>Fre 20.11.26</b>	<b>Mon 21.12.26</b>	1.2.12.5 OG1											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.5.1 1.2.12.5.1 1.OG West</b>	<b>2t</b>	<b>Fre 20.11.26</b>	<b>Mon 23.11.26</b>	1.2.12.5.1 1.OG West											
452	Metalltüren	1.2.12.5.1.23 Montage Rohrrahmentüren	2 Tage	Fre 20.11.26	Mon 23.11.26	Montage Rohrrahmentüren											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.5.2 1.2.12.5.2 1.OG Ost</b>	<b>2t</b>	<b>Fre 18.12.26</b>	<b>Mon 21.12.26</b>	1.2.12.5.2 1.OG Ost											
481	Metalltüren	1.2.12.5.2.23 Montage Rohrrahmentüren	2 Tage	Fre 18.12.26	Mon 21.12.26	Montage Rohrrahmentüren											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.6 1.2.12.6 EG</b>	<b>61t</b>	<b>Mon 16.11.26</b>	<b>Mon 22.02.27</b>	1.2.12.6 EG											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.6.1 1.2.12.6.1 EG West</b>	<b>32t</b>	<b>Mon 16.11.26</b>	<b>Die 12.01.27</b>	1.2.12.6.1 EG West											
520	Metalltüren	1.2.12.6.1.16 Stahlblechtüren (Zargen Montage)	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	Stahlblechtüren (Zargen Montage)											
521	Metalltüren	1.2.12.6.1.17 Stahlblechtüren (Tüblätter anhängen)	2 Tage	Mon 23.11.26	Die 24.11.26	Stahlblechtüren (Tüblätter anhängen)											
528	Metalltüren	1.2.12.6.1.24 Montage Rohrrahmentüren	2 Tage	Mon 11.01.27	Die 12.01.27	Montage Rohrrahmentüren											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.6.2 1.2.12.6.2 EG Ost</b>	<b>5t</b>	<b>Die 16.02.27</b>	<b>Mon 22.02.27</b>	1.2.12.6.2 EG Ost											
558	Metalltüren	1.2.12.6.2.21 Montage Rohrrahmentüren	5 Tage	Die 16.02.27	Mon 22.02.27	Montage Rohrrahmentüren											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.6.3 1.2.12.6.3 EG Pausenhalle</b>	<b>3t</b>	<b>Don 03.12.26</b>	<b>Mon 07.12.26</b>	1.2.12.6.3 EG Pausenhalle											
580	Metalltüren	1.2.12.6.3.14 Stahlblechtüren (Zargen Montage)	2 Tage	Don 03.12.26	Fre 04.12.26	Stahlblechtüren (Zargen Montage)											
581	Metalltüren	1.2.12.6.3.15 Stahlblechtüren (Tüblätter anhängen)	1 Tag	Mon 07.12.26	Mon 07.12.26	Stahlblechtüren (Tüblätter anhängen)											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.7 1.2.12.7 UG</b>	<b>25t</b>	<b>Fre 25.09.26</b>	<b>Don 29.10.26</b>	1.2.12.7 UG											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.7.1 1.2.12.7.1 UG West Technikräume</b>	<b>15t</b>	<b>Fre 25.09.26</b>	<b>Don 15.10.26</b>	1.2.12.7.1 UG West Technikräume											
605	Metalltüren	1.2.12.7.1.15 Stahlblechtüren (Zargen Montage)	10 Tage	Fre 25.09.26	Don 08.10.26	Stahlblechtüren (Zargen Montage)											
606	Metalltüren	1.2.12.7.1.16 Stahlblechtüren (Tüblätter anhängen)	5 Tage	Fre 09.10.26	Don 15.10.26	Stahlblechtüren (Tüblätter anhängen)											
	<b>Metalltüren</b>	<b>1.2.12.7.2 1.2.12.7.2 UG Ost TG</b>	<b>15t</b>	<b>Fre 09.10.26</b>	<b>Don 29.10.26</b>	1.2.12.7.2 UG Ost TG											
629	Metalltüren	1.2.12.7.2.13 Stahlblechtüren (Zargen Montage)	10 Tage	Fre 09.10.26	Don 22.10.26	Stahlblechtüren (Zargen Montage)											
630	Metalltüren	1.2.12.7.2.14 Stahlblechtüren (Tüblätter anhängen)	5 Tage	Fre 23.10.26	Don 29.10.26												

Projekt: PET  
Datum: 23.02.2026

Geplanter Meilenstein	◆	Unterbrechung	.....	Projektsammelvorgang	▬	Inaktiver Sammelvorgang	▬	Manueller Sammelrollup	▬
Geplanter Sammelvorgang	▬	Meilenstein	◆	Inaktiver Vorgang	▬	Manueller Vorgang	▬	Verzögerung	▬
Vorgang	▬	Sammelvorgang	▬	Inaktiver Meilenstein	◆	Nur Dauer	▬	Geplant	▬